

# Silnice II/259 hranice kraje – Dubá

## Časový harmonogram prací 2026 - km 30,23 - 34,30

Týden 43

19.10.2026 – 25.10.2026

### Práce v úseku Konrádov až Tubož

**komunikace** – průjezd s omezením – úprava propustků, dláždění čel propustků

- **dne 20.10.2026** bude v úseku konec Konrádov směr Tubož až na konec obce Tubož směr Blatečky prováděna pokládka asf. vrstvy – **PRŮJEZD BUDE UZAVŘEN MEZI 7.30 – 17.00 hod.**
- **dne 23.10.2026** bude v úseku hranice Středočeského kraje až na konec obce Konrádov směr Tubož prováděna pokládka asf. vrstvy – **PRŮJEZD BUDE UZAVŘEN MEZI 7.30 – 17.00 hod.**

**gabionové zdi** – průjezd s omezením – zemní práce + stavba gabionů

### Práce v úseku Tubož až Blatečky

komunikace – průjezd s omezením – úprava propustků, dláždění čel propustků

- **dne 21.10.2026** bude v úseku konec obce Tubož směr Blatečky až po cca Blatečky ev.č. 10 prováděna pokládka asf. vrstvy – **PRŮJEZD BUDE UZAVŘEN MEZI 7.30 – 17.00 hod.**
- **dne 22.10.2026** bude v úseku cca Blatečky ev.č. 10 až konec obce Blatečky směr Dubá prováděna pokládka asf. vrstvy – **PRŮJEZD BUDE UZAVŘEN MEZI 7.30 – 17.00 hod.**
- **dne 23.10.2026** bude od konce obce Blatečky směr Dubá po křižovatku na Blatce/Dobřeň prováděna pokládka asf. vrstvy – **PRŮJEZD BUDE UZAVŘEN MEZI 7.30 – 17.00 hod.**

**Pozn.: jestliže bude přšet bude pokládka asfaltů posunuta na další den (operativně budeme informovat dotčené)**