

Silnice II/259 hranice kraje – Dubá

Časový harmonogram prací 2026 - km 30,23 -34,30

Týden 39

21.09.2026 - 27.9.2026

Práce v úseku Konrádov až Tubož

Komunikace - **průjezd s omezením**

úprava krajnice - sanace podkladních vrstev, příkopů, příprava pro gabion. zdi + výstavba gabionové zdi

Gabionové zdi - **průjezd s omezením**

- zemní práce + stavba gabionů

Propusty - ÚPLNÁ UZAVÍRKA průjezd s omezením

- č. 2 a 3 realizace dne 15.9. od 9h do 13h neprůjezdné

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

- č. 4 a 5 realizace dne 16.9. od 9h do 13h neprůjezdné

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

- č. 6 a 7 realizace dne 17.9. od 9h do 13h neprůjezdné

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

- č. 8 realizace dne 18.9. od 9h do 13h neprůjezdné

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Práce v úseku Tubož až Blatečky

Komunikace - **průjezd s omezením**

- úprava krajnice + sanace podkladních vrstev, čištění příkopů

most č.9 - neprůjezdné pro dopravu, jen pěší

- sanace základové spáry + podkladní beton

Příloha:

situace s označením propustů a mostu - očíslováno