

Silnice II/259 hranice kraje – Dubá

Časový harmonogram prací 2026 - km 30,23 -34,30

Týden 40

28.09.2026 – 04.10.2026

Práce v úseku Konrádov až Tubož

Komunikace -průjezd s omezením

- úprava krajnice - sanace podkladních vrstev,
příkopů

- frézování vozovky 28.9.2026 od mostku č.9 po konec obce Tubož směr
Konrádov - v době od 8 - 17h neprůjezdné

- frézování vozovky 29.9.2026 od konec obce Tubož směr Konrádov po propust
č.5 - v době od 8 - 17h neprůjezdné

- frézování vozovky 30.9.2026 od propust č.5 po konec stavby hranice
Středočeský kraj - v době od 8 - 17h neprůjezdné

Gabionové zdi - průjezd s omezením

- zemní práce + stavba gabionů

Práce v úseku Tubož až Blatečky

Komunikace -průjezd s omezením

- úprava čel propustů

- frézování vozovky 1.10.2026 od mostku č.9 po konec obce Blatečky směr
Dubá - v době od 8 - 17h neprůjezdné

- frézování vozovky 2.10.2026 od konec obce Blatečky směr Dubá po
křižovatku na Blatce/Dobřeň - v době od 8 - 17h neprůjezdné

**most č.9 - neprůjezdné pro dopravu, jen
pěší**

- zásypy prefabrikátu, betonáž spřažené betonové
desky

Příloha:

situace s označením propustů a mostu - očíslováno