
Dodavatel :

CESTAV CL, s.r.o.

Sosnová 129, Česká Lípa 470 01

IČO: 25400410, DIČ: CZ25400410

tel.: 777 804380, e-mail: info@cestavcl.cz

Zpráva o provedení stavebních prací

Název: Zához a asfaltování překopu po uložení kanalizační přípojky k domu č.p. 36

Provedení:

Asfaltový kryt v místě překopu byl odstraněn ve větší šíři než byla šíře samotné rýhy pro uložení odpadních trubek, aby nedošlo ke zborcení stěn pod zůstávajícím asfaltovým krytem a následně ke špatnému zhutnění a nežádoucímu poklesu vozovky. Při záhozu rýhy byl dodržen správný postup hutnění vhodného materiálu po takových vrstvách, které byla schopna použítá hutnicí technika zcela zhutnit. Pod nový asfaltový kryt, byla také provedena stabilizační vrstva z kamene stmeleného cementem (KSCI) o min. tl. 160mm, která navyšuje zatížitelnost části vozovky. Nakonec byl zhotoven asfaltový kryt z materiálu AC 11 ve dvou vrstvách o celkové tl. 70mm a zality spáry asfaltovou zálivkou proti zatékání vody pod samotný kryt.

Odpovědnost:

Jako zhotovitelé neseme zákonem danou 24 měsíční záruku. Zvolený postup a provedení prací je osvědčené a odoláva velkému zatížení vozovky, nijak tedy oproti původní části komunikace nedegraduje a je plnohodnotnou opravou komunikace.

Dne: 14.května 2025

Vyhotovil: Jan Hůra