OBECNÍ ÚŘAD

ZLATNÍKY-HODKOVICE

Náves sv. Petra a Pavla 113

Zlatníky, 25241 Zlatníky-Hodkovice

tel.: 241 931 980

IČ: 002 41 873

IDds: iqvbycp

zlatniky@zlatniky.cz

www.zlatniky-hodkovice.eu

Zlatníky-Hodkovice, dne 01.06.2026
Č.j.: 410/26/OU

Vážený pan



Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vybudování komunikace v ulici Technologická v Hodkovicích na pozemcích parc. č. 140/66, 140/96, 140/101 a 140/78 v katastrálním území Hodkovice u Zlatníků, Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty.

Současně k bodu č. 6 Vaší žádosti (Financování) sdělujeme, že realizace stavby byla financována prostřednictvím úvěru, který byl již v plné výši splacen. Na realizaci stavby nebyla poskytnuta žádná dotace.

S pozdravem



Petr Cermák

starosta obce Zlatníky-Hodkovice

Příloha:

- Dle textu

637

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona 89/2012Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Obec Zlatníky- Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
252 41 Dolní Břežany, Praha- západ
IČ: 00241873
zastoupená Ing. Jiřím Rezkem, starostou obce
dále jen Příkazce

a

Mgr. Iva Hozíková

dále jen Příkazník

uzavírají příkazní smlouvu v dohodnutém rozsahu a za těchto podmínek:

1. Předmět smlouvy

Příkazce se v této smlouvě zavazuje k provedení zadavatelských činností veřejné zakázky: **„VTP Hodkovice – plocha H2 vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky-Hodkovice 1. a 2. etapa".**
Zakázka bude zadána v rozsahu stanoveném zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek- dále jen ZZVZ.
Zadání bude provedeno dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Dále se Příkazce zavazuje ke spolupráci a odborné pomoci v celém procesu zadávacího řízení a k účasti na všech relevantních jednáních, k případným odborným konzultacím k výkladu Zákona se zástupci zadavatele při přípravě zadávacího řízení a v jeho celém průběhu.

I. etapa: Činnosti spojené s vypracováním výzvy k podání nabídek:

- zpracování návrhu textu výzvy k podání nabídek a jeho předložení zadavateli ke schválení,
- zpracování návrhu zadávacích podmínek včetně kvalifikace, hodnotících kritérií, podmínek pro podání nabídky a jejich konzultace se zadavatelem,
- kompletace zadávací dokumentace,

II. etapa: Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek:

- zpracování vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádostí zájemců dle § 98 ZZVZ, v případě vysvětlení týkající se objasnění projektové dokumentace v součinnosti s Příkazcem,
- zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele
- příprava formulářů pro jmenování hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu hodnotící komise,

III. etapa: Činnosti spojené s průběhem zadávací lhůty:

- organizační zajištění zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami,
- organizační zajištění vlastního aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů dle § 110 ZZVZ,
- zpracování protokolu o otevírání obálek s nabídkami dle § 110 odst. (5) ZZVZ,
- zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila a zadavatel následně vyloučil z další účasti v zadávacím řízení,
- organizační zajištění zasedání hodnotící komise,

- organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných zasedání hodnotící komise, včetně zpracování všech dokumentů o jednání hodnotící komise,
- rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikace,
- rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek,
- organizační zajištění průběhu posuzování nabídek,
- vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky,
- vyhotovení žádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
- vyhotovení žádosti o objasnění předložených informací či dokladů předložených k prokázání kvalifikace,
- zpracování zprávy o hodnocení nabídek dle §119 odst. (2) ZZVZ
- zpracování Oznámení zadavatele vyloučení uchazečům, jejichž nabídky zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení,
- zpracování návrhu Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § § 122 ZZVZ

IV. etapa: Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení:

- zaslání informace Příkazci o nejbližším možném termínu podpisu smlouvy mezi Příkazcem a dodavatelem vybraném v zadávacím řízení,
- zpracování a zajištění zveřejnění Oznámení o zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek,
- v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování Oznámení o zrušení zadávacího řízení a zajištění jeho zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 127 a 128 ZZVZ,
- zpracování Písemné zprávy zadavatele dle § 217 ZZVZ,
- předání kompletní dokumentace ze zadávacího řízení.

2. Lhůty a způsob plnění

Termín plnění pro provedení všech zadavatelských činností dle Zákona a pro předání všech stanovených souvisejících dokumentů je stanoven takto:

- příprava dokumentů pro zahájení zadávacího řízení do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy
- účast na jednáních dle termínů v zadávací dokumentaci,
- zpracování Oznámení o zadání a jeho odeslání ke zveřejnění do 15 dní po podpisu smlouvy mezi Příkazníkem a vybraným uchazečem.
- zpracování Písemné zprávy zadavatele a její zveřejnění na Profilu zadavatele do 15 dní po podpisu smlouvy mezi Příkazcem a vybraným uchazečem.

V případě podání námitek některých z účastníků výběrových řízení bude termín plnění prodloužen o Zákonem stanovené termíny.

3. Úplata

Smluvní cena za provedení díla v rozsahu předmětu plnění za dohodnutých podmínek plnění je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. a činí 60.000,- Kč.
Uvedená cena je konečná, Příkazník není plátcem DPH.

4. Platební podmínky

4.1. Stanovená cena bude objednatelem zaplacena po provedení všech úkonů a po předání kompletních dokumentů zadávacího řízení na základě zhotovitelem vystavené faktury - daňového dokladu.
4.2. Splatnost faktury činí čtrnáct dnů ode dne jejího doručení.
4.3. Příkazce neposkytuje Příkazníkovi žádné zálohy.

5. Součinnost smluvních stran

5.1. Příkazce zajistí pro Příkazníka podkladové materiály na úrovni technických podkladů pro zadání veřejné zakázky nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Jejich rozsah je stanoven vyhláškou ve Sbírce zákonů č. 169/2016. Za tyto podklady je v plném rozsahu odpovědný Příkazce.
5.2. Příkazce zajistí součinnost při řešení případných dodatečných informací technického charakteru v průběhu lhůty pro podání nabídek
5.3. Příkazník je povinen při plnění předmětu této smlouvy respektovat požadavky Příkazce a postupovat při své práci v souladu s jeho pokyny.

5.4. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Závěrečná ustanovení

7.1. Příkazník prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady ke všem činnostem, jež jsou předmětem této smlouvy. Je vlastníkem živnostenského oprávnění Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, jeho zástupce je autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby.

7.2. Příkazník se zavazuje postupovat při provádění a zajišťování stanovených činností s odbornou péčí s respektováním všech platných právních i technických norem a dalších závazných předpisů a v souladu se zájmy Příkazce.

7.3. V případě, že dojde ke zrušení zadávacího řízení z důvodu procedurálních chyb či nedostatků způsobených Příkazníkem, zavazuje se Příkazník v této smlouvě k provedení nového zadávacího řízení bez nároku na navýšení ceny.

7.4. Příkazce i Příkazník souhlasí, že po dobu trvání této smlouvy i po jejím ukončení budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace o skutečnostech tvořících obchodní tajemství, které byly poskytnuty v rámci obchodního styku. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, související se smluvními stranami, bez ohledu na to, zda mají materiální nebo nemateriální hodnotu, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

7.5. Pro jednání ve věcech technických v rámci plnění této smlouvy jsou oprávněni za smluvní strany jednat:
za Příkazce: Ing. Jiří Rezek, starosta obce
za Příkazníka: [redacted]

7.6. Smluvní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

7.7. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno. Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují odpovědní zástupci obou stran své právoplatné podpisy.

Zlatníky- Hodkovice dne 2. 4. 2018

[redacted]

za Příkazce
Ing. Jiří Rezek,
starosta obce

[redacted]

za Příkazníka
Mgr. Iva Hozíková



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele PÚ/24 J/2018
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:
Obec Zlatníky- Hodkovice
Sídlo: Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky-Hodkovice, 252 41 Dolní Břežany, Praha- západ
IČ: 00241873
Zastoupená ve věcech smluvních Ing. Jiřím Rezkem, starostou obce
Tel.: +420 241 932 050
E-mail : zlatniky@zlatniky.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Rezek, starosta obce
dále jako objednatel

a

Zhotovitel:
1. SčV, a.s.
se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
zastoupený:
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793
zápis v osudním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl B vložka 10383
Dále jako zhotovitel

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„VTP Hodkovice – plocha H2 vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky-Hodkovice 1. a 2. etapa"

Tímto dodatkem č. 1 se v článku **4. TERMÍNY PLNĚNÍ** mění znění bodů 4.1.4. a 4.2.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení
4.1.4. Plnění dodatku č. 1 bude probíhat postupně dle upraveného podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací.

4.2. Termín dokončení
Termín dokončení veškerých prací na díle bez vad a nedodělků se prodlužuje do 15.8.2019

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

21.7. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují své podpisy.

21.8. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

21.9. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

21.10. Přílohou této smlouvy jsou:



- Upravený podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění.

V Příbrami
dne: 21.3.2019

Za Zhotovitele

[redacted]

[redacted]

1. SčV, a.s. -5-
[redacted] 971, 100 00 Praha 10
[redacted]7549793, DIČ: CZ 47549793
[redacted]
Novohradská 93, 261 80 Příbram IX

Zlatníky- Hodkovice
dne: 21.3.2019

Za Objednatele

[redacted]

.....
Ing. Jiří Rezek
Starosta obce

OBEC
ZLATNÍKY-HODKOVICE
Náves sv. Petra a Pavla 113
PSČ 252 41
IČO 00241873

HMG - VTP Hodkovice, dodatek

	měsíce	duben	květen	červen	červenec	srpen
SO 01 - KOMUNIKACE	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ					
	ODKOPÁVKY, ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ					
	ZKOUŠKY MODULU PŘETVÁRNOSTI PLÁNĚ					
	REALIZACE ŠTĚRKOVÉHO A ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ					
	MODELACE TERÉNU A ČTÚ					
	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					
SO 02 PLYNOVOD	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	REALIZACE SÍTÍ					
	ZKOUŠKA TĚSNOSTI					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
	KOLAUDACE PLYNOVODU					
	NAPOJENÍ NA STL					
SO 03 VODOVOD	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	REALIZACE SÍTÍ					
	ZKOUŠKY					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
SO 03.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	REALIZACE SÍTÍ					
	ZKOUŠKY					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
SO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	REALIZACE SÍTÍ					
	ZKOUŠKY					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
SO 04.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKY	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	REALIZACE SÍTÍ					
	ZKOUŠKY					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	REALIZACE SÍTÍ					
	ZKOUŠKY					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
SO 05.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKY	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	REALIZACE SÍTÍ					
	ZKOUŠKY					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
SO 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z KOMUNIKACÍ	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	REALIZACE SÍTÍ					
	ZKOUŠKY					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
SO 06.1 RETENČNÍ OBJEKTY	VÝKOPOVÉ PRÁCE					
	MONTÁŽ RETENCÍ					
	ZKOUŠKY					
	OBSYPY A ZÁSYPY					
VN A ON	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ					
	GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY, VYTÝČENÍ SÍTÍ					
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ					
	DOKLADOVÁ ČÁST K PŘEDÁNÍ DÍLA					
	PŘEDÁNÍ DÍLA					

OBECNÍ ÚŘAD

ZLATNÍKY-HODKOVICE

Náves sv. Petra a Pavla 113

Zlatníky, 25241 Zlatníky-Hodkovice

tel.: 241 931 980

IČ: 002 41 873

IDds: iqvbycp

zlatniky@zlatniky.cz

www.zlatniky-hodkovice.eu

Zlatníky-Hodkovice, dne 01.06.2026
Č.j.: 410/26/OU

Vážený pan



Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vybudování komunikace v ulici Technologická v Hodkovicích na pozemcích parc. č. 140/66, 140/96, 140/101 a 140/78 v katastrálním území Hodkovice u Zlatníků, Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty.

Současně k bodu č. 6 Vaší žádosti (Financování) sdělujeme, že realizace stavby byla financována prostřednictvím úvěru, který byl již v plné výši splacen. Na realizaci stavby nebyla poskytnuta žádná dotace.

S pozdravem



Petr Cermák

starosta obce Zlatníky-Hodkovice

Příloha:

- Dle textu

Dokumentace skutečného provedení stavby

VTP HODKOVICE PLOCHA H2



Objednatel:

Zhotovitel:

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

VTP Hodkovice – plocha H2

Katastrální území : Hodkovice u Zlatníků 793213
Obec : Zlatníky-Hodkovice 539881
Okres : Praha-západ

PŘÍBRAM : ZÁŘÍ 2019

INVESTOR : Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113, 25 241 Zlatníky-Hodkovice

Vypracoval : 



1. Zadaný úkol :

Zaměření skutečného provedení stavby – VTP Hodkovice-plocha H2 v k.ú. Hodkovice u Zlatníků.

2. Geodetické práce :

2.1. Popis území :

Zaměřované území se nachází v extravilánu obce Zlatníky-Hodkovice.

2.2. Souřadnicový a výškový systém :

Podrobné body jsou vypočteny v souřadnicovém systému - JTSK
- ČSJNS – Balt p.v.

2.3. Podrobné měření :

Bylo provedeno polohové a výškové zaměření skutečného provedení stavby-VTP Hodkovice-plocha H2 v k.ú. Hodkovice u Zlatníků.
Dále byla vyhotovena dokumentace v dig. formě – DGN, DWG a VYK. Plochy jsou uvedeny v grafické části, která je vytištěna v měřítku **1:700**.

Dosažená přesnost:

Je dodrženo mapování ve třídě přesnosti 3 dne ČSN 01 3410. Charakteristikou přesnosti určení nových souřadnic podrobných bodů mapování je základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} = 0.14m. Charakteristikou určení výšek nových podrobných bodů je základní směrodatná výšková odchylka σ_H = 0.12m.

Délky obrub – obruba H 25/15 – 1075.00m
- obruba T 10 – 483.00m

Použité přístroje a pomůcky :

K měření byly použity přístroje - totální stanice - Trimble 5503 DR 200+ (ser.no: 81910152)
- sestava GPS - Geodetic GNS Recever X91 (ser.no: 02220115)
Getac PDA PS236 (ser.no: RB339PO772)
- nivelační přístroj - Trimble AL20M (ser.no: 863968)
další geodetické vybavení a interakční grafický program Kokeš 12.54 (ser.no: 12/5685G)

4. Provaditelé :

Měřické a výpočetní práce provedl: [redacted]

[redacted]

S E Z N A M S O U Ř A D N I C

Název zakázky: **VTP Hodkovice-plocha H2**

K.ú. **Hodkovice u Zlatníků**

Obec **Zlatníky-Hodkovice**

Okres **Praha-západ**

Objednavatel:

Dodavatel:

Souřad. Systém: **S-JTSK (třída přesnosti 3)**

Výškový systém: **Balt p.v.**

Číslo bodu	Y	X	Z	Poznámka
1	740603.83	1056100.37	340.92	OBR-BET-150
2	740603.28	1056099.59	340.97	OBR-BET-150-SNIZENA
3	740603.19	1056099.66	340.98	OBR-BET-100
4	740601.65	1056097.04	340.95	OBR-BET-150-SNIZENA
5	740600.90	1056096.40	340.93	OBR-BET-150-SNIZENA
6	740600.03	1056095.85	340.86	OBR-BET-150
7	740599.14	1056095.44	340.86	OBR-BET-150
8	740597.80	1056094.97	340.88	OBR-BET-150
9	740596.78	1056094.77	340.90	OBR-BET-150
10	740595.78	1056094.65	340.93	OBR-BET-150
11	740594.76	1056094.71	340.95	OBR-BET-150
12	740593.27	1056095.00	340.94	OBR-BET-150
13	740591.40	1056095.70	341.01	OBR-BET-150
14	740592.57	1056097.49	341.23	OBR-BET-100
15	740593.99	1056096.93	341.17	OBR-BET-100
16	740594.99	1056096.75	341.14	OBR-BET-100
17	740595.98	1056096.72	341.14	OBR-BET-100
18	740596.98	1056096.90	341.12	OBR-BET-100
19	740598.43	1056097.40	341.09	OBR-BET-100
20	740599.75	1056098.06	341.02	OBR-BET-100
21	740600.22	1056098.58	340.99	OBR-BET-100
22	740601.57	1056100.66	341.01	OBR-BET-100
23	740580.77	1056101.59	341.35	OBR-BET-150
24	740581.78	1056103.34	341.59	OBR-BET-100
25	740574.17	1056107.48	341.88	RS
26	740572.17	1056108.56	341.96	RS
27	740549.60	1056118.67	342.40	OBR-BET-150-SNIZENA
28	740549.04	1056119.21	342.44	OBR-BET-150-SNIZENA
29	740548.70	1056119.91	342.46	OBR-BET-150-SNIZENA
30	740548.60	1056120.63	342.47	OBR-BET-150-SNIZENA
31	740548.85	1056121.45	342.48	OBR-BET-100
32	740543.63	1056124.36	342.60	OBR-BET-100
33	740543.07	1056123.69	342.62	OBR-BET-150-SNIZENA
34	740542.40	1056123.36	342.60	OBR-BET-150-SNIZENA
35	740540.85	1056123.47	342.57	OBR-BET-150-SNIZENA
36	740538.45	1056124.84	342.64	OBR-BET-150
37	740536.81	1056128.11	342.94	RS
38	740535.78	1056128.67	342.93	RS
39	740517.02	1056139.02	343.42	OBR-BET-100
40	740515.88	1056137.32	343.19	OBR-BET-150
41	740501.01	1056147.84	343.72	OBR-BET-100
42	740499.89	1056146.12	343.49	OBR-BET-150
43	740488.35	1056152.51	343.74	OBR-BET-150-SNIZENA
44	740487.76	1056152.99	343.75	OBR-BET-150-SNIZENA
45	740480.24	1056157.10	343.94	OBR-BET-150-SNIZENA
46	740479.52	1056157.34	343.88	OBR-BET-150-SNIZENA
47	740479.01	1056157.79	343.98	OBR-BET-150-SNIZENA
48	740470.83	1056162.11	344.04	OBR-BET-150-SNIZENA
49	740471.54	1056161.89	344.03	OBR-BET-150-SNIZENA
50	740463.79	1056165.92	344.20	OBR-BET-150
51	740461.19	1056167.39	344.26	OBR-BET-150
52	740459.42	1056168.26	344.30	OBR-BET-150
53	740457.56	1056168.98	344.32	OBR-BET-150
54	740455.65	1056169.61	344.33	OBR-BET-150
55	740453.72	1056170.04	344.36	OBR-BET-150
56	740451.73	1056170.29	344.38	OBR-BET-150
57	740449.76	1056170.38	344.40	OBR-BET-150
58	740447.76	1056170.28	344.44	OBR-BET-150
59	740445.79	1056170.02	344.46	OBR-BET-150
60	740443.82	1056169.61	344.50	OBR-BET-150
61	740441.91	1056168.99	344.54	OBR-BET-150
62	740439.93	1056168.20	344.57	OBR-BET-150
63	740439.01	1056167.78	344.60	OBR-BET-150-SNIZENA
64	740438.26	1056167.54	344.63	OBR-BET-150-SNIZENA
65	740437.48	1056167.62	344.50	OBR-BET-150-SNIZENA
66	740436.37	1056168.52	344.49	OBR-BET-150-SNIZENA
67	740437.96	1056167.18	344.60	OBR-BET-150-SNIZENA
68	740437.11	1056166.66	344.62	OBR-BET-150-SNIZENA
69	740440.08	1056170.49	344.78	OBR-BET-100
70	740444.84	1056171.92	344.69	OBR-BET-100
71	740449.80	1056172.39	344.60	OBR-BET-100
72	740454.76	1056171.93	344.55	OBR-BET-100
73	740430.98	1056162.28	344.70	OBR-BET-150-SNIZENA
74	740431.50	1056162.84	344.71	OBR-BET-150-SNIZENA
75	740431.83	1056163.55	344.61	OBR-BET-150-SNIZENA
76	740431.81	1056164.35	344.57	OBR-BET-150-SNIZENA
77	740431.48	1056165.06	344.57	OBR-BET-150-SNIZENA
78	740429.06	1056163.41	344.89	RS
79	740429.99	1056164.11	344.84	RS
80	740418.72	1056153.43	344.81	OBR-BET-150
81	740417.48	1056155.03	345.01	OBR-BET-100
82	740406.59	1056144.69	344.65	OBR-BET-150-SNIZENA
83	740402.29	1056144.16	344.69	RS
84	740403.33	1056142.33	344.59	OBR-BET-150-SNIZENA
85	740401.78	1056141.11	344.58	OBR-BET-150
86	740400.11	1056140.02	344.58	OBR-BET-150-SNIZENA
87	740399.39	1056139.70	344.59	OBR-BET-150-SNIZENA
88	740398.24	1056139.73	344.42	OBR-BET-150-SNIZENA
89	740397.27	1056140.45	344.48	OBR-BET-150-SNIZENA
90	740392.44	1056136.91	344.37	OBR-BET-150-SNIZENA
91	740392.77	1056136.13	344.33	OBR-BET-150-SNIZENA
92	740392.54	1056134.74	344.52	OBR-BET-150-SNIZENA
93	740392.01	1056134.18	344.51	OBR-BET-150-SNIZENA
94	740383.13	1056127.70	344.42	OBR-BET-150
95	740376.27	1056122.75	344.36	OBR-BET-150
96	740374.70	1056121.54	344.37	OBR-BET-150
97	740373.23	1056120.18	344.36	OBR-BET-150
98	740371.97	1056118.66	344.36	OBR-BET-150
99	740370.92	1056116.96	344.34	OBR-BET-150
100	740370.09	1056115.15	344.32	OBR-BET-150
101	740369.52	1056113.24	344.31	OBR-BET-150
102	740369.19	1056111.28	344.29	OBR-BET-150
103	740369.20	1056109.29	344.26	OBR-BET-150
104	740369.43	1056107.31	344.23	OBR-BET-150
105	740369.92	1056105.41	344.17	OBR-BET-150
106	740370.66	1056103.53	344.13	OBR-BET-150
107	740371.61	1056101.76	344.08	OBR-BET-150
108	740372.73	1056100.15	344.01	OBR-BET-150
109	740374.11	1056098.73	343.96	OBR-BET-150
110	740376.57	1056097.02	343.88	OBR-BET-150
111	740393.61	1056087.64	343.45	UV
112	740407.22	1056080.14	343.08	OBR-BET-150
113	740424.73	1056070.52	342.68	OBR-BET-150-SNIZENA
114	740425.27	1056070.00	342.69	OBR-BET-150-SNIZENA
115	740425.62	1056069.36	342.39	OBR-BET-150-SNIZENA
116	740425.06	1056067.12	342.44	OBR-BET-150-SNIZENA
117	740430.19	1056064.11	342.27	OBR-BET-150-SNIZENA
118	740431.66	1056065.81	342.25	OBR-BET-150-SNIZENA
119	740432.67	1056065.91	342.48	OBR-BET-150-SNIZENA
120	740433.46	1056065.66	342.49	OBR-BET-150-SNIZENA
121	740440.99	1056061.52	342.36	UV
122	740456.54	1056052.97	341.96	OBR-BET-150
123	740472.28	1056044.30	341.61	OBR-BET-150
124	740487.64	1056035.87	341.27	OBR-BET-150-SNIZENA
125	740488.17	1056035.54	341.23	UV
126	740488.25	1056035.30	341.23	OBR-BET-150-SNIZENA
127	740489.30	1056033.57	341.20	OBR-BET-150-SNIZENA
128	740490.18	1056031.77	341.18	OBR-BET-150-SNIZENA
129	740490.66	1056030.64	341.15	OBR-BET-150-SNIZENA
130	740498.90	1056026.11	340.90	OBR-BET-150-SNIZENA
131	740501.36	1056026.38	340.86	OBR-BET-150-SNIZENA
132	740504.41	1056026.39	340.81	OBR-BET-150-SNIZENA
133	740505.14	1056026.17	340.81	OBR-BET-150-SNIZENA
134	740525.25	1056015.06	340.31	OBR-BET-150
135	740527.89	1056013.65	340.25	OBR-BET-150
136	740529.94	1056012.14	340.22	UV
137	740531.58	1056010.26	340.17	OBR-BET-150
138	740532.37	1056008.92	340.16	OBR-BET-150
139	740532.82	1056007.48	340.14	OBR-BET-150
140	740532.95	1056006.01	340.13	OBR-BET-150
141	740532.90	1056005.10	340.20	UV
142	740532.63	1056003.57	340.16	OBR-BET-150
143	740532.02	1056001.68	340.14	OBR-BET-150
144	740531.25	1056000.28	340.11	OBR-BET-150
145	740531.32	1056000.15	340.16	ASFALT
146	740536.65	1056007.26	340.27	ASFALT
147	740541.29	1056003.66	340.37	ASFALT
148	740544.98	1056008.69	340.44	ASFALT
149	740544.25	1056012.69	340.40	ASFALT
150	740542.05	1056014.39	340.34	ASFALT
151	740550.27	1056025.66	340.46	ASFALT
152	740550.15	1056025.80	340.47	ASFALT

153	740575.58	1056060.31	340.60	ASFALT
154	740575.47	1056060.41	340.59	OBR-BET-150
155	740560.61	1056040.36	340.46	OBR-BET-150
156	740560.78	1056040.16	340.52	ASFALT
157	740549.87	1056025.87	340.43	OBR-BET-150
158	740549.70	1056025.91	340.57	OBR-BET-100
159	740548.12	1056027.01	340.61	OBR-BET-100
160	740546.08	1056024.19	340.45	SLEPECKA
161	740545.61	1056023.54	340.45	SLEPECKA
162	740546.52	1056022.90	340.45	SLEPECKA
163	740546.99	1056023.53	340.45	SLEPECKA
164	740546.86	1056022.64	340.44	SLEPECKA
165	740547.33	1056023.29	340.45	SLEPECKA
166	740545.35	1056020.58	340.48	SLEPECKA
167	740548.82	1056025.38	340.53	SLEPECKA
168	740548.70	1056024.29	340.37	OBR-BET-150-SNIZENA
169	740546.37	1056021.03	340.28	OBR-BET-150-SNIZENA
170	740545.44	1056019.83	340.34	OBR-BET-150
171	740544.33	1056018.83	340.34	OBR-BET-150
172	740543.01	1056018.03	340.36	OBR-BET-150
173	740541.59	1056017.50	340.35	OBR-BET-150
174	740540.08	1056017.19	340.36	OBR-BET-150
175	740538.57	1056017.16	340.34	OBR-BET-150
176	740537.10	1056017.54	340.37	OBR-BET-150
177	740535.24	1056018.22	340.36	OBR-BET-150
178	740535.17	1056020.55	340.62	OBR-BET-100
179	740534.32	1056018.67	340.37	OBR-BET-150
180	740537.02	1056019.72	340.61	OBR-BET-100
181	740538.49	1056019.32	340.61	OBR-BET-100
182	740539.51	1056019.21	340.61	OBR-BET-100
183	740540.51	1056019.35	340.63	OBR-BET-100
184	740541.94	1056019.81	340.62	OBR-BET-100
185	740542.82	1056020.28	340.62	OBR-BET-100
186	740543.63	1056020.88	340.62	OBR-BET-100
187	740544.11	1056021.46	340.55	OBR-BET-100
188	740531.77	1056022.45	340.70	RS
189	740530.73	1056022.96	340.72	RS
190	740520.36	1056026.42	340.72	OBR-BET-150-SNIZENA
191	740519.78	1056026.84	340.74	OBR-BET-150-SNIZENA
192	740519.39	1056027.57	340.79	OBR-BET-150-SNIZENA
193	740519.35	1056028.34	340.87	OBR-BET-150-SNIZENA
194	740519.62	1056029.12	340.91	OBR-BET-100
195	740519.75	1056029.04	340.91	OBR-BET-100
196	740518.97	1056027.76	340.87	SLEPECKA
197	740513.46	1056030.77	341.00	SLEPECKA
198	740514.32	1056032.03	341.04	OBR-BET-100
199	740514.20	1056032.11	341.05	OBR-BET-100
200	740513.78	1056031.37	340.98	OBR-BET-150-SNIZENA
201	740513.10	1056031.02	340.97	
202	740512.32	1056030.96	340.96	OBR-BET-150-SNIZENA
203	740511.58	1056031.20	340.93	OBR-BET-150-SNIZENA
204	740506.76	1056036.18	341.37	RS
205	740505.76	1056036.77	341.41	RS
206	740496.21	1056039.65	341.34	OBR-BET-150-SNIZENA
207	740495.59	1056040.15	341.35	OBR-BET-150-SNIZENA
208	740495.47	1056042.42	341.50	OBR-BET-100
209	740495.61	1056042.35	341.53	OBR-BET-100
210	740495.03	1056040.93	341.48	SLEPECKA
211	740489.16	1056044.17	341.62	SLEPECKA
212	740490.12	1056045.38	341.65	OBR-BET-100
213	740490.00	1056045.46	341.67	OBR-BET-100
214	740488.14	1056044.29	341.57	OBR-BET-150-SNIZENA
215	740487.39	1056044.53	341.56	OBR-BET-150-SNIZENA
216	740467.30	1056057.91	342.30	RS
217	740466.27	1056058.45	342.32	RS
218	740456.80	1056061.39	342.24	OBR-BET-150-SNIZENA
219	740456.19	1056061.90	342.25	OBR-BET-150-SNIZENA
220	740456.26	1056064.05	342.43	OBR-BET-100
221	740456.12	1056064.11	342.41	OBR-BET-100
222	740455.60	1056062.68	342.37	SLEPECKA
223	740449.67	1056065.93	342.52	SLEPECKA
224	740450.67	1056067.10	342.55	OBR-BET-100
225	740450.54	1056067.18	342.57	OBR-BET-100
226	740448.70	1056066.02	342.45	OBR-BET-150-SNIZENA
227	740447.96	1056066.24	342.44	OBR-BET-150-SNIZENA
228	740427.91	1056079.65	343.16	RS
229	740426.86	1056080.17	343.18	RS
230	740417.34	1056083.11	343.14	OBR-BET-150-SNIZENA
231	740416.75	1056083.61	343.21	OBR-BET-150-SNIZENA
232	740416.72	1056085.79	343.35	OBR-BET-100
233	740416.60	1056085.88	343.33	OBR-BET-100
234	740416.11	1056084.41	343.30	SLEPECKA
235	740410.23	1056087.64	343.43	SLEPECKA
236	740411.28	1056088.79	343.46	OBR-BET-100
237	740411.16	1056088.88	343.47	OBR-BET-100
238	740409.28	1056087.73	343.34	OBR-BET-100
239	740408.56	1056087.96	343.35	OBR-BET-100
240	740383.19	1056101.89	343.72	OBR-BET-150
241	740381.47	1056103.06	343.80	OBR-BET-150
242	740380.39	1056104.12	343.86	OBR-BET-150
243	740379.52	1056105.38	343.90	OBR-BET-150
244	740378.72	1056107.28	343.99	OBR-BET-150
245	740378.24	1056109.21	344.07	OBR-BET-150
246	740378.15	1056110.72	344.14	OBR-BET-150
247	740378.28	1056112.23	344.17	OBR-BET-150
248	740378.74	1056113.67	344.20	OBR-BET-150
249	740379.43	1056115.03	344.21	OBR-BET-150
250	740380.31	1056116.11	344.23	OBR-BET-150
251	740382.56	1056118.06	344.26	OBR-BET-150
252	740383.81	1056116.49	344.48	OBR-BET-100
253	740381.75	1056114.71	344.47	OBR-BET-100
254	740380.25	1056111.83	344.39	OBR-BET-100
255	740380.63	1056107.91	344.26	OBR-BET-100
256	740381.92	1056105.41	344.13	OBR-BET-100
257	740384.23	1056103.60	343.97	OBR-BET-100
258	740391.08	1056124.22	344.36	UV
259	740407.67	1056136.21	344.52	OBR-BET-150-SNIZENA
260	740410.91	1056138.55	344.55	OBR-BET-150-SNIZENA
261	740412.62	1056139.61	344.74	OBR-BET-100
262	740413.73	1056138.09	344.77	OBR-BET-100
263	740410.80	1056136.00	344.60	SLEPECKA
264	740410.18	1056135.56	344.62	SLEPECKA
265	740409.54	1056136.41	344.59	SLEPECKA
266	740410.19	1056136.85	344.60	SLEPECKA
267	740409.95	1056137.19	344.58	SLEPECKA
268	740409.31	1056136.72	344.57	SLEPECKA
269	740407.22	1056135.22	344.61	SLEPECKA
270	740412.04	1056138.68	344.67	SLEPECKA
271	740426.62	1056149.94	344.66	OBR-BET-150
272	740439.61	1056159.25	344.50	OBR-BET-150
273	740442.13	1056160.93	344.45	OBR-BET-150
274	740443.93	1056161.81	344.41	OBR-BET-150
275	740445.85	1056162.42	344.36	OBR-BET-150
276	740447.82	1056162.79	344.31	OBR-BET-150
277	740449.81	1056162.91	344.27	OBR-BET-150
278	740451.82	1056162.77	344.22	OBR-BET-150
279	740453.80	1056162.37	344.18	OBR-BET-150
280	740455.70	1056161.70	344.16	OBR-BET-150
281	740457.51	1056160.87	344.12	OBR-BET-150
282	740460.37	1056159.29	344.08	OBR-BET-150
283	740480.27	1056148.38	343.66	OBR-BET-150
284	740504.05	1056135.29	343.24	UV
285	740525.76	1056123.30	342.72	OBR-BET-150
286	740547.60	1056111.24	342.22	UV
287	740567.80	1056100.15	341.53	OBR-BET-150
288	740584.44	1056091.02	340.91	OBR-BET-150
289	740586.18	1056089.80	340.88	UV
290	740587.60	1056088.49	340.80	OBR-BET-150
291	740588.55	1056087.36	340.78	OBR-BET-150
292	740589.22	1056085.98	340.79	OBR-BET-150
293	740589.61	1056084.12	340.77	UV
294	740589.66	1056082.48	340.75	OBR-BET-150
295	740589.49	1056080.97	340.74	OBR-BET-150
296	740589.02	1056079.51	340.73	OBR-BET-150
297	740587.87	1056077.34	340.71	OBR-BET-150
298	740588.04	1056077.25	340.70	ASFALT
299	740592.78	1056083.89	340.78	ASFALT
300	740593.56	1056084.16	340.80	ASFALT
301	740597.96	1056081.00	340.86	ASFALT
302	740601.71	1056086.27	340.96	ASFALT
303	740599.43	1056087.93	340.90	ASFALT
304	740600.72	1056089.72	340.94	ASFALT
305	740598.31	1056091.38	340.88	ASFALT
306	740598.27	1056091.73	340.87	ASFALT
307	740601.20	1056096.12	340.93	ASFALT
308	740601.34	1056096.02	340.93	ASFALT
309	740604.02	1056100.09	340.95	ASFALT
310	740609.20	1056097.23	341.11	OBR-BET-150
311	740608.55	1056096.18	341.00	OBR-BET-150-SNIZENA
312	740606.37	1056092.83	340.99	OBR-BET-150-SNIZENA
313	740604.65	1056090.23	341.05	OBR-BET-150
314	740604.49	1056090.35	341.04	ASFALT
315	740605.90	1056089.50	341.15	PARKAN
316	740610.39	1056096.39	341.18	PARKAN
317	740608.90	1056097.02	341.11	ASFALT
318	740605.06	1056096.80	341.02	STAN
319	740430.26	1056160.07	344.73	STAN
320	740402.89	1056140.53	344.63	STAN
321	740530.33	1055991.61	340.12	STAN
322	740550.25	1056015.91	340.50	OBR-BET-150
323	740551.45	1056017.53	340.47	OBR-BET-150-SNIZENA
324	740553.81	1056020.77	340.49	OBR-BET-150-SNIZENA
325	740554.99	1056022.39	340.57	OBR-BET-150-SNIZENA
326	740554.90	1056022.43	340.57	ASFALT
327	740556.08	1056021.40	340.66	PARKAN
328	740550.14	1056015.99	340.50	ASFALT
329	740551.47	1056015.12	340.59	PARKAN


NÁLEŽITOSTMI A PŘESNOSTÍ ODPOVÍDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM


V Příbrami 13.9.2019

Zaměřil :
Vyhotovil :
Ověřil :




41/2019





- živičný povrch – komunikace – 3526m2
- živičný povrch – komunikace – napojení – 126m2
- dlažba šedá 60 – 799m2
- dlažba šedá 80 – 142m2
- dlažba slepecká červená 60 – 17m2
- dlažba slepecká červená 80 – 25m2
- rozprostření zeminy + ornice – 1850m2
- rozprostření zeminy – 14200m2

Odp.geodet	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	
Kat. území	Hodkovice		Souř. systém	JTSK	
Objednal	Strabag a.s.		Výšk. systém	Balt. p.v.	Formát A3
Skutečné provedení stavby					Datum 13.9.2019
					Číslo zakázky 38/2019
VTP Hodkovice–Plocha H2					Měřítko 1:700
					Číslo výkresu 1



- živičný povrch – komunikace – 3526m2
- živičný povrch – komunikace – napojení – 126m2
- dlažba šedá 60 – 799m2
- dlažba šedá 80 – 142m2
- dlažba slepecká červená 60 – 17m2
- dlažba slepecká červená 80 – 25m2
- rozprostření zeminy + ornice – 1850m2
- rozprostření zeminy – 14200m2

Odp.geodet	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	
Kat. území	Hodkovice		Souř. systém	JTSK	
Objednal	Strabag a.s.		Výšk. systém		Formát A3
Skutečné provedení stavby					Datum 13.9.2019
					Číslo zakázky 38/2019
VTP Hodkovice–Plocha H2					Měřítko 1:700
					Číslo výkresu 1

283

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Kontaktní adresa: Provoz Říčany
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Tel: [redacted]
Fax:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 801860255
Variabilní symbol: 801860255
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: [redacted]
Strana: 1 / 1

Obchodní rejstřík:	
Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatniky-Hodkovice - Zlatníky	Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:	IČ: 00241873 DIČ: CZ00241873
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 31.08.2018 Datum vystavení: 31.08.2018 Datum splatnosti: 14.09.2018
Středisko: 22200 Centrální údržba - Jesenice Fakturoval: [redacted] Telefon: Fax:	**Reklamace vyřizuje:** [redacted] Telefon: Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem		
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Zaokrouhlení:	-0,07 Kč
21,00 %	975 657,08	204 887,99	1 180 545,07 Kč	Celkem bez DPH:	975 657,08 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem za fakturu:	1 180 545,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha:	0,00 Kč
				Celkem k úhradě:	**1 180 545,00 Kč**

Předmět plnění: Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - ploch H2 za období 1. - 31. 8. 2018.

Zakázka:2J1801934 **VTP Hodkovice-komunikace,sítě 1.a2.etapa**

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
tavební práce - stavba 061/2018	1,000	975 657,08	975 657,08
	21,00	204 887,99	1 180 545,07
			975 657,08
Celkem:		204 887,99	1 180 545,07
Celkem k úhradě:			**1 180 545,00 Kč**

Počet příloh:

[redacted]

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
- 6. 03. 2018
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

[redacted]

OBEC
ZLATNÍKY-HODKOVICE
Náves sv. Petra a Pavla 113
PSČ 252 41
IČO 00241873

2118011934

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.8.2018 do 31.8.2018

Stavba : 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2

Zhotovitel : I. SčV. a.s.
Ke Kablu 971
10000 Praha 10

IČO 47549793
DIČ : CZ47549793

Objednatel : Obec Zlatníky Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice-Zlatníky

IČO : 00241873
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Základ pro DPH	21 %	15 972 266,66	0,00	975 657,08	14 996 609,58
Zaokrouhlení		0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH		15 972 266,66	0,00	975 657,08	14 996 609,58

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období od 1. 8 2018 do 31. 8. 2018. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen

[redacted]
Za zhotovitele

[redacted]
Za objednatele

Zjišťovací protokol č.	1		Za období	1.8.2018	31.8.2018
Stavba	061/2018	VTP Hodkovice plocha H2			
Objekt	SO 01	Komunikace			
Rozpočet	06118/01/01	Komunikace			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**2 372 256,55**	**0,00**	**975 657,08**	**1 396 599,47**
7	121101101R00	m3	256,88	440 266,63	0,00	440 266,63	0,00
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v			1 713,90000	0,00000	1 713,90000	0,00000
8	122202203R00	m3	289,95	339 647,43	0,00	203 788,46	135 858,97
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku			1 171,40000	0,00000	702,84000	468,56000
9	122202209R00	m3	29,00	33 970,60	0,00	20 382,36	13 588,24
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku			1 171,40000	0,00000	702,84000	468,56000
12	162701105R00	m3	91,47	211 257,28	0,00	203 584,78	7 672,50
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do			2 309,58000	0,00000	2 225,70000	83,88000
13	167101101R00	m3	48,36	117 465,47	0,00	107 634,85	9 830,62
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nak			2 428,98000	0,00000	2 225,70000	203,28000

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Kontaktní adresa: Provoz Říčany
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Tel: [redacted]
Fax:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

5/2

Č.faktury: 801860387
Variabilní symbol: 801860387
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: [redacted]

Obchodní rejstřík:	
Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky	Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:	IČ: 00241873 DIČ: CZ00241873
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 31.10.2018 Datum vystavení: 02.11.2018 Datum splatnosti: 30.11.2018
Středisko: 22200 Centrální údržba - Jesenice Fakturoval: [redacted] Telefon: Fax:	**Reklamace vyřizuje:** [redacted] Telefon: Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč
21,00 %	2 367 629,83	497 202,26	2 864 832,09 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč

Zaokrouhlení:	-0,09 Kč
Celkem bez DPH:	2 367 629,83 Kč
Celkem za fakturu:	2 864 832,00 Kč
Odečtená záloha:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	**2 864 832,00 Kč**

Předmět plnění: Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - ploch H2 za období 1. - 31. 10. 2018.

Zakázka:2J1801934 **VTP Hodkovice-komunikace,sítě 1.a2.etapa**

Název	Počet j. DPH %	MJ	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
stavební práce - stavba 061/2018	1,000 21,00		2 367 629,83 497 202,26	2 367 629,83 2 864 832,09
Celkem:			497 202,26	2 367 629,83 2 864 832,09
Celkem k úhradě:				**2 864 832,00 Kč**

Počet příloh:

[redacted]

352

1.SčV, a.s.
1.SčV
Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Kontaktní adresa: Provoz Říčany
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Tel: [redacted]
Fax: [redacted]

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 801860387
Variabilní symbol: 801860387
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: [redacted]
Strana: 1 / 1

Obchodní rejstřík:	
Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky	Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:	IČ: 00241873 DIČ: CZ00241873
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 31.10.2018 Datum vystavení: 02.11.2018 Datum splatnosti: 30.11.2018
Středisko: 22200 Centrální údržba - Jesenice Fakturoval: [redacted] Telefon: Fax:	**Reklamace vyřizuje:** [redacted] Telefon: Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč
21,00 %	2 367 629,83	497 202,26	2 864 832,09 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč

Zaokrouhlení:	-0,09 Kč
Celkem bez DPH:	2 367 629,83 Kč
Celkem za fakturu:	2 864 832,00 Kč
Odečtená záloha:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	**2 864 832,00 Kč**

Předmět plnění: Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - ploch H2 za období 1. - 31. 10. 2018.

Zakázka:2J1801934 **VTP Hodkovice-komunikace,sítě 1.a2.etapa**

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
stavební práce - stavba 061/2018	1,000 21,00	2 367 629,83 497 202,26	2 367 629,83 2 864 832,09
Celkem:		497 202,26	2 367 629,83 2 864 832,09
Celkem k úhradě:			**2 864 832,00 Kč**

Počet příloh: [redacted]

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
- 6. 11. 2018
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

OBEC ZLATNÍKY-HODKOVICE
Náves sv. Petra a Pavla 113
PSČ 252 41
IČO 00241873

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.10.2018 do 31.10.2018

Stavba : 061/2018 **VTP Hodkovice - plocha H2**

Zhotovitel : 1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971
10000 Praha 10

IČO : 47549793
DIČ : CZ47549793

Objednatel : Obec Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice-Zlatníky

IČO : 00241873
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Základ pro DPH	21 %	15 972 266,66	1 435 373,07	**2 367 629,83**	12 169 263,76
DPH	21 %	3 354 176,00	301 428,35	**497 202,26**	2 555 545,39
Zaokrouhlení		0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cena celkem za stavbu		**19 326 442,66**	**1 736 801,42**	**2 864 832,09**	**14 724 809,15**

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 3 je přiložen.





Ing. Jiří Řezek
Za objednatele

OBEC
ZLATNÍKY-HODKOVICE
Náves sv. Petra a Pavla 113
PSČ 252 41
IČO 00241873

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Komunikace	7 397 143,31	975 657,08	0,00	6 421 486,23
06118/01/0	Komunikace	7 397 143,31	975 657,08	0,00	6 421 486,23
SO 02	STL plynovod	815 982,35	0,00	0,00	815 982,35
06118/02/0	A - STL plynovod PE 90	331 685,93	0,00	0,00	331 685,93
06118/02/0	B - STL plynovod PE 63	432 368,59	0,00	0,00	432 368,59
06118/02/0	C - STL plynovodní přípoj...	51 927,83	0,00	0,00	51 927,83
SO 03	SO 03 - Vodovod	1 050 410,00	0,00	0,00	1 050 410,00
06118/03/0	Vodovod	1 050 410,00	0,00	0,00	1 050 410,00
SO 03-01	SO 03-01 - Vodovodní přípojky	269 016,00	0,00	0,00	269 016,00
06118/03/0	Vodovodní přípojky	269 016,00	0,00	0,00	269 016,00
SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace	1 879 263,00	210 621,91	1 064 222,18	604 418,91
06118/04/0	Splašková kanalizace	1 879 263,00	210 621,91	1 064 222,18	604 418,91
SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační př	279 415,00	0,00	26 700,00	252 715,00
06118/04/0	Splaškové kanalizační přípojky	279 415,00	0,00	26 700,00	252 715,00
SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace	2 228 363,00	249 094,08	1 266 315,65	712 953,27
06118/05/0	Dešťová kanalizace	2 228 363,00	249 094,08	1 266 315,65	712 953,27
SO 05.1	SO 05.1 - Dešťové kanalizační př	246 664,00	0,00	10 392,00	236 272,00
06118/05/0	Dešťové kanalizační přípojky	246 664,00	0,00	10 392,00	236 272,00
SO 06	SO 06 - Dešťová kanalizace z kor	970 551,00	0,00	0,00	970 551,00
06118/06/0	Dešťová kanalizace z komunika	970 551,00	0,00	0,00	970 551,00
SO 06.1	SO 06.1 - Retenční objekty RO1,2	835 459,00	0,00	0,00	835 459,00
06118/06/0	Retenční objekty RO1,2	835 459,00	0,00	0,00	835 459,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	6 673 357,60	1 211 928,76	1 597 911,82	3 863 517,02
10	Plynovodní přípojky	64 518,70	0,00	0,00	64 518,70
11	Plynovodní řady	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakládání	259 417,07	0,00	0,00	259 417,07
23-M	Montáže potrubí	283 396,20	0,00	0,00	283 396,20
4	Vodorovné konstrukce	177 160,00	8 800,00	32 450,00	135 910,00
5	Komunikace	4 025 071,20	0,00	0,00	4 025 071,20
8	Trubní vedení	3 139 290,69	195 750,26	702 555,65	2 240 984,78
9	Ostatní konstrukce a práce-bourá	763 827,48	0,00	0,00	763 827,48
91	Doplňující práce na komunikaci	39 226,34	0,00	0,00	39 226,34
997	Přesun sutě	18 239,50	0,00	0,00	18 239,50
998	Přesun hmot	57 985,11	0,00	0,00	57 985,11
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	470 776,77	18 894,05	34 712,36	417 170,36

Zjišťovací protokol č.	3		Za období:	1.10.2018	31.10.2018
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace			
Rozpočet:	06118/04/01	Splašková kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**1 100 588,60**	**104 462,40**	**703 985,10**	**292 141,10**
4	132301212R00	m3	180,00	257 400,00	41 184,00	151 866,00	64 350,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			1 430,00000	228,80000	843,70000	357,50000
5	132301219R00	m3	38,00	27 170,00	4 347,20	16 030,30	6 792,50
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			715,00000	114,40000	421,85000	178,75000
6	151101102R00	m2	12,00	13 080,00	2 092,80	7 717,20	3 270,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			1 090,00000	174,40000	643,10000	272,50000
7	151101112R00	m2	5,00	5 450,00	872,00	3 215,50	1 362,50
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			1 090,00000	174,40000	643,10000	272,50000
8	161101102R00	m3	103,00	147 290,00	23 566,40	86 901,10	36 822,50
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			1 430,00000	228,80000	843,70000	357,50000
9	162201102R00	m3	24,00	34 320,00	5 491,20	20 248,80	8 580,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			1 430,00000	228,80000	843,70000	357,50000
12	175100020RAA	m3	550,00	95 700,00	15 312,00	56 463,00	23 925,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			174,00000	27,84000	102,66000	43,50000
13	583-37368	T	220,00	425 040,00	0,00	318 780,00	106 260,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			1 932,00000	0,00000	1 449,00000	483,00000
14	174101101R00	m3	60,00	72 480,00	11 596,80	42 763,20	18 120,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			1 208,00000	193,28000	712,72000	302,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**26 400,00**	**4 224,00**	**15 576,00**	**6 600,00**
15	451573111R00	m3	550,00	26 400,00	4 224,00	15 576,00	6 600,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			48,00000	7,68000	28,32000	12,00000
8	**Trubní vedení**			**606 012,10**	**96 641,80**	**328 779,95**	**180 590,35**
22	894411121RT2	kus	22 385,70	291 014,10	44 771,40	156 699,90	89 542,80
	Zřízení šachet z dílců, prům.hloubka 3,2m vč. poklopu D400			13,00000	2,00000	7,00000	4,00000
23	871373121R00	m	40,00	15 600,00	2 720,00	9 023,60	3 856,40
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300			390,00000	68,00000	225,59000	96,41000
25	1196161	m	711,90	271 945,80	48 409,20	160 597,52	62 939,08
	Potrubí Ultra Rib 2 PP, 335/300, SN10			382,00000	68,00000	225,59000	88,41000
26	899711121R00	m	10,90	4 163,80	741,20	2 458,93	963,67
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			382,00000	68,00000	225,58991	88,41009
VN	**Vedlejší náklady**			**114 697,08**	**5 293,71**	**15 881,13**	**93 522,24**
36	VRN1	Soubor	52 937,11	52 937,11	5 293,71	15 881,13	31 762,27
	Zařízení staveniště			1,00000	0,10000	0,30000	0,60000

Zjišťovací protokol č.	3		Za období:	1.10.2018	31.10.2018
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační přípojky			
Rozpočet:	06118/04/02	Splaškové kanalizační přípojky			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
8	**Trubní vedení**			**99 638,90**	**0,00**	**26 700,00**	**72 938,90**
15	877373121RT3	kus	4 450,00	40 050,00	0,00	26 700,00	13 350,00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odb			9,00000	0,00000	6,00000	3,00000

Zjišťovací protokol č.	3		Za období:	1.10.2018	31.10.2018
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace			
Rozpočet:	06118/05/01	Dešťová kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**1 392 298,20**	**131 809,28**	**893 926,72**	**366 562,20**
4	132301212R00	m3	180,00	334 260,00	53 481,60	197 213,40	83 565,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			1 857,00000	297,12000	1 095,63000	464,25000
5	132301219R00	m3	38,00	35 264,00	5 642,24	20 805,76	8 816,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			928,00000	148,48000	547,52000	232,00000
6	151101102R00	m2	12,00	14 220,00	2 275,20	8 389,80	3 555,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			1 185,00000	189,60000	699,15000	296,25000
7	151101112R00	m2	5,00	5 925,00	948,00	3 495,75	1 481,25
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			1 185,00000	189,60000	699,15000	296,25000
8	161101102R00	m3	103,00	191 271,00	30 603,36	112 849,89	47 817,75
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			1 857,00000	297,12000	1 095,63000	464,25000
9	162201102R00	m3	24,00	44 568,00	7 130,88	26 295,12	11 142,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			1 857,00000	297,12000	1 095,63000	464,25000
12	175100020RAA	m3	550,00	105 600,00	16 896,00	62 304,00	26 400,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			192,00000	30,72000	113,28000	48,00000
13	583-37368	T	220,00	543 840,00	0,00	407 880,00	135 960,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			2 472,00000	0,00000	1 854,00000	618,00000
14	174101101R00	m3	60,00	92 700,00	14 832,00	54 693,00	23 175,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			1 545,00000	247,20000	911,55000	386,25000
4	**Vodorovné konstrukce**			**28 600,00**	**4 576,00**	**16 874,00**	**7 150,00**
15	451573111R00	m3	550,00	28 600,00	4 576,00	16 874,00	7 150,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			52,00000	8,32000	30,68000	13,00000
8	**Trubní vedení**			**623 738,19**	**99 108,46**	**336 683,70**	**187 946,03**
22	894411121RT2	kus	23 619,03	307 047,39	47 238,06	165 333,21	94 476,12
	Zřízení šachet z dílců, prům.hloubka 3,7m vč. poklopu D400			13,00000	2,00000	7,00000	4,00000
23	871373121R00	m	40,00	15 760,00	2 720,00	9 115,60	3 924,40
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300-400			394,00000	68,00000	227,89000	98,11000
25	1196161	m	711,90	274 793,40	48 409,20	162 234,89	64 149,31
	Potrubí Ultra Rib 2 PP, 335/300, SN10			386,00000	68,00000	227,89000	90,11000
VN	**Vedlejší náklady**			**136 003,33**	**13 600,34**	**18 831,23**	**103 571,76**
36	VRN1	Soubor	62 770,77	62 770,77	6 277,08	18 831,23	37 662,46
	Zařízení staveniště			1,00000	0,10000	0,30000	0,60000

Zjišťovací protokol č.	3		Za období:	1.10.2018	31.10.2018
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05.1	SO 05.1 - Dešťové kanalizační přípojky			
Rozpočet:	06118/05/02	Dešťové kanalizační přípojky			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
8	**Trubní vedení**			**77 555,84**	**0,00**	**10 392,00**	**67 163,84**
15	877373121RT3	kus	1 732,00	15 588,00	0,00	10 392,00	5 196,00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odb			9,00000	0,00000	6,00000	3,00000

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Kontaktní adresa: Provoz Říčany
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Tel: [redacted]
Fax: [redacted]

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

369

Č.faktury: 801860417
Variabilní symbol: 801860417
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: [redacted]
Strana: 1 / 1

Obchodní rejstřík:	
Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky	Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:	IČ: 00241873 DIČ: CZ00241873
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 30.11.2018 Datum vystavení: 30.11.2018 Datum splatnosti: 20.01.2019
Středisko: 22200 Centrální údržba - Jesenice Fakturoval: [redacted] Telefon: Fax:	**Reklamace vyřizuje:** [redacted] Telefon: Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč
21,00 %	1 153 014,16	242 132,97	1 395 147,13 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč

Zaokrouhlení:	-0,13 Kč
Celkem bez DPH:	1 153 014,16 Kč
Celkem za fakturu:	1 395 147,00 Kč
Odečtená záloha:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	**1 395 147,00 Kč**

Předmět plnění: Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - ploch H2 za období 1. - 30. 11. 2018.

Zakázka:2J1801934 **VTP Hodkovice-komunikace,sítě 1.a2.etapa**

Název	Počet j. DPH %	MJ	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
stavební práce - stavba 061/2018	1,000 21,00		1 153 014,16 242 132,97	1 153 014,16 1 395 147,13
Celkem:			242 132,97	1 153 014,16 1 395 147,13
Celkem k úhradě:				**1 395 147,00 Kč**

Počet příloh:

[redacted]

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
- 5. 12. 2018
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.11.2018 do 26.11.2018

Stavba : 061/2018 **VTP Hodkovice - plocha H2**

Zhotovitel : 1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971
10000 Praha 10


IČO : 47549793
DIČ : CZ47549793

Objednatel : Obec Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice-Zlatníky


IČO : 00241873
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Základ pro DPH	21 %	15 972 266,66	3 803 002,90	**1 153 014,16**	11 016 249,60
DPH	21 %	3 354 176,00	798 630,61	**242 132,97**	2 313 412,42
Zaokrouhlení		0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cena celkem za stavbu		**19 326 442,66**	**4 601 633,51**	**1 395 147,13**	**13 329 662,02**

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období od 1. 11. 2018 do 26. 11. 2018. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 4 je přiložen.



Za zhotovitele



Ing. Jiří Řezek
Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Komunikace	7 397 143,31	975 657,08	0,00	6 421 486,23
06118/01/0	Komunikace	7 397 143,31	975 657,08	0,00	6 421 486,23
SO 02	STL plynovod	815 982,35	0,00	0,00	815 982,35
06118/02/0	A - STL plynovod PE 90	331 685,93	0,00	0,00	331 685,93
06118/02/0	B - STL plynovod PE 63	432 368,59	0,00	0,00	432 368,59
06118/02/0	C - STL plynovodní přípoj...	51 927,83	0,00	0,00	51 927,83
SO 03	SO 03 - Vodovod	1 050 410,00	0,00	0,00	1 050 410,00
06118/03/0	Vodovod	1 050 410,00	0,00	0,00	1 050 410,00
SO 03-01	SO 03-01 - Vodovodní přípojky	269 016,00	0,00	0,00	269 016,00
06118/03/0	Vodovodní přípojky	269 016,00	0,00	0,00	269 016,00
SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace	1 879 263,00	1 274 844,09	353 877,58	250 541,33
06118/04/0	Splašková kanalizace	1 879 263,00	1 274 844,09	353 877,58	250 541,33
SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační př	279 415,00	26 700,00	188 897,84	63 817,16
06118/04/0	Splaškové kanalizační přípojky	279 415,00	26 700,00	188 897,84	63 817,16
SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace	2 228 363,00	1 515 409,73	431 647,46	281 305,81
06118/05/0	Dešťová kanalizace	2 228 363,00	1 515 409,73	431 647,46	281 305,81
SO 05.1	SO 05.1 - Dešťové kanalizační př	246 664,00	10 392,00	178 591,28	57 680,72
06118/05/0	Dešťové kanalizační přípojky	246 664,00	10 392,00	178 591,28	57 680,72
SO 06	SO 06 - Dešťová kanalizace z ko	970 551,00	0,00	0,00	970 551,00
06118/06/0	Dešťová kanalizace z komunika	970 551,00	0,00	0,00	970 551,00
SO 06.1	SO 06.1 - Retenční objekty RO1,	835 459,00	0,00	0,00	835 459,00
06118/06/0	Retenční objekty RO1,2	835 459,00	0,00	0,00	835 459,00

Zjišťovací protokol č.	4		Za období:	1.11.2018	26.11.2018
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace			
Rozpočet:	06118/04/01	Splašková kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**1 100 588,60**	**808 447,50**	**194 027,40**	**98 113,70**
4	132301212R00	m3	180,00	257 400,00	193 050,00	46 332,00	18 018,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			1 430,00000	1 072,50000	257,40000	100,10000
5	132301219R00	m3	38,00	27 170,00	20 377,50	4 890,60	1 901,90
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			715,00000	536,25000	128,70000	50,05000
6	151101102R00	m2	12,00	13 080,00	9 810,00	2 354,40	915,60
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			1 090,00000	817,50000	196,20000	76,30000
7	151101112R00	m2	5,00	5 450,00	4 087,50	981,00	381,50
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			1 090,00000	817,50000	196,20000	76,30000
8	161101102R00	m3	103,00	147 290,00	110 467,50	26 512,20	10 310,30
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			1 430,00000	1 072,50000	257,40000	100,10000
9	162201102R00	m3	24,00	34 320,00	25 740,00	6 177,60	2 402,40
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			1 430,00000	1 072,50000	257,40000	100,10000
12	175100020RAA	m3	550,00	95 700,00	71 775,00	17 226,00	6 699,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			174,00000	130,50000	31,32000	12,18000
13	583-37368	T	220,00	425 040,00	318 780,00	76 507,20	29 752,80
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			1 932,00000	1 449,00000	347,76000	135,24000
14	174101101R00	m3	60,00	72 480,00	54 360,00	13 046,40	5 073,60
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			1 208,00000	906,00000	217,44000	84,56000
4	**Vodorovné konstrukce**			**26 400,00**	**19 800,00**	**4 752,00**	**1 848,00**
15	451573111R00	m3	550,00	26 400,00	19 800,00	4 752,00	1 848,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			48,00000	36,00000	8,64000	3,36000
8	**Trubní vedení**			**606 012,10**	**425 421,75**	**96 867,35**	**83 723,00**
22	894411121RT2	kus	22 385,70	291 014,10	201 471,30	44 771,40	44 771,40
	Zřízení šachet z dílců, prům.hloubka 3,2m vč. poklopu D400			13,00000	9,00000	2,00000	2,00000
23	871373121R00	m	40,00	15 600,00	11 743,60	2 736,40	1 120,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300			390,00000	293,59000	68,41000	28,00000
25	1196161	m	711,90	271 945,80	209 006,72	48 701,08	14 238,00
	Potrubí Ultra Rib 2 PP, 335/300, SN10			382,00000	293,59000	68,41000	20,00000
26	899711121R00	m	10,90	4 163,80	3 200,13	658,47	305,20
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			382,00000	293,58991	60,41009	28,00000
N	**Vedlejší náklady**			**114 697,08**	**21 174,84**	**58 230,83**	**35 291,41**
35	VRN0	Soubor	61 759,97	61 759,97	0,00	37 055,98	24 703,99
	Kompletační činnost zhotovitele			1,00000	0,00000	0,60000	0,40000
36	VRN1	Soubor	52 937,11	52 937,11	21 174,84	21 174,85	10 587,42
	Zařízení staveniště			1,00000	0,40000	0,40000	0,20000

Zjišťovací protokol č.	4		Za období:	1.11.2018	26.11.2018
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační přípojky			
Rozpočet:	06118/04/02	Splaškové kanalizační přípojky			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**158 872,50**	**0,00**	**124 186,95**	**34 685,55**
1	132301212R00	m3	225,00	42 750,00	0,00	35 055,00	7 695,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			190,00000	0,00000	155,80000	34,20000
2	132301219R00	m3	44,00	4 180,00	0,00	3 427,60	752,40
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			95,00000	0,00000	77,90000	17,10000
3	151101102R00	m2	12,00	2 280,00	0,00	1 869,60	410,40
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			190,00000	0,00000	155,80000	34,20000
4	151101112R00	m2	5,00	950,00	0,00	779,00	171,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			190,00000	0,00000	155,80000	34,20000
5	161101102R00	m3	120,00	22 800,00	0,00	18 696,00	4 104,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			190,00000	0,00000	155,80000	34,20000
8	171201101R00	m3	24,30	607,50	0,00	498,15	109,35
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			25,00000	0,00000	20,50000	4,50000
9	175100020RAA	m3	550,00	9 900,00	0,00	8 118,00	1 782,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			18,00000	0,00000	14,76000	3,24000
10	583-37368	T	220,00	58 080,00	0,00	47 625,60	10 454,40
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			264,00000	0,00000	216,48000	47,52000
11	174101101R00	m3	60,00	9 900,00	0,00	8 118,00	1 782,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			165,00000	0,00000	135,30000	29,70000
4	**Vodorovné konstrukce**			**3 850,00**	**0,00**	**3 157,00**	**693,00**
12	451573111R00	m3	550,00	3 850,00	0,00	3 157,00	693,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			7,00000	0,00000	5,74000	1,26000
8	**Trubní vedení**			**99 638,90**	**26 700,00**	**52 344,95**	**20 593,95**
13	871353121R00	m	30,60	2 080,80	0,00	1 706,26	374,54
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200			68,00000	0,00000	55,76013	12,23987
14	1265166	m	205,80	13 994,40	0,00	11 475,41	2 518,99
	potrubí PVC DN200 SN8			68,00000	0,00000	55,76001	12,23999
15	877373121RT3	kus	4 450,00	40 050,00	26 700,00	4 450,00	8 900,00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odl			9,00000	6,00000	1,00000	2,00000
16	899711121R00	m	10,90	741,20	0,00	607,78	133,42
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			68,00000	0,00000	55,75963	12,24037
18	1515	ks	3 789,50	41 684,50	0,00	34 105,50	7 579,00
	kan.šachta 315 s bet.poklopem 7t, výska 3m			11,00000	0,00000	9,00000	2,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**17 053,60**	**0,00**	**9 208,94**	**7 844,66**
19	VRN0	Soubor	9 182,71	9 182,71	0,00	2 754,81	6 427,90
	Kompletační činnost zhotovitele			1,00000	0,00000	0,30000	0,70000
20	VRN1	Soubor	7 870,89	7 870,89	0,00	6 454,13	1 416,76
	Zařízení staveniště			1,00000	0,00000	0,82000	0,18000

Zjišťovací protokol č.	4		Za období:	1.11.2018	26.11.2018
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace			
Rozpočet:	06118/05/01	Dešťová kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**1 392 298,20**	**1 025 736,00**	**246 176,64**	**120 385,56**
4	132301212R00	m3	180,00	334 260,00	250 695,00	60 166,80	23 398,20
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			1 857,00000	1 392,75000	334,26000	129,99000
5	132301219R00	m3	38,00	35 264,00	26 448,00	6 347,52	2 468,48
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			928,00000	696,00000	167,04000	64,96000
6	151101102R00	m2	12,00	14 220,00	10 665,00	2 559,60	995,40
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			1 185,00000	888,75000	213,30000	82,95000
7	151101112R00	m2	5,00	5 925,00	4 443,75	1 066,50	414,75
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			1 185,00000	888,75000	213,30000	82,95000
8	161101102R00	m3	103,00	191 271,00	143 453,25	34 428,78	13 388,97
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			1 857,00000	1 392,75000	334,26000	129,99000
9	162201102R00	m3	24,00	44 568,00	33 426,00	8 022,24	3 119,76
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			1 857,00000	1 392,75000	334,26000	129,99000
12	175100020RAA	m3	550,00	105 600,00	79 200,00	19 008,00	7 392,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			192,00000	144,00000	34,56000	13,44000
13	583-37368	T	220,00	543 840,00	407 880,00	97 891,20	38 068,80
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			2 472,00000	1 854,00000	444,96000	173,04000
14	174101101R00	m3	60,00	92 700,00	69 525,00	16 686,00	6 489,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			1 545,00000	1 158,75000	278,10000	108,15000
4	**Vodorovné konstrukce**			**28 600,00**	**21 450,00**	**5 148,00**	**2 002,00**
15	451573111R00	m3	550,00	28 600,00	21 450,00	5 148,00	2 002,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			52,00000	39,00000	9,36000	3,64000
8	**Trubní vedení**			**623 738,19**	**435 792,16**	**103 114,77**	**84 831,26**
22	894411121RT2	kus	23 619,03	307 047,39	212 571,27	47 238,06	47 238,06
	Zřízení šachet z dílců, prům.hloubka 3,7m vč. poklopu D400			13,00000	9,00000	2,00000	2,00000
23	871373121R00	m	40,00	15 760,00	11 835,60	2 804,40	1 120,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300-400			394,00000	295,89000	70,11000	28,00000
25	1196161	m	711,90	274 793,40	210 644,09	49 911,31	14 238,00
	Potrubí Ultra Rib 2 PP, 335/300, SN10			386,00000	295,89000	70,11000	20,00000
26	899711121R00	m	10,90	4 207,40	741,20	3 161,00	305,20
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			386,00000	68,00000	290,00000	28,00000
N	**Vedlejší náklady**			**136 003,33**	**32 431,57**	**77 208,05**	**26 363,71**
35	VRN0	Soubor	73 232,56	73 232,56	7 323,26	43 939,54	21 969,76
	Kompletační činnost zhotovitele			1,00000	0,10000	0,60000	0,30000
36	VRN1	Soubor	62 770,77	62 770,77	25 108,31	33 268,51	4 393,95
	Zařízení staveniště			1,00000	0,40000	0,53000	0,07000

162

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Kontaktní adresa: Provoz Říčany
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Tel: [redacted]
Fax: [redacted]

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 801960163
Variabilní symbol: 801960163
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: [redacted]
Strana: 1 / 1

Obchodní rejstřík:	
Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky	Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:	IČ: 00241873 DIČ: CZ00241873
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 31.05.2019 Datum vystavení: 10.06.2019 Datum splatnosti: 10.07.2019
Středisko: 22200 Centrální údržba - Jesenice Fakturoval: [redacted] Telefon: Fax:	**Reklamace vyřizuje:** [redacted] Telefon: Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč
21,00 %	3 350 490,91	703 603,09	4 054 094,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč

Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Celkem bez DPH:	3 350 490,91 Kč
Celkem za fakturu:	4 054 094,00 Kč
Odečtená záloha:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	**4 054 094,00 Kč**

Předmět plnění: Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období 15. 4. - 31. 5. 2019.

Zakázka: 2J1801934 **VTP Hodkovice-komunikace,sítě 1.a2.etapa**

Název	Počet j. / DPH %	MJ	Jedn.cena / DPH	Cena základ / Cena celkem
stavební práce - stavba 061/2018	1,000		3 350 490,91	3 350 490,91
	21,00		703 603,09	4 054 094,00
				3 350 490,91
Celkem:			703 603,09	4 054 094,00
Celkem k úhradě:				**4 054 094,00 Kč**

Počet příloh:

19 -06- 2019

[redacted]

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 15.4.2019 do 31.5.2019

Stavba : 061/2018 **VTP Hodkovice - plocha H2**

Zhotovitel : 1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971
10000 Praha 10


IČO : 47549793
DIČ : CZ47549793

Objednatel : Obec Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice-Zlatníky


IČO : 00241873
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Základ pro DPH	21 %	15 972 266,66	4 956 017,06	**3 350 490,91**	7 665 758,69
DPH	21 %	3 354 176,00	1 040 763,58	**703 603,09**	1 609 809,32
Zaokrouhlení		0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cena celkem za stavbu		**19 326 442,66**	**5 996 780,64**	**4 054 094,00**	**9 275 568,01**

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období od 15. 4. 2019 do 31. 5. 2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 5 je přiložen.



Za zhotovitele



Ing. Jiří Rezek
Za objednatele

19 -06- 2019



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Komunikace	7 397 143,31	975 657,08	543 541,59	5 877 944,64
06118/01/0	Komunikace	7 397 143,31	975 657,08	543 541,59	5 877 944,64
SO 02	STL plynovod	815 982,35	0,00	780 109,44	35 872,91
06118/02/0	A - STL plynovod PE 90	331 685,93	0,00	318 144,83	13 541,10
06118/02/0	B - STL plynovod PE 63	432 368,59	0,00	414 855,97	17 512,62
06118/02/0	C - STL plynovodní přípoj...	51 927,83	0,00	47 108,64	4 819,19
SO 03	SO 03 - Vodovod	1 050 410,00	0,00	886 238,50	164 171,50
06118/03/0	Vodovod	1 050 410,00	0,00	886 238,50	164 171,50
SO 03-01	SO 03-01 - Vodovodní přípojky	269 016,00	0,00	238 304,14	30 711,86
06118/03/0	Vodovodní přípojky	269 016,00	0,00	238 304,14	30 711,86
SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace	1 879 263,00	1 628 721,67	14 307,68	236 233,65
06118/04/0	Splašková kanalizace	1 879 263,00	1 628 721,67	14 307,68	236 233,65
SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační př	279 415,00	215 597,84	62 729,16	1 088,00
06118/04/0	Splaškové kanalizační přípojky	279 415,00	215 597,84	62 729,16	1 088,00
SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace	2 228 363,00	1 947 057,19	15 725,56	265 580,25
06118/05/0	Dešťová kanalizace	2 228 363,00	1 947 057,19	15 725,56	265 580,25
SO 05.1	SO 05.1 - Dešťové kanalizační př	246 664,00	188 983,28	56 448,72	1 232,00
06118/05/0	Dešťové kanalizační přípojky	246 664,00	188 983,28	56 448,72	1 232,00
SO 06	SO 06 - Dešťová kanalizace z kor	970 551,00	0,00	753 086,12	217 464,88
06118/06/0	Dešťová kanalizace z komunika	970 551,00	0,00	753 086,12	217 464,88
SO 06.1	SO 06.1 - Retenční objekty RO1,2	835 459,00	0,00	0,00	835 459,00
06118/06/0	Retenční objekty RO1,2	835 459,00	0,00	0,00	835 459,00

Zjišťovací protokol č.	5		Za období:	15.4.2019	31.5.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 01	Komunikace			
Rozpočet:	06118/01/01	Komunikace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**2 372 256,55**	**975 657,08**	**504 629,03**	**891 970,44**
8	122202203R00	m3	289,95	339 647,43	203 788,46	101 894,23	33 964,74
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku			1 171,40000	702,84000	351,42000	117,14000
9	122202209R00	m3	29,00	33 970,60	20 382,36	10 191,18	3 397,06
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku			1 171,40000	702,84000	351,42000	117,14000
13	167101101R00	m3	48,36	117 465,47	107 634,85	0,01	9 830,61
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nak			2 428,98000	2 225,70000	0,00012	203,27988
14	171201211	t	292,11	386 431,73	0,00	309 145,39	77 286,34
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)			1 322,89800	0,00000	1 058,31840	264,57960
18	181951102	m2	27,66	138 997,03	0,00	83 398,22	55 598,81
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutn			5 025,20000	0,00000	3 015,12000	2 010,08000
2	**Zakládání**			**259 417,07**	**0,00**	**38 912,56**	**220 504,51**
24	212752212	m	492,02	203 204,26	0,00	30 480,64	172 723,62
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trub			413,00000	0,00000	61,95000	351,05000
25	212972112	m	82,49	56 212,81	0,00	8 431,92	47 780,89
	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100			681,45000	0,00000	102,21750	579,23250

Zjišťovací protokol č.	5		Za období:	15.4.2019	31.5.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/01	A - STL plynovod PE 90			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**141 588,94**	**0,00**	**135 588,94**	**6 000,00**
1	131203102	m3	650,00	624,00	0,00	624,00	0,00
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.			0,96000	0,00000	0,96000	0,00000
2	132201111R00	m3	230,50	13 146,57	0,00	13 146,57	0,00
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3			57,03500	0,00000	57,03500	0,00000
3	132201119R00	m3	236,50	3 372,25	0,00	3 372,25	0,00
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			14,25900	0,00000	14,25900	0,00000
4	162701105R00	m3	220,00	12 758,90	0,00	12 758,90	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			57,99500	0,00000	57,99500	0,00000
5	354413T10I10	m3	20,00	1 159,90	0,00	1 159,90	0,00
	Uložení sypaniny na skládky			57,99500	0,00000	57,99500	0,00000
6	171201211	t	120,00	12 526,92	0,00	12 526,92	0,00
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			104,39100	0,00000	104,39100	0,00000
7	451573111R00	m3	949,00	6 595,55	0,00	6 595,55	0,00
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku			6,95000	0,00000	6,95000	0,00000
8	175111101	m3	280,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			20,85000	0,00000	20,85000	0,00000
9	583373020	t	450,00	23 643,90	0,00	23 643,90	0,00
	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16			52,54200	0,00000	52,54200	0,00000
10	564861113R00	m2	226,50	15 198,15	0,00	15 198,15	0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm			67,10000	0,00000	67,10000	0,00000
11	564861114R00	m2	236,50	15 869,15	0,00	15 869,15	0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm - celková mocnost vrstvy 450 mm			67,10000	0,00000	67,10000	0,00000
13	583441710	t	410,00	24 315,05	0,00	24 315,05	0,00
	štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32			59,30500	0,00000	59,30500	0,00000
14	115101201R00	hod	90,10	540,60	0,00	540,60	0,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
5	**Komunikace**			**23 243,09**	**0,00**	**15 701,99**	**7 541,10**
15	9197351121	m	95,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
16	9197351241	m	160,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
17	113108310R00	m2	181,00	912,24	0,00	912,24	0,00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
18	113109330R00	m2	1 018,00	5 130,72	0,00	5 130,72	0,00
	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
19	113107550R00	m2	774,00	3 900,96	0,00	3 900,96	0,00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
20	997221611	t	79,30	559,94	0,00	559,94	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			7,06100	0,00000	7,06100	0,00000
21	979082213R00	t	42,70	301,50	0,00	301,50	0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			7,06100	0,00000	7,06100	0,00000
22	979082219R00	t	10,90	692,68	0,00	692,68	0,00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			63,54900	0,00000	63,54900	0,00000
23	997221815	t	237,24	597,84	0,00	597,84	0,00
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)			2,52000	0,00000	2,52000	0,00000
24	9972218451	t	450,00	410,40	0,00	410,40	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovn			0,91200	0,00000	0,91200	0,00000
25	997221855	t	177,93	645,71	0,00	645,71	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			3,62900	0,00000	3,62900	0,00000
8	**Trubní vedení**			**8 744,00**	**0,00**	**8 744,00**	**0,00**
32	899721111R00	m	49,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC			140,00000	0,00000	140,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	5		Za období:	15.4.2019	31.5.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/01	A - STL plynovod PE 90			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena / Množství	Od počátku Cena / Množství	Za období Cena / Množství	Zbývá Cena / Množství
33	899722113	m	12,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm			157,00000	0,00000	157,00000	0,00000
23-M	**Montáže potrubí**			**129 932,20**	**0,00**	**129 932,20**	**0,00**
34	230205051	m	405,00	54 351,00	0,00	54 351,00	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90			134,20000	0,00000	134,20000	0,00000
35	286139420	m	421,00	56 498,20	0,00	56 498,20	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 90 x 5,4 mm			134,20000	0,00000	134,20000	0,00000
36	230205255	kus	469,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
37	286149690R	kus	3 679,00	3 679,00	0,00	3 679,00	0,00
	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 110-90			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
38	286159750	kus	338,00	676,00	0,00	676,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
39	230205251	kus	413,00	3 304,00	0,00	3 304,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
40	286159740	kus	494,00	988,00	0,00	988,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
41	286145910R	kus	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00
	elektrozáslepka SDR11, PE100, PN 16, d 90			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
42	286140260R	kus	1 496,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 90-32			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
43	286140270R	kus	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 90-50			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
10	**Plynovodní přípojky**			**28 177,70**	**0,00**	**28 177,70**	**0,00**
44	230205035	m	127,00	1 460,50	0,00	1 460,50	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50			11,50000	0,00000	11,50000	0,00000
45	286139230	m	200,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 50 x 4,6 mm			11,50000	0,00000	11,50000	0,00000
46	230205025	m	111,00	2 397,60	0,00	2 397,60	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32			21,60000	0,00000	21,60000	0,00000
47	286139210	m	111,00	2 397,60	0,00	2 397,60	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm			21,60000	0,00000	21,60000	0,00000
48	230200005R00	m	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání DN 40 (1 1/2")			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
49	230205235	kus	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
50	286159710	kus	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
51	230200003R00	m	625,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání do DN 25 (1")			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
52	230205225	kus	255,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
53	286159690	kus	154,00	616,00	0,00	616,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
54	230040008R00	kus	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 40			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
55	551389550	kus	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
56	230040006R00	kus	165,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 25			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
57	551389540R	kus	2 258,00	9 032,00	0,00	9 032,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	5		Za období:	15.4.2019	31.5.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/02	B - STL plynovod PE 63			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**231 441,78**	**0,00**	**225 441,78**	**6 000,00**
1	131203102	m3	650,00	624,00	0,00	624,00	0,00
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.			0,96000	0,00000	0,96000	0,00000
2	132201111R00	m3	230,50	22 071,07	0,00	22 071,07	0,00
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3			95,75300	0,00000	95,75300	0,00000
3	132201119R00	m3	236,50	5 661,34	0,00	5 661,34	0,00
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			23,93800	0,00000	23,93800	0,00000
4	356212T10I10	m3	220,00	21 276,86	0,00	21 276,86	0,00
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			96,71300	0,00000	96,71300	0,00000
5	354413T10I10	m3	20,00	1 934,26	0,00	1 934,26	0,00
	Uložení sypaniny na skládky			96,71300	0,00000	96,71300	0,00000
6	171201211	t	120,00	20 889,96	0,00	20 889,96	0,00
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			174,08300	0,00000	174,08300	0,00000
7	175111101	m3	280,00	9 664,20	0,00	9 664,20	0,00
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			34,51500	0,00000	34,51500	0,00000
8	451573111R00	m3	949,00	10 918,25	0,00	10 918,25	0,00
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku			11,50500	0,00000	11,50500	0,00000
9	583373020	t	450,00	39 140,10	0,00	39 140,10	0,00
	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16			86,97800	0,00000	86,97800	0,00000
10	564861113R00	m2	226,50	25 515,23	0,00	25 515,23	0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm			112,65000	0,00000	112,65000	0,00000
11	564861114R00	m2	236,50	26 641,73	0,00	26 641,73	0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm - celková mocnost vrstvy 450 mm			112,65000	0,00000	112,65000	0,00000
13	583441710	t	410,00	40 203,78	0,00	40 203,78	0,00
	štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32			98,05800	0,00000	98,05800	0,00000
14	115101201R00	hod	90,10	901,00	0,00	901,00	0,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
5	**Komunikace**			**27 214,61**	**0,00**	**15 701,99**	**11 512,62**
15	9197351121	m	95,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
16	9197351241	m	160,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
17	113107042	m2	181,00	912,24	0,00	912,24	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
18	113107032	m2	1 018,00	5 130,72	0,00	5 130,72	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při pi			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
19	113107025	m2	774,00	3 900,96	0,00	3 900,96	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm p			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
20	997221611	t	79,30	559,94	0,00	559,94	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			7,06100	0,00000	7,06100	0,00000
21	9972215511	t	42,70	301,50	0,00	301,50	0,00
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km			7,06100	0,00000	7,06100	0,00000
22	997221569	t	10,90	692,68	0,00	692,68	0,00
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů			63,54900	0,00000	63,54900	0,00000
23	997221815	t	237,24	597,84	0,00	597,84	0,00
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)			2,52000	0,00000	2,52000	0,00000
24	9972218451	t	450,00	410,40	0,00	410,40	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovn			0,91200	0,00000	0,91200	0,00000
25	997221855	t	177,93	645,71	0,00	645,71	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			3,62900	0,00000	3,62900	0,00000
8	**Trubní vedení**			**15 375,00**	**0,00**	**15 375,00**	**0,00**
32	899721111R00	m	49,00	11 319,00	0,00	11 319,00	0,00
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC			231,00000	0,00000	231,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	5		Za období:	15.4.2019	31.5.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/02	B - STL plynovod PE 63			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
33	899722113	m	12,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm			338,00000	0,00000	338,00000	0,00000
23-M	**Montáže potrubí**			**131 634,00**	**0,00**	**131 634,00**	**0,00**
34	230205042	m	196,00	44 158,80	0,00	44 158,80	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63			225,30000	0,00000	225,30000	0,00000
35	286139240	m	324,00	72 997,20	0,00	72 997,20	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm			225,30000	0,00000	225,30000	0,00000
36	230205255	kus	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
37	286140310	kus	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00
	navrtávací přípojkový T- kus 110-63			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
38	230205242	kus	363,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
39	286159720	kus	282,00	846,00	0,00	846,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
40	286145910R1	kus	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00
	elektrozáslepka SDR11, PE100, PN 16, d 63			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
41	286140000	kus	1 363,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 63-32			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
42	286140010	kus	1 659,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 63-40			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
10	**Plynovodní přípojky**			**26 703,20**	**0,00**	**26 703,20**	**0,00**
43	230205031	m	123,00	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 40			10,80000	0,00000	10,80000	0,00000
44	286139220	m	159,00	1 717,20	0,00	1 717,20	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm			10,80000	0,00000	10,80000	0,00000
45	230205025	m	116,00	1 879,20	0,00	1 879,20	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32			16,20000	0,00000	16,20000	0,00000
46	286139210	m	117,00	1 895,40	0,00	1 895,40	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm			16,20000	0,00000	16,20000	0,00000
47	230200004R00	m	679,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání DN 32 (1 1/4")			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
48	230205231	kus	288,00	576,00	0,00	576,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
49	286159700	kus	178,00	356,00	0,00	356,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
50	230200003R00	m	651,00	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání do DN 25 (1")			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
51	230205225	kus	266,00	798,00	0,00	798,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
52	286159690	kus	163,00	489,00	0,00	489,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
53	230040007R00	kus	199,00	398,00	0,00	398,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 32			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
54	551389550	kus	3 190,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
55	230040006R00	kus	173,00	519,00	0,00	519,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 25			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
56	551389540R	kus	2 352,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	5		Za období:	15.4.2019	31.5.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/03	C - STL plynovodní přípoj...			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**19 833,83**	**0,00**	**15 014,64**	**4 819,19**
1	131203102	m3	950,00	364,80	0,00	364,80	0,00
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.			0,38400	0,00000	0,38400	0,00000
2	132201111R00	m3	230,50	754,43	0,00	754,43	0,00
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3			3,27300	0,00000	3,27300	0,00000
3	132201119R00	m3	236,50	193,46	0,00	193,46	0,00
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			0,81800	0,00000	0,81800	0,00000
4	356212T10I10	m3	220,00	900,02	0,00	900,02	0,00
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			4,09100	0,00000	4,09100	0,00000
5	354413T10I10	m3	20,00	81,82	0,00	81,82	0,00
	Uložení sypaniny na skládky			4,09100	0,00000	4,09100	0,00000
6	171201211	t	120,00	883,68	0,00	883,68	0,00
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			7,36400	0,00000	7,36400	0,00000
7	451573111R00	m3	949,00	456,47	0,00	456,47	0,00
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku			0,48100	0,00000	0,48100	0,00000
8	175111101	m3	280,00	404,04	0,00	404,04	0,00
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			1,44300	0,00000	1,44300	0,00000
9	583373020	t	450,00	1 636,20	0,00	1 636,20	0,00
	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16			3,63600	0,00000	3,63600	0,00000
10	566901134	m2	1 250,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl.			1,92000	0,00000	1,92000	0,00000
11	583441710	t	410,00	363,26	0,00	363,26	0,00
	štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32			0,88600	0,00000	0,88600	0,00000
12	9197351121	m	95,00	408,50	0,00	408,50	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm			4,30000	0,00000	4,30000	0,00000
13	9197351241	m	160,00	688,00	0,00	688,00	0,00
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm			4,30000	0,00000	4,30000	0,00000
14	113107042	m2	181,00	380,10	0,00	380,10	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech			2,10000	0,00000	2,10000	0,00000
15	113107032	m2	1 018,00	2 137,80	0,00	2 137,80	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při př			2,10000	0,00000	2,10000	0,00000
16	113107025	m2	774,00	1 625,40	0,00	1 625,40	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm p			2,10000	0,00000	2,10000	0,00000
17	997221611	t	79,30	233,30	0,00	233,30	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			2,94200	0,00000	2,94200	0,00000
18	9972215511	t	42,70	125,62	0,00	125,62	0,00
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km			2,94200	0,00000	2,94200	0,00000
19	997221569	t	10,90	288,61	0,00	288,61	0,00
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů			26,47800	0,00000	26,47800	0,00000
20	997221815	t	237,24	249,10	0,00	249,10	0,00
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)			1,05000	0,00000	1,05000	0,00000
21	9972218451	t	450,00	171,00	0,00	171,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovn			0,38000	0,00000	0,38000	0,00000
22	997221855	t	177,93	269,03	0,00	269,03	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			1,51200	0,00000	1,51200	0,00000
8	**Trubní vedení**			**626,20**	**0,00**	**626,20**	**0,00**
29	899721111R00	m	49,00	519,40	0,00	519,40	0,00
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC			10,60000	0,00000	10,60000	0,00000
30	899722113	m	12,00	106,80	0,00	106,80	0,00
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm			8,90000	0,00000	8,90000	0,00000
23-M	**Montáže potrubí**			**21 830,00**	**0,00**	**21 830,00**	**0,00**
31	230205255	kus	19 161,00	19 161,00	0,00	19 161,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	5		Za období:	15.4.2019	31.5.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/03	C - STL plynovodní přípoj...			

Poř.č.	Číslo / Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena / Množství	Od počátku Cena / Množství	Za období Cena / Množství	Zbývá Cena / Množství
32	286140280R	kus	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 110-32			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
10	**Plynovodní přípojky**			**9 637,80**	**0,00**	**9 637,80**	**0,00**
33	230205025	m	186,00	1 934,40	0,00	1 934,40	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32			10,40000	0,00000	10,40000	0,00000
34	286139210	m	186,00	1 934,40	0,00	1 934,40	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm			10,40000	0,00000	10,40000	0,00000
35	230200003R00	m	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání do DN 25 (1")			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
36	230205225	kus	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
37	286159690	kus	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
38	230040006R00	kus	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 25			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
39	551389540R	kus	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

1.ScV, a.s.
Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Kontaktní adresa: Provoz Říčany
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Tel: [redacted]
Fax:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

230

Č.faktury: 801960246
Variabilní symbol: 801960246
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: [redacted]
Strana: 1 / 1

Obchodní rejstřík:	
Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky	Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:	IČ: 00241873 DIČ: CZ00241873
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 31.07.2019 Datum vystavení: 07.08.2019 Datum splatnosti: 07.09.2019
Středisko: 22200 Centrální údržba - Jesenice Fakturoval: [redacted] Telefon: Fax:	**Reklamace vyřizuje:** [redacted] Telefon: Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč
21,00 %	2 458 116,56	516 204,48	2 974 321,04 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč

Zaokrouhlení:	-0,04 Kč
Celkem bez DPH:	2 458 116,56 Kč
Celkem za fakturu:	2 974 321,00 Kč
Odečtená záloha:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	**2 974 321,00 Kč**

Předmět plnění: Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období 1. 6. - 31. 7. 2019.

Zakázka: 2J1801934 **VTP Hodkovice-komunikace,sítě 1.a2.etapa**

Název	Počet j. / DPH %	MJ	Jedn.cena / DPH	Cena základ / Cena celkem
stavební práce - stavba 061/2018	1,000		2 458 116,56	2 458 116,56
	21,00		516 204,48	2 974 321,04
Celkem:			516 204,48	2 458 116,56 2 974 321,04
Celkem k úhradě:				**2 974 321,00 Kč**

Počet příloh:

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
[redacted] - 8. 08. 2019

Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

[redacted]

[redacted]

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 06.1	SO 06.1 - Retenční objekty RO1,2			
Rozpočet:	06118/06/02	Retenční objekty RO1,2			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**431 178,55**	**0,00**	**196 447,00**	**234 731,55**
1	131301202R00	m3	626,00	247 896,00	0,00	123 948,00	123 948,00
	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3			396,00000	0,00000	198,00000	198,00000
2	131301209R00	m3	52,00	10 296,00	0,00	5 148,00	5 148,00
	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4			198,00000	0,00000	99,00000	99,00000
3	151101102R00	m2	15,00	4 830,00	0,00	2 415,00	2 415,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			322,00000	0,00000	161,00000	161,00000
4	151101112R00	m2	5,00	1 610,00	0,00	805,00	805,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			322,00000	0,00000	161,00000	161,00000
5	161101102R00	m3	137,00	54 252,00	0,00	27 126,00	27 126,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			396,00000	0,00000	198,00000	198,00000
6	162201102R00	m3	30,00	11 880,00	0,00	5 940,00	5 940,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			396,00000	0,00000	198,00000	198,00000
7	162301102R00	m3	80,00	29 040,00	0,00	14 520,00	14 520,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m			363,00000	0,00000	181,50000	181,50000
8	171201101R00	m3	20,00	7 260,00	0,00	3 630,00	3 630,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			363,00000	0,00000	181,50000	181,50000
9	174101101R00	m3	90,00	25 830,00	0,00	12 915,00	12 915,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			287,00000	0,00000	143,50000	143,50000
VN	**Vedlejší náklady**			**50 990,69**	**0,00**	**10 198,14**	**40 792,55**
27	VRN0	%	784 472,20	27 456,53	0,00	5 491,31	21 965,22
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,00000	0,00700	0,02800
28	005121R	%	784 472,10	23 534,16	0,00	4 706,83	18 827,33
	Zařízení staveniště			0,03000	0,00000	0,00600	0,02400

Zjišťovací protokol č. 6 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.6.2019 do 31.7.2019

Stavba : 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2

Zhotovitel : 1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971
10000 Praha 10


IČO : 47549793
DIČ : CZ47549793

Objednatel : Obec Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice-Zlatníky

IČO : 00241873
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Základ pro DPH	21 %	15 972 266,66	8 306 507,97	**2 458 116,56**	5 207 642,13
Zaokrouhlení		0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH		15 972 266,66	8 306 507,97	2 458 116,56	5 207 642,13

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 6 je přiložen.



Za zhotovitele

Ing. Jiří Rezek
Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Komunikace	7 397 143,31	1 519 198,67	1 720 656,03	4 157 288,61
06118/01/0	Komunikace	7 397 143,31	1 519 198,67	1 720 656,03	4 157 288,61
SO 02	STL plynovod	815 982,35	780 109,44	0,00	35 872,91
06118/02/0	A - STL plynovod PE 90	331 685,93	318 144,83	0,00	13 541,10
06118/02/0	B - STL plynovod PE 63	432 368,59	414 855,97	0,00	17 512,62
06118/02/0	C - STL plynovodní přípoj...	51 927,83	47 108,64	0,00	4 819,19
SO 03	SO 03 - Vodovod	1 050 410,00	886 238,50	105 246,01	58 925,49
06118/03/0	Vodovod	1 050 410,00	886 238,50	105 246,01	58 925,49
SO 03-01	SO 03-01 - Vodovodní přípojky	269 016,00	238 304,14	0,00	30 711,86
06118/03/0	Vodovodní přípojky	269 016,00	238 304,14	0,00	30 711,86
SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace	1 879 263,00	1 643 029,35	106 490,34	129 743,31
06118/04/0	Splašková kanalizace	1 879 263,00	1 643 029,35	106 490,34	129 743,31
SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační př	279 415,00	278 327,00	0,00	1 088,00
06118/04/0	Splaškové kanalizační přípojky	279 415,00	278 327,00	0,00	1 088,00
SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace	2 228 363,00	1 962 782,75	121 853,74	143 726,51
06118/05/0	Dešťová kanalizace	2 228 363,00	1 962 782,75	121 853,74	143 726,51
SO 05.1	SO 05.1 - Dešťové kanalizační př	246 664,00	245 432,00	0,00	1 232,00
06118/05/0	Dešťové kanalizační přípojky	246 664,00	245 432,00	0,00	1 232,00
SO 06	SO 06 - Dešťová kanalizace z kor	970 551,00	753 086,12	197 225,30	20 239,58
06118/06/0	Dešťová kanalizace z komunika	970 551,00	753 086,12	197 225,30	20 239,58
SO 06.1	SO 06.1 - Retenční objekty RO1,2	835 459,00	0,00	206 645,14	628 813,86
06118/06/0	Retenční objekty RO1,2	835 459,00	0,00	206 645,14	628 813,86

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 01	Komunikace			
Rozpočet:	06118/01/01	Komunikace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**2 372 256,55**	**1 480 286,11**	**658 183,35**	**233 787,09**
5	119001204	m2	53,15	302 955,00	0,00	302 955,00	0,00
	Úprava zemin vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. v			5 700,00000	0,00000	5 700,00000	0,00000
6	585301590	t	2 628,81	262 223,80	0,00	262 223,80	0,00
	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté BAL			99,75000	0,00000	99,75000	0,00000
8	122202203R00	m3	289,95	339 647,43	305 682,69	33 964,74	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku			1 171,40000	1 054,26000	117,14000	0,00000
9	122202209R00	m3	29,00	33 970,60	30 573,54	3 397,06	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku			1 171,40000	1 054,26000	117,14000	0,00000
10	132201111R00	m3	362,43	23 949,37	0,00	21 774,79	2 174,58
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním			66,08000	0,00000	60,08000	6,00000
11	132201119R00	m3	36,24	1 197,37	0,00	1 088,65	108,72
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním			33,04000	0,00000	30,04000	3,00000
18	181951102	m2	27,66	138 997,03	83 398,22	32 779,31	22 819,50
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutn			5 025,20000	3 015,12000	1 185,08000	825,00000
2	**Zakládání**			**259 417,07**	**38 912,56**	**212 338,84**	**8 165,67**
24	212752212	m	492,02	203 204,26	30 480,64	166 327,36	6 396,26
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trub			413,00000	61,95000	338,05000	13,00000
25	212972112	m	82,49	56 212,81	8 431,92	46 011,48	1 769,41
	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100			681,45000	102,21750	557,78250	21,45000
5	**Komunikace**			**3 925 417,60**	**0,00**	**532 369,34**	**3 393 048,26**
27	564861111R00	m2	152,67	545 337,24	0,00	381 675,00	163 662,24
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20			3 572,00000	0,00000	2 500,00000	1 072,00000
35	592452670	m2	301,20	12 781,72	0,00	12 781,72	0,00
	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná			42,43600	0,00000	42,43600	0,00000
37	592450380	m2	162,55	153 381,04	0,00	130 040,00	23 341,04
	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní			943,59300	0,00000	800,00000	143,59300
39	592450070	m2	201,14	7 872,62	0,00	7 872,62	0,00
	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s			39,14000	0,00000	39,14000	0,00000
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**			**763 827,48**	**0,00**	**317 764,50**	**446 062,98**
48	917862111R00	m	403,90	410 362,40	0,00	141 365,00	268 997,40
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním			1 016,00000	0,00000	350,00000	666,00000
49	592174600	kus	95,77	98 275,34	0,00	95 770,00	2 505,34
	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 1			1 026,16000	0,00000	1 000,00000	26,16000
50	916231213	m	355,49	169 924,22	0,00	53 323,50	116 600,72
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplně			478,00000	0,00000	150,00000	328,00000
51	592172200	kus	60,68	29 295,09	0,00	27 306,00	1 989,09
	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník parkový Standard 100			482,78000	0,00000	450,00000	32,78000

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 03	SO 03 - Vodovod			
Rozpočet:	06118/03/01	Vodovod			

Poř.č.	Číslo / Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
1	**Zemní práce**			**203 809,80**	**183 428,82**	**20 380,98**	**0,00**
1	115101201R00	h	90,10	1 261,40	1 135,26	126,14	0,00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l			14,00000	12,60000	1,40000	0,00000
2	113108310R00	m2	181,00	905,00	814,50	90,50	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			5,00000	4,50000	0,50000	0,00000
3	113107113R00	m2	161,00	805,00	724,50	80,50	0,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm			5,00000	4,50000	0,50000	0,00000
4	132201212R00	m3	74,00	20 165,00	18 148,50	2 016,50	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ			272,50000	245,25000	27,25000	0,00000
5	132301212R00	m3	161,00	43 872,50	39 485,25	4 387,25	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			272,50000	245,25000	27,25000	0,00000
6	132201219R00	m3	15,00	4 087,50	3 678,75	408,75	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			272,50000	245,25000	27,25000	0,00000
7	132301219R00	m3	32,00	8 720,00	7 848,00	872,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			272,50000	245,25000	27,25000	0,00000
8	151101101R00	m2	10,00	14 300,00	12 870,00	1 430,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m			1 430,00000	1 287,00000	143,00000	0,00000
9	151101111R00	m2	5,00	7 150,00	6 435,00	715,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			1 430,00000	1 287,00000	143,00000	0,00000
10	161101101R00	m3	53,00	28 885,00	25 996,50	2 888,50	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			545,00000	490,50000	54,50000	0,00000
11	162201102R00	m3	20,00	10 900,00	9 810,00	1 090,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			545,00000	490,50000	54,50000	0,00000
12	162301102R00	m3	75,00	6 600,00	5 940,00	660,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m			88,00000	79,20000	8,80000	0,00000
13	171201101R00	m3	24,30	2 138,40	1 924,56	213,84	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			88,00000	79,20000	8,80000	0,00000
14	174101101R00	m3	60,00	29 820,00	26 838,00	2 982,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			497,00000	447,30000	49,70000	0,00000
15	175100020RA0	m3	550,00	24 200,00	21 780,00	2 420,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem			44,00000	39,60000	4,40000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**724 942,90**	**601 538,48**	**80 279,42**	**43 125,00**
24	871311121R00	m	98,10	46 597,50	41 937,75	4 659,75	0,00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm			475,00000	427,50000	47,50000	0,00000
25	871251121R00	m	72,50	34 437,50	30 993,75	3 443,75	0,00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm			475,00000	427,50000	47,50000	0,00000
26	877312121R00	kus	189,50	1 137,00	1 023,30	113,70	0,00
	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm			6,00000	5,40000	0,60000	0,00000
27	891261111R00	kus	856,00	3 424,00	3 081,60	342,40	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100			4,00000	3,60000	0,40000	0,00000
28	891267211R00	kus	902,00	3 608,00	3 247,20	360,80	0,00
	Montáž hydrantů nadzemních DN 100			4,00000	3,60000	0,40000	0,00000
29	891311111R00	kus	988,00	5 928,00	3 952,00	1 976,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150			6,00000	4,00000	2,00000	0,00000
30	857701104R00	kus	933,00	5 598,00	3 732,00	1 866,00	0,00
	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150			6,00000	4,00000	2,00000	0,00000
31	857601102R00	kus	458,50	5 502,00	4 951,80	550,20	0,00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100			12,00000	10,80000	1,20000	0,00000
32	857601104R00	kus	625,00	8 750,00	7 875,00	875,00	0,00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150			14,00000	12,60000	1,40000	0,00000
33	899721111R00	m	10,90	5 395,50	4 855,95	539,55	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			495,00000	445,50000	49,50000	0,00000
34	850315121R00	kus	3 495,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 03	SO 03 - Vodovod			
Rozpočet:	06118/03/01	Vodovod			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
39	111111	ks	2 753,10	5 506,20	0,00	5 506,20	0,00
	T kus litinový DN 150			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
40	111112	ks	2 622,90	10 491,60	9 442,44	1 049,16	0,00
	T kus litinový DN 150/100			4,00000	3,60000	0,40000	0,00000
41	111112	ks	2 622,90	36 720,60	33 048,54	3 672,06	0,00
	T kus litinový DN 150/100			14,00000	12,60000	1,40000	0,00000
43	111125	ks	4 191,60	16 766,40	15 089,76	1 676,64	0,00
	Šoupě E2 DN100 Hawle			4,00000	3,60000	0,40000	0,00000
44	111114	ks	3 475,50	27 804,00	25 023,60	2 780,40	0,00
	Synoflex 7994 DN100 PN16 Hawle			8,00000	7,20000	0,80000	0,00000
45	111115	ks	1 480,50	5 922,00	5 329,80	592,20	0,00
	Patkové koleno DN100			4,00000	3,60000	0,40000	0,00000
46	111116	ks	1 455,30	5 821,20	5 239,08	582,12	0,00
	TP 500 DN100			4,00000	3,60000	0,40000	0,00000
47	111117	ks	1 134,00	11 340,00	9 072,00	2 268,00	0,00
	Zemní souprava teleskopická			10,00000	8,00000	2,00000	0,00000
48	111118	ks	468,30	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00
	Poklop šoupátkový			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
49	111119	ks	105,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	Podkladová deska pod poklop šoupátkový			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
50	111120	m	7,35	3 638,25	3 274,43	363,82	0,00
	Identifikační vodič pr.2,5 mm			495,00000	445,50000	49,50000	0,00000
52	111122	m	429,45	203 988,75	183 589,88	20 398,87	0,00
	Potrubí PE100RC, 160x14,6 mm, SDR 11			475,00000	427,50000	47,50000	0,00000
53	111123	m	201,60	6 048,00	5 443,20	604,80	0,00
	Potrubí PE100RC, 110x10 mm, SDR 11			30,00000	27,00000	3,00000	0,00000
54	111124	ks	6 667,50	40 005,00	26 670,00	13 335,00	0,00
	Šoupe E2 DN150 Hawle			6,00000	4,00000	2,00000	0,00000
91	**Doplňující práce na komunikaci**			**3 134,24**	**0,00**	**1 519,44**	**1 614,80**
57	979082213R00	t	42,70	51,24	0,00	51,24	0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			1,20000	0,00000	1,20000	0,00000
58	979087212R00	t	124,50	149,40	0,00	149,40	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky			1,20000	0,00000	1,20000	0,00000
59	979082219R00	t	10,90	130,80	0,00	130,80	0,00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
60	979990113R00	t	990,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt			1,20000	0,00000	1,20000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**61 323,56**	**55 191,20**	**3 066,17**	**3 066,19**
61	VRN0	%	989 089,60	31 650,87	28 485,78	1 582,54	1 582,55
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03200	0,02880	0,00160	0,00160
62	005121 R	%	989 089,60	29 672,69	26 705,42	1 483,63	1 483,64
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02700	0,00150	0,00150

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace			
Rozpočet:	06118/04/01	Splašková kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	Název						
1	**Zemní práce**			**1 100 588,60**	**1 016 782,58**	**47 369,58**	**36 436,44**
1	115101201R00	h	90,10	1 802,00	0,00	901,00	901,00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l			20,00000	0,00000	10,00000	10,00000
2	113108310R00	m2	181,00	2 896,00	0,00	1 448,00	1 448,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			16,00000	0,00000	8,00000	8,00000
3	113107113R00	m2	161,00	2 576,00	0,00	1 288,00	1 288,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm			16,00000	0,00000	8,00000	8,00000
4	132301212R00	m3	180,00	257 400,00	239 382,00	10 296,00	7 722,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			1 430,00000	1 329,90000	57,20000	42,90000
5	132301219R00	m3	38,00	27 170,00	25 268,10	1 086,80	815,10
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			715,00000	664,95000	28,60000	21,45000
6	151101102R00	m2	12,00	13 080,00	12 164,40	523,20	392,40
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			1 090,00000	1 013,70000	43,60000	32,70000
7	151101112R00	m2	5,00	5 450,00	5 068,50	218,00	163,50
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			1 090,00000	1 013,70000	43,60000	32,70000
8	161101102R00	m3	103,00	147 290,00	136 979,70	5 891,60	4 418,70
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			1 430,00000	1 329,90000	57,20000	42,90000
9	162201102R00	m3	24,00	34 320,00	31 917,60	1 372,80	1 029,60
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			1 430,00000	1 329,90000	57,20000	42,90000
10	162301102R14	m3	45,00	9 990,00	9 290,70	399,60	299,70
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3			222,00000	206,46000	8,88000	6,66000
11	171201101R00	m3	24,30	5 394,60	5 016,98	215,78	161,84
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			222,00000	206,46000	8,88000	6,66000
12	175100020RAA	m3	550,00	95 700,00	89 001,00	3 828,00	2 871,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			174,00000	161,82000	6,96000	5,22000
13	58337368R	T	220,00	425 040,00	395 287,20	17 001,60	12 751,20
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			1 932,00000	1 796,76000	77,28000	57,96000
14	174101101R00	m3	60,00	72 480,00	67 406,40	2 899,20	2 174,40
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			1 208,00000	1 123,44000	48,32000	36,24000
4	**Vodorovné konstrukce**			**26 400,00**	**24 552,00**	**1 056,00**	**792,00**
15	451573111R00	m3	550,00	26 400,00	24 552,00	1 056,00	792,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			48,00000	44,64000	1,92000	1,44000
8	**Trubní vedení**			**471 778,00**	**408 706,40**	**25 395,12**	**37 676,48**
21	877375121RT2	kus	2 660,00	5 320,00	0,00	2 660,00	2 660,00
	Vysazení šachty na stávajícím potrubí			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
22	894411121R00	kus	12 060,00	156 780,00	132 660,00	12 060,00	12 060,00
	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300			13,00000	11,00000	1,00000	1,00000
23	871373121R00	m	40,00	15 600,00	14 480,00	624,00	496,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300			390,00000	362,00000	15,60000	12,40000
24	1265166	m	431,55	3 452,40	0,00	1 726,20	1 726,20
	potrubí PVC DN300 SN8			8,00000	0,00000	4,00000	4,00000
25	1196161	m	711,90	271 945,80	257 707,80	8 158,37	6 079,63
	Potrubí Ultra Rib 2 PP, 335/300, SN10			382,00000	362,00000	11,46000	8,54000
26	899711121R00	m	10,90	4 163,80	3 858,60	166,55	138,65
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			382,00000	354,00000	15,28000	12,72000
91	**Doplňující práce na komunikaci**			**12 366,82**	**0,00**	**4 698,24**	**7 668,58**
32	979087212R00	t	124,50	956,16	0,00	478,08	478,08
	Nakládání suti na dopravní prostředky			7,68000	0,00000	3,84000	3,84000
33	979082219R00	t	10,90	837,12	0,00	418,56	418,56
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			76,80000	0,00000	38,40000	38,40000
34	979990113R00	t	990,00	7 603,20	0,00	3 801,60	3 801,60
	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt			7,68000	0,00000	3,84000	3,84000
VN	**Vedlejší náklady**			**114 697,08**	**79 405,67**	**17 645,70**	**17 645,71**

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace			
Rozpočet:	06118/04/01	Splašková kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
35	VRN0	%	1 764 570,45	61 759,97	37 055,98	12 351,99	12 352,00
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,02100	0,00700	0,00700
36	005121 R	%	1 764 570,45	52 937,11	42 349,69	5 293,71	5 293,71
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02400	0,00300	0,00300
8	**Trubní vedení**			**134 234,10**	**113 582,70**	**10 325,70**	**10 325,70**
37	š8.01	ks	10 325,70	134 234,10	113 582,70	10 325,70	10 325,70
	Šachtové dílce			13,00000	11,00000	1,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace			
Rozpočet:	06118/05/01	Dešťová kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**1 392 298,20**	**1 287 638,20**	**59 523,09**	**45 136,91**
1	115101201R00	h	90,10	901,00	0,00	720,80	180,20
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l			10,00000	0,00000	8,00000	2,00000
2	113108310R00	m2	181,00	3 620,00	0,00	1 810,00	1 810,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			20,00000	0,00000	10,00000	10,00000
3	113107113R00	m2	161,00	3 220,00	0,00	1 610,00	1 610,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm			20,00000	0,00000	10,00000	10,00000
4	132301212R00	m3	180,00	334 260,00	310 861,80	13 370,40	10 027,80
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			1 857,00000	1 727,01000	74,28000	55,71000
5	132301219R00	m3	38,00	35 264,00	32 795,52	1 410,56	1 057,92
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			928,00000	863,04000	37,12000	27,84000
6	151101102R00	m2	12,00	14 220,00	13 224,60	568,80	426,60
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			1 185,00000	1 102,05000	47,40000	35,55000
7	151101112R00	m2	5,00	5 925,00	5 510,25	237,00	177,75
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			1 185,00000	1 102,05000	47,40000	35,55000
8	161101102R00	m3	103,00	191 271,00	177 882,03	7 650,84	5 738,13
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			1 857,00000	1 727,01000	74,28000	55,71000
9	162201102R00	m3	24,00	44 568,00	41 448,24	1 782,72	1 337,04
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			1 857,00000	1 727,01000	74,28000	55,71000
10	162301102R14	m3	45,00	10 980,00	10 211,40	439,20	329,40
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3			244,00000	226,92000	9,76000	7,32000
11	171201101R00	m3	24,30	5 929,20	5 514,16	237,17	177,87
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			244,00000	226,92000	9,76000	7,32000
12	175100020RAA	m3	550,00	105 600,00	98 208,00	4 224,00	3 168,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			192,00000	178,56000	7,68000	5,76000
13	58337368R	T	220,00	543 840,00	505 771,20	21 753,60	16 315,20
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			2 472,00000	2 298,96000	98,88000	74,16000
14	174101101R00	m3	60,00	92 700,00	86 211,00	3 708,00	2 781,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			1 545,00000	1 436,85000	61,80000	46,35000
4	**Vodorovné konstrukce**			**28 600,00**	**26 598,00**	**1 144,00**	**858,00**
15	451573111R00	m3	550,00	28 600,00	26 598,00	1 144,00	858,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			52,00000	48,36000	2,08000	1,56000
8	**Trubní vedení**			**473 470,80**	**411 757,60**	**30 727,70**	**30 985,50**
21	877395121R00	kus	649,00	1 298,00	0,00	649,00	649,00
	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
22	894411121R00	kus	12 060,00	156 780,00	132 660,00	12 060,00	12 060,00
	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300			13,00000	11,00000	1,00000	1,00000
23	871373121R00	m	40,00	15 760,00	14 640,00	630,40	489,60
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300-400			394,00000	366,00000	15,76000	12,24000
24	1265166	m	745,50	5 964,00	0,00	2 982,00	2 982,00
	potrubí PVC DN400 SN8			8,00000	0,00000	4,00000	4,00000
25	1196161	m	711,90	274 793,40	260 555,40	14 238,00	0,00
	Potrubí Ultra Rib 2 PP, 335/300, SN10			386,00000	366,00000	20,00000	0,00000
26	899711121R00	m	10,90	4 207,40	3 902,20	168,30	136,90
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			386,00000	358,00000	15,44000	12,56000
91	**Doplňující práce na komunikaci**			**23 725,28**	**0,00**	**10 321,24**	**13 404,04**
31	979082213R00	t	42,70	699,43	0,00	349,71	349,72
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			16,38000	0,00000	8,19000	8,19000
32	979087212R00	t	124,50	2 029,35	0,00	1 014,68	1 014,67
	Nakládání suti na dopravní prostředky			16,30000	0,00000	8,15000	8,15000
33	979082219R00	t	10,90	1 776,70	0,00	888,35	888,35
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			163,00000	0,00000	81,50000	81,50000
34	979990113R00	t	990,00	16 137,00	0,00	8 068,50	8 068,50

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace			
Rozpočet:	06118/05/01	Dešťová kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt			16,30000	0,00000	8,15000	8,15000
VN	**Vedlejší náklady**			**136 003,33**	**109 639,62**	**8 578,68**	**17 785,03**
35	VRN0	%	2 092 358,90	73 232,56	51 262,80	7 323,26	14 646,50
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,02450	0,00350	0,00700
36	005121 R	%	2 092 358,90	62 770,77	58 376,82	1 255,42	3 138,53
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02790	0,00060	0,00150
8	**Trubní vedení**			**150 267,39**	**127 149,33**	**11 559,03**	**11 559,03**
37	š8.01	kpl	11 559,03	150 267,39	127 149,33	11 559,03	11 559,03
	šachtové dílce			13,00000	11,00000	1,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.6.2019	31.7.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 06	SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací			
Rozpočet:	06118/06/01	Dešťová kanalizace z komunikací			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**429 330,90**	**394 984,43**	**34 346,47**	**0,00**
1	132301212R00	m3	258,00	168 732,00	155 233,44	13 498,56	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			654,00000	601,68000	52,32000	0,00000
2	132301219R00	m3	51,00	16 677,00	15 342,84	1 334,16	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			327,00000	300,84000	26,16000	0,00000
3	151101102R00	m2	12,00	10 680,00	9 825,60	854,40	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			890,00000	818,80000	71,20000	0,00000
4	151101112R00	m2	5,00	4 450,00	4 094,00	356,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			890,00000	818,80000	71,20000	0,00000
5	161101102R00	m3	137,00	89 598,00	82 430,16	7 167,84	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			654,00000	601,68000	52,32000	0,00000
6	162201102R00	m3	32,00	20 928,00	19 253,76	1 674,24	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			654,00000	601,68000	52,32000	0,00000
7	162301102R00	m3	75,00	27 225,00	25 047,00	2 178,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m			363,00000	333,96000	29,04000	0,00000
8	171201101R00	m3	24,30	8 820,90	8 115,23	705,67	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			363,00000	333,96000	29,04000	0,00000
9	174101101R00	m3	60,00	31 620,00	29 090,40	2 529,60	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			527,00000	484,84000	42,16000	0,00000
10	175100020RA0	m3	550,00	50 600,00	46 552,00	4 048,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem			92,00000	84,64000	7,36000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**19 250,00**	**17 710,00**	**770,00**	**770,00**
11	451573111R00	m3	550,00	19 250,00	17 710,00	770,00	770,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			35,00000	32,20000	1,40000	1,40000
8	**Trubní vedení**			**462 734,30**	**293 003,05**	**156 185,25**	**13 546,00**
12	871353121R00	m	30,60	10 863,00	9 993,96	869,04	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200			355,00000	326,60000	28,40000	0,00000
13	871313121R00	m	25,20	806,40	741,89	64,51	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150			32,00000	29,44000	2,56000	0,00000
17	894411010RA0	kus	13 068,77	143 756,47	0,00	143 756,47	0,00
	Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m			11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
18	1111112	m	203,70	69 869,10	64 279,57	5 589,53	0,00
	Potrubí Wawin X stream, DN 225/196 SN10			343,00000	315,56000	27,44000	0,00000
19	111113	m	158,55	1 902,60	0,00	1 902,60	0,00
	Potrubí PVC KG DN 200, SN8			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
20	111114	m	105,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00
	Potrubí PVC KG DN 150, SN8			32,00000	0,00000	32,00000	0,00000
21	899711121R00	m	10,90	4 087,50	3 444,40	643,10	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			375,00000	316,00000	59,00000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**59 235,80**	**47 388,64**	**5 923,58**	**5 923,58**
25	VRN0	%	911 320,00	31 896,20	25 516,96	3 189,62	3 189,62
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,02800	0,00350	0,00350
26	005121R	%	911 320,00	27 339,60	21 871,68	2 733,96	2 733,96
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02400	0,00300	0,00300

325

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Kontaktní adresa: Provoz Říčany
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Tel: [redacted]
Fax:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 801960327
Variabilní symbol: 801960327
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: [redacted]
Strana: 1 / 1

Obchodní rejstřík:	
Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky	Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:	IČ: 00241873 DIČ: CZ00241873
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 31.10.2019 Datum vystavení: 31.10.2019 Datum splatnosti: 01.12.2019
Středisko: 22200 Centrální údržba - Jesenice Fakturoval: [redacted] Telefon: Fax:	**Reklamace vyřizuje:** [redacted] Telefon: Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem		
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Zaokrouhlení:	0,00 Kč
21,00 %	5 745 600,46	1 206 576,10	6 952 176,56 Kč	Celkem bez DPH:	5 745 600,46 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem za fakturu:	6 952 176,56 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha:	0,00 Kč
				Celkem k úhradě:	**6 952 176,56 Kč**

Předmět plnění: Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období 1. 8. - 31.10. 2019.

Zakázka: 2J1801934 VTP Hodkovice-komunikace,sítě 1.a2.etapa

Název	Počet j. DPH %	MJ	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
stavební práce - stavba 061/2018	1, 21,00		5 745 600,46 1 206 576,10	5 745 600,46 6 952 176,56
				5 745 600,46
Celkem:			1 206 576,10	6 952 176,56
Celkem k úhradě:				**6 952 176,56 Kč**

Počet příloh:

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
- 4. 11. 2019
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

[redacted]

[redacted]

Zjišťovací protokol č. 7 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.8.2019 do 31.10.2019

Stavba : 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2

Zhotovitel : 1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971
10000 Praha 10

IČO : 47549793
DIČ : CZ47549793

Objednatel : Obec Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice-Zlatníky

IČO : 00241873
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Základ pro DPH	21 %	16 510 224,99	10 764 624,53	**5 745 600,46**	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	**0,00**	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH		16 510 224,99	10 764 624,53	5 745 600,46	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 7 je přiložen.



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Komunikace	7 470 866,78	3 239 854,70	4 231 012,08	0,00
06118/01/0	Komunikace	7 397 143,31	3 239 854,70	4 157 288,61	0,00
06118/01/0	Komunikace - bilance zemní pra	57 093,37	0,00	57 093,37	0,00
06118/01/0	Komunikace - neprovedené prá	-36 852,98	0,00	-36 852,98	0,00
06118/01/0	Komunikace - změna zámkové	53 483,08	0,00	53 483,08	0,00
SO 02	STL plynovod	865 781,61	780 109,44	85 672,17	0,00
06118/02/0	A - STL plynovod PE 90	331 685,93	318 144,83	13 541,10	0,00
06118/02/0	A - STL plynovod PE 90 - změn	49 799,26	0,00	49 799,26	0,00
06118/02/0	B - STL plynovod PE 63	432 368,59	414 855,97	17 512,62	0,00
06118/02/0	C - STL plynovodní přípoj...	51 927,83	47 108,64	4 819,19	0,00
SO 03	SO 03 - Vodovod	1 063 458,90	991 484,51	71 974,39	0,00
06118/03/0	Vodovod	1 050 410,00	991 484,51	58 925,49	0,00
06118/03/0	Vodovod - odbočka III.etapa	13 048,90	0,00	13 048,90	0,00
SO 03-01	SO 03-01 - Vodovodní přípojky	269 016,00	238 304,14	30 711,86	0,00
06118/03/0	Vodovodní přípojky	269 016,00	238 304,14	30 711,86	0,00
SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace	2 197 290,37	1 749 519,69	447 770,68	0,00
06118/04/0	Splašková kanalizace	1 879 263,00	1 749 519,69	129 743,31	0,00
06118/04/0	Splašková kanalizace - sanace	318 027,37	0,00	318 027,37	0,00
SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační př	330 767,72	278 327,00	52 440,72	0,00
06118/04/0	Splaškové kanalizační přípojky	279 415,00	278 327,00	1 088,00	0,00
06118/04/0	Splaškové kanalizační přípojky	51 352,72	0,00	51 352,72	0,00
SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace	2 228 363,00	2 084 636,49	143 726,51	0,00
06118/05/0	Dešťová kanalizace	2 228 363,00	2 084 636,49	143 726,51	0,00
SO 05.1	SO 05.1 - Dešťové kanalizační př	278 670,61	245 432,00	33 238,61	0,00
06118/05/0	Dešťové kanalizační přípojky	246 664,00	245 432,00	1 232,00	0,00
06118/05/0	Dešťové kanalizační přípojky - p	32 006,61	0,00	32 006,61	0,00
SO 06	SO 06 - Dešťová kanalizace z kor	970 551,00	950 311,42	20 239,58	0,00
06118/06/0	Dešťová kanalizace z komunika	970 551,00	950 311,42	20 239,58	0,00
SO 06.1	SO 06.1 - Retenční objekty RO1,2	835 459,00	206 645,14	628 813,86	0,00
06118/06/0	Retenční objekty RO1,2	835 459,00	206 645,14	628 813,86	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 01	Komunikace			
Rozpočet:	06118/01/01	Komunikace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**2 372 256,55**	**2 138 469,46**	**233 787,09**	**0,00**
1	113107152IU0	m2	65,39	2 700,61	0,00	2 700,61	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdá			41,30000	0,00000	41,30000	0,00000
2	113107171IU0	m2	261,55	15 431,45	0,00	15 431,45	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdá			59,00000	0,00000	59,00000	0,00000
3	113107182IU0	m2	130,77	7 715,43	0,00	7 715,43	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdá			59,00000	0,00000	59,00000	0,00000
4	113202111R00	m	101,25	4 353,75	0,00	4 353,75	0,00
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vz			43,00000	0,00000	43,00000	0,00000
5	119001204	m2	53,15	302 955,00	302 955,00	0,00	0,00
	Úprava zemin vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. v			5 700,00000	5 700,00000	0,00000	0,00000
6	585301590	t	2 628,81	262 223,80	262 223,80	0,00	0,00
	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté BAL			99,75000	99,75000	0,00000	0,00000
7	121101101R00	m3	256,88	440 266,63	440 266,63	0,00	0,00
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v			1 713,90000	1 713,90000	0,00000	0,00000
8	122202203R00	m3	289,95	339 647,43	339 647,43	0,00	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku			1 171,40000	1 171,40000	0,00000	0,00000
9	122202209R00	m3	29,00	33 970,60	33 970,60	0,00	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku			1 171,40000	1 171,40000	0,00000	0,00000
10	132201111R00	m3	362,43	23 949,37	21 774,79	2 174,58	0,00
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním			66,08000	60,08000	6,00000	0,00000
11	132201119R00	m3	36,24	1 197,37	1 088,65	108,72	0,00
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním			33,04000	30,04000	3,00000	0,00000
12	162701105R00	m3	91,47	211 257,28	203 584,78	7 672,50	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do			2 309,58000	2 225,69998	83,88002	0,00000
13	167101101R00	m3	48,36	117 465,47	107 634,86	9 830,61	0,00
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nak			2 428,98000	2 225,70012	203,27988	0,00000
14	171201211	t	292,11	386 431,73	309 145,39	77 286,34	0,00
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)			1 322,89800	1 058,31840	264,57960	0,00000
15	181301111R00	m2	39,23	46 840,62	0,00	46 840,62	0,00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při			1 194,00000	0,00000	1 194,00000	0,00000
16	181451131	m2	8,44	10 077,36	0,00	10 077,36	0,00
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výse			1 194,00000	0,00000	1 194,00000	0,00000
17	5724100	kg	169,38	5 055,99	0,00	5 055,99	0,00
	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková			29,85000	0,00000	29,85000	0,00000
18	181951102	m2	27,66	138 997,03	116 177,53	22 819,50	0,00
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutn			5 025,20000	4 200,20000	825,00000	0,00000
19	184802111R00	m2	6,05	7 223,70	0,00	7 223,70	0,00
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevn			1 194,00000	0,00000	1 194,00000	0,00000
20	185802113R00	t	24 198,02	580,75	0,00	580,75	0,00
	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnoji			0,02400	0,00000	0,02400	0,00000
21	251911550	kg	42,35	1 011,32	0,00	1 011,32	0,00
	Hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)			23,88000	0,00000	23,88000	0,00000
22	185804312R00	m3	302,47	9 028,73	0,00	9 028,73	0,00
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2			29,85000	0,00000	29,85000	0,00000
23	185851121	m3	129,82	3 875,13	0,00	3 875,13	0,00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m			29,85000	0,00000	29,85000	0,00000
2	**Zakládání**			**259 417,07**	**251 251,40**	**8 165,67**	**0,00**
24	212752212	m	492,02	203 204,26	196 808,00	6 396,26	0,00
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trub			413,00000	400,00000	13,00000	0,00000
25	212972112	m	82,49	56 212,81	54 443,40	1 769,41	0,00
	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100			681,45000	660,00000	21,45000	0,00000
5	**Komunikace**			**3 925 417,60**	**532 369,34**	**3 393 048,26**	**0,00**

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 01	Komunikace			
Rozpočet:	06118/01/01	Komunikace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
26	564851111R00	m2	126,01	121 599,65	0,00	121 599,65	0,00
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 15			965,00000	0,00000	965,00000	0,00000
27	564861111R00	m2	152,67	545 337,24	381 675,00	163 662,24	0,00
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20			3 572,00000	2 500,00000	1 072,00000	0,00000
28	565141211R00	m2	228,96	809 144,64	0,00	809 144,64	0,00
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězr			3 534,00000	0,00000	3 534,00000	0,00000
29	567122114R00	m2	272,26	962 166,84	0,00	962 166,84	0,00
	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostře			3 534,00000	0,00000	3 534,00000	0,00000
30	569903311R00	m3	390,37	157 319,11	0,00	157 319,11	0,00
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním			403,00000	0,00000	403,00000	0,00000
31	573111112R00	m2	27,04	95 559,36	0,00	95 559,36	0,00
	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v mr			3 534,00000	0,00000	3 534,00000	0,00000
32	573231111R00	m2	20,23	142 985,64	0,00	142 985,64	0,00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v mr			7 068,00000	0,00000	7 068,00000	0,00000
33	577132111R00	m2	171,02	604 384,68	0,00	604 384,68	0,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut			3 534,00000	0,00000	3 534,00000	0,00000
34	596211110	m2	336,49	13 459,60	0,00	13 459,60	0,00
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s lo			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
35	592452670	m2	301,20	12 781,72	12 781,72	0,00	0,00
	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná			42,43600	42,43600	0,00000	0,00000
36	596211113	m2	309,02	285 843,50	0,00	285 843,50	0,00
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s lo			925,00000	0,00000	925,00000	0,00000
37	592450380	m2	162,55	153 381,04	130 040,00	23 341,04	0,00
	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní			943,59300	800,00000	143,59300	0,00000
38	596212210	m2	357,42	13 581,96	0,00	13 581,96	0,00
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací			38,00000	0,00000	38,00000	0,00000
39	592450070	m2	201,14	7 872,62	7 872,62	0,00	0,00
	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s			39,14000	39,14000	0,00000	0,00000
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**			**763 827,48**	**317 764,50**	**446 062,98**	**0,00**
40	914111111	kus	362,97	1 451,88	0,00	1 451,88	0,00
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na s			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
41	404440560	kus	1 149,41	2 298,82	0,00	2 298,82	0,00
	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svis			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
42	404442320	kus	967,92	1 935,84	0,00	1 935,84	0,00
	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svis			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
43	404452560R	kus	96,79	387,16	0,00	387,16	0,00
	upínací svorka na sloupek US 60			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
44	914511112	kus	1 875,34	7 501,36	0,00	7 501,36	0,00
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
45	404452250	kus	798,54	3 194,16	0,00	3 194,16	0,00
	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svis			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
46	404452400	kus	725,94	2 903,76	0,00	2 903,76	0,00
	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svis			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
47	404452530	kus	18,15	72,60	0,00	72,60	0,00
	víčko plastové na sloupek 60			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
48	917862111R00	m	403,90	410 362,40	141 365,00	268 997,40	0,00
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním s			1 016,00000	350,00000	666,00000	0,00000
49	592174600	kus	95,77	98 275,34	95 770,00	2 505,34	0,00
	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 1			1 026,16000	1 000,00000	26,16000	0,00000
50	916231213	m	355,49	169 924,22	53 323,50	116 600,72	0,00
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplně			478,00000	150,00000	328,00000	0,00000
51	592172200	kus	60,68	29 295,09	27 306,00	1 989,09	0,00
	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník parkový Standard 100			482,78000	450,00000	32,78000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 01	Komunikace			
Rozpočet:	06118/01/01	Komunikace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
52	919112111	m	66,64	7 130,48	0,00	7 130,48	0,00
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky			107,00000	0,00000	107,00000	0,00000
53	919122132	m	54,52	5 833,64	0,00	5 833,64	0,00
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo ži			107,00000	0,00000	107,00000	0,00000
54	919731114R00	m	63,27	6 769,89	0,00	6 769,89	0,00
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části kom			107,00000	0,00000	107,00000	0,00000
55	919731121R00	m	52,72	5 641,04	0,00	5 641,04	0,00
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části kom			107,00000	0,00000	107,00000	0,00000
56	919735111R00	m	101,40	10 849,80	0,00	10 849,80	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm			107,00000	0,00000	107,00000	0,00000
997	**Přesun sutě**			**18 239,50**	**0,00**	**18 239,50**	**0,00**
57	997221551	t	14,51	143,82	0,00	143,82	0,00
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovna			9,91200	0,00000	9,91200	0,00000
58	997221559	t	6,04	538,82	0,00	538,82	0,00
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovna			89,20800	0,00000	89,20800	0,00000
59	997221561	t	14,51	347,57	0,00	347,57	0,00
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovna			23,95400	0,00000	23,95400	0,00000
60	997221569	t	6,05	1 304,30	0,00	1 304,30	0,00
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovna			215,58600	0,00000	215,58600	0,00000
61	997221571	t	14,51	127,91	0,00	127,91	0,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s			8,81500	0,00000	8,81500	0,00000
62	997221579	t	6,05	479,98	0,00	479,98	0,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s			79,33500	0,00000	79,33500	0,00000
63	997221611	t	80,89	2 739,42	0,00	2 739,42	0,00
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti			33,86600	0,00000	33,86600	0,00000
64	997221612	t	101,11	891,28	0,00	891,28	0,00
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných			8,81500	0,00000	8,81500	0,00000
65	997221815	t	241,98	5 345,34	0,00	5 345,34	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonov			22,09000	0,00000	22,09000	0,00000
66	997221845	t	423,46	4 522,13	0,00	4 522,13	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfalto			10,67900	0,00000	10,67900	0,00000
67	997221855	t	181,49	1 798,93	0,00	1 798,93	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kamen			9,91200	0,00000	9,91200	0,00000
998	**Přesun hmot**			**57 985,11**	**0,00**	**57 985,11**	**0,00**
68	998225111R00	t	74,98	57 985,11	0,00	57 985,11	0,00
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betono			773,34100	0,00000	773,34100	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 01	Komunikace			
Rozpočet:	06118/01/01/06118/01/(	Komunikace - bilance zemní práce			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**-78 365,02**	**0,00**	**-78 365,02**	**0,00**
1	162201102R00	m3	44,40	33 900,73	0,00	33 900,73	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			763,53000	0,00000	763,53000	0,00000
2	162701105R00	m3	91,47	53 365,43	0,00	53 365,43	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do			583,42000	0,00000	583,42000	0,00000
3	167101101R00	m3	48,36	103 044,52	0,00	103 044,52	0,00
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nak			2 130,78000	0,00000	2 130,78000	0,00000
4	181006113R00	m2	13,00	92 021,15	0,00	92 021,15	0,00
	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm			7 078,55000	0,00000	7 078,55000	0,00000
5	181301111R00	m2	39,23	25 734,88	0,00	25 734,88	0,00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při			656,00000	0,00000	656,00000	0,00000
6	171201211	t	292,11	-386 431,73	0,00	-386 431,73	0,00
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)			-1 322,89800	0,00000	-1 322,89800	0,00000
5	**Komunikace**			**135 458,39**	**0,00**	**135 458,39**	**0,00**
7	569903311R00	m3	390,37	135 458,39	0,00	135 458,39	0,00
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním			347,00000	0,00000	347,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 01	Komunikace			
Rozpočet:	06118/01/01/06118/01/(	Komunikace - neprovedené práce			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**-36 852,98**	**0,00**	**-36 852,98**	**0,00**
1	184802111R00	m2	6,05	-7 223,70	0,00	-7 223,70	0,00
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevn			-1 194,00000	0,00000	-1 194,00000	0,00000
2	185802113R00	t	24 198,02	-580,75	0,00	-580,75	0,00
	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnoji			-0,02400	0,00000	-0,02400	0,00000
3	185804312R00	m3	302,47	-9 028,73	0,00	-9 028,73	0,00
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2			-29,85000	0,00000	-29,85000	0,00000
4	5724100	kg	169,38	-5 055,99	0,00	-5 055,99	0,00
	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková			-29,85000	0,00000	-29,85000	0,00000
5	181451131	m2	8,44	-10 077,36	0,00	-10 077,36	0,00
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výse			-1 194,00000	0,00000	-1 194,00000	0,00000
6	185851121	m3	129,82	-3 875,13	0,00	-3 875,13	0,00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m			-29,85000	0,00000	-29,85000	0,00000
7	251911550	kg	42,35	-1 011,32	0,00	-1 011,32	0,00
	Hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)			-23,88000	0,00000	-23,88000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 01	Komunikace			
Rozpočet:	06118/01/01/06118/01/(	Komunikace - změna zámkové dlažby			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
5	**Komunikace**			**5 100,15**	**0,00**	**5 100,15**	**0,00**
1	564851111R00	m2	126,01	-18 775,49	0,00	-18 775,49	0,00
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 15			-149,00000	0,00000	-149,00000	0,00000
2	564861111R00	m2	152,67	37 709,49	0,00	37 709,49	0,00
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20			247,00000	0,00000	247,00000	0,00000
3	592450070	m2	201,14	21 546,12	0,00	21 546,12	0,00
	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s			107,12000	0,00000	107,12000	0,00000
4	596211110	m2	336,49	-7 739,27	0,00	-7 739,27	0,00
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s lo			-23,00000	0,00000	-23,00000	0,00000
5	596211113	m2	309,02	-53 151,44	0,00	-53 151,44	0,00
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s lo			-172,00000	0,00000	-172,00000	0,00000
6	596212210	m2	357,42	45 392,34	0,00	45 392,34	0,00
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací			127,00000	0,00000	127,00000	0,00000
7	592450380	m2	162,55	-27 308,89	0,00	-27 308,89	0,00
	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní			-168,00300	0,00000	-168,00300	0,00000
8	59245264R	m2	580,00	14 935,00	0,00	14 935,00	0,00
	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDA			25,75000	0,00000	25,75000	0,00000
9	592452670	m2	301,20	-7 507,71	0,00	-7 507,71	0,00
	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná			-24,92600	0,00000	-24,92600	0,00000
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**			**40 683,54**	**0,00**	**40 683,54**	**0,00**
10	917862111R00	m	403,90	23 830,10	0,00	23 830,10	0,00
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním			59,00000	0,00000	59,00000	0,00000
11	919731114R00	m	63,27	1 771,56	0,00	1 771,56	0,00
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části kom			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
12	919731121R00	m	52,72	1 476,16	0,00	1 476,16	0,00
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části kom			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
13	919735111R00	m	101,40	2 839,20	0,00	2 839,20	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
14	592172200	kus	60,68	245,15	0,00	245,15	0,00
	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník parkový Standard 100			4,04000	0,00000	4,04000	0,00000
15	592174600	kus	95,77	5 706,93	0,00	5 706,93	0,00
	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 1			59,59000	0,00000	59,59000	0,00000
16	916231213	m	355,49	1 421,96	0,00	1 421,96	0,00
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplně			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
17	919112111	m	66,64	1 865,92	0,00	1 865,92	0,00
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
18	919122132	m	54,52	1 526,56	0,00	1 526,56	0,00
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo ži			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
998	**Přesun hmot**			**7 699,39**	**0,00**	**7 699,39**	**0,00**
19	998225111R00	t	74,98	7 699,39	0,00	7 699,39	0,00
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betono			102,68586	0,00000	102,68586	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/01	A - STL plynovod PE 90			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**141 588,94**	**135 588,94**	**6 000,00**	**0,00**
1	131203102	m3	650,00	624,00	624,00	0,00	0,00
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.			0,96000	0,96000	0,00000	0,00000
2	132201111R00	m3	230,50	13 146,57	13 146,57	0,00	0,00
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3			57,03500	57,03500	0,00000	0,00000
3	132201119R00	m3	236,50	3 372,25	3 372,25	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			14,25900	14,25900	0,00000	0,00000
4	162701105R00	m3	220,00	12 758,90	12 758,90	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			57,99500	57,99500	0,00000	0,00000
5	354413T10I10	m3	20,00	1 159,90	1 159,90	0,00	0,00
	Uložení sypaniny na skládky			57,99500	57,99500	0,00000	0,00000
6	171201211	t	120,00	12 526,92	12 526,92	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			104,39100	104,39100	0,00000	0,00000
7	451573111R00	m3	949,00	6 595,55	6 595,55	0,00	0,00
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku			6,95000	6,95000	0,00000	0,00000
8	175111101	m3	280,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			20,85000	20,85000	0,00000	0,00000
9	583373020	t	450,00	23 643,90	23 643,90	0,00	0,00
	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16			52,54200	52,54200	0,00000	0,00000
10	564861113R00	m2	226,50	15 198,15	15 198,15	0,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm			67,10000	67,10000	0,00000	0,00000
11	564861114R00	m2	236,50	15 869,15	15 869,15	0,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm - celková mocnost vrstvy 450 mm			67,10000	67,10000	0,00000	0,00000
12	566901134	m2	1 250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl.			4,80000	0,00000	4,80000	0,00000
13	583441710	t	410,00	24 315,05	24 315,05	0,00	0,00
	štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32			59,30500	59,30500	0,00000	0,00000
14	115101201R00	hod	90,10	540,60	540,60	0,00	0,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
5	**Komunikace**			**23 243,09**	**15 701,99**	**7 541,10**	**0,00**
15	9197351121	m	95,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
16	9197351241	m	160,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
17	113108310R00	m2	181,00	912,24	912,24	0,00	0,00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm			5,04000	5,04000	0,00000	0,00000
18	113109330R00	m2	1 018,00	5 130,72	5 130,72	0,00	0,00
	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm			5,04000	5,04000	0,00000	0,00000
19	113107550R00	m2	774,00	3 900,96	3 900,96	0,00	0,00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm			5,04000	5,04000	0,00000	0,00000
20	997221611	t	79,30	559,94	559,94	0,00	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			7,06100	7,06100	0,00000	0,00000
21	979082213R00	t	42,70	301,50	301,50	0,00	0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			7,06100	7,06100	0,00000	0,00000
22	979082219R00	t	10,90	692,68	692,68	0,00	0,00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			63,54900	63,54900	0,00000	0,00000
23	997221815	t	237,24	597,84	597,84	0,00	0,00
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)			2,52000	2,52000	0,00000	0,00000
24	9972218451	t	450,00	410,40	410,40	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovn			0,91200	0,91200	0,00000	0,00000
25	997221855	t	177,93	645,71	645,71	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			3,62900	3,62900	0,00000	0,00000
26	566905111R00	m2	462,00	2 328,48	0,00	2 328,48	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/01	A - STL plynovod PE 90			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
27	577141212R00	m2	331,00	1 668,24	0,00	1 668,24	0,00
	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
28	573211111R00	m2	13,40	67,54	0,00	67,54	0,00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
29	577113114R00	m2	358,50	1 806,84	0,00	1 806,84	0,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemo			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
30	9191121111	m	85,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
31	9191211111	m	82,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsn			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**8 744,00**	**8 744,00**	**0,00**	**0,00**
32	899721111R00	m	49,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC			140,00000	140,00000	0,00000	0,00000
33	899722113	m	12,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm			157,00000	157,00000	0,00000	0,00000
23-M	**Montáže potrubí**			**129 932,20**	**129 932,20**	**0,00**	**0,00**
34	230205051	m	405,00	54 351,00	54 351,00	0,00	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90			134,20000	134,20000	0,00000	0,00000
35	286139420	m	421,00	56 498,20	56 498,20	0,00	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 90 x 5,4 mm			134,20000	134,20000	0,00000	0,00000
36	230205255	kus	469,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
37	286149690R	kus	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00
	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 110-90			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
38	286159750	kus	338,00	676,00	676,00	0,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
39	230205251	kus	413,00	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
40	286159740	kus	494,00	988,00	988,00	0,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
41	286145910R	kus	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00
	elektrozáslepka SDR11, PE100, PN 16, d 90			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
42	286140260R	kus	1 496,00	5 984,00	5 984,00	0,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 90-32			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
43	286140270R	kus	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 90-50			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
10	**Plynovodní přípojky**			**28 177,70**	**28 177,70**	**0,00**	**0,00**
44	230205035	m	127,00	1 460,50	1 460,50	0,00	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50			11,50000	11,50000	0,00000	0,00000
45	286139230	m	200,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 50 x 4,6 mm			11,50000	11,50000	0,00000	0,00000
46	230205025	m	111,00	2 397,60	2 397,60	0,00	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32			21,60000	21,60000	0,00000	0,00000
47	286139210	m	111,00	2 397,60	2 397,60	0,00	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm			21,60000	21,60000	0,00000	0,00000
48	230200005R00	m	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání DN 40 (1 1/2")			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
49	230205235	kus	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
50	286159710	kus	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
51	230200003R00	m	625,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/01	A - STL plynovod PE 90			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání do DN 25 (1")			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
52	230205225	kus	255,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
53	286159690	kus	154,00	616,00	616,00	0,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
54	230040008R00	kus	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 40			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
55	551389550	kus	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
56	230040006R00	kus	165,00	660,00	660,00	0,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 25			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
57	551389540R	kus	2 258,00	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/01/06118/02/(A - STL plynovod PE 90 - změna napojení				

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
10	**Plynovodní přípojky**			**7 790,00**	**0,00**	**7 790,00**	**0,00**
1	230040007R00	kus	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 32			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	230200005R00	m	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání DN 40 (1 1/2")			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	230205031	m	123,00	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 40			11,50000	0,00000	11,50000	0,00000
4	230205231	kus	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
5	286139220	m	159,00	1 828,50	0,00	1 828,50	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm			11,50000	0,00000	11,50000	0,00000
6	286159700	kus	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
7	551389550	kus	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
23-M	**Montáže potrubí**			**42 009,26**	**0,00**	**42 009,26**	**0,00**
8	230205251	ks	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
9	230205255	ks	469,00	-1 407,00	0,00	-1 407,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			-3,00000	0,00000	-3,00000	0,00000
10	230205255,1	ks	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
	Provedení propoje bezodstávkovou technologií pomocí armatury AKHP			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	286140270R	kus	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 90-40			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
12	286149690,1	ks	42 904,26	42 904,26	0,00	42 904,26	0,00
	AKHP - souprava kul.kohoutu pro navrtání za tlaku d110/90			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
13	286149690R	ks	3 679,00	-3 679,00	0,00	-3 679,00	0,00
	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 110-90			-1,00000	0,00000	-1,00000	0,00000
14	286159750	kus	338,00	-676,00	0,00	-676,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110			-2,00000	0,00000	-2,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/02	B - STL plynovod PE 63			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			231 441,78	225 441,78	6 000,00	0,00
1	131203102	m3	650,00	624,00	624,00	0,00	0,00
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.			0,96000	0,96000	0,00000	0,00000
2	132201111R00	m3	230,50	22 071,07	22 071,07	0,00	0,00
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3			95,75300	95,75300	0,00000	0,00000
3	132201119R00	m3	236,50	5 661,34	5 661,34	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			23,93800	23,93800	0,00000	0,00000
4	356212T10I10	m3	220,00	21 276,86	21 276,86	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			96,71300	96,71300	0,00000	0,00000
5	354413T10I10	m3	20,00	1 934,26	1 934,26	0,00	0,00
	Uložení sypaniny na skládky			96,71300	96,71300	0,00000	0,00000
6	171201211	t	120,00	20 889,96	20 889,96	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			174,08300	174,08300	0,00000	0,00000
7	175111101	m3	280,00	9 664,20	9 664,20	0,00	0,00
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			34,51500	34,51500	0,00000	0,00000
8	451573111R00	m3	949,00	10 918,25	10 918,25	0,00	0,00
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku			11,50500	11,50500	0,00000	0,00000
9	583373020	t	450,00	39 140,10	39 140,10	0,00	0,00
	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16			86,97800	86,97800	0,00000	0,00000
10	564861113R00	m2	226,50	25 515,23	25 515,23	0,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm			112,65000	112,65000	0,00000	0,00000
11	564861114R00	m2	236,50	26 641,73	26 641,73	0,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm - celková mocnost vrstvy 450 mm			112,65000	112,65000	0,00000	0,00000
12	566901134	m2	1 250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl.			4,80000	0,00000	4,80000	0,00000
13	583441710	t	410,00	40 203,78	40 203,78	0,00	0,00
	štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32			98,05800	98,05800	0,00000	0,00000
14	115101201R00	hod	90,10	901,00	901,00	0,00	0,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
5	Komunikace			27 214,61	15 701,99	11 512,62	0,00
15	9197351121	m	95,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
16	9197351241	m	160,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
17	113107042	m2	181,00	912,24	912,24	0,00	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech			5,04000	5,04000	0,00000	0,00000
18	113107032	m2	1 018,00	5 130,72	5 130,72	0,00	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při p			5,04000	5,04000	0,00000	0,00000
19	113107025	m2	774,00	3 900,96	3 900,96	0,00	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm p			5,04000	5,04000	0,00000	0,00000
20	997221611	t	79,30	559,94	559,94	0,00	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			7,06100	7,06100	0,00000	0,00000
21	9972215511	t	42,70	301,50	301,50	0,00	0,00
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km			7,06100	7,06100	0,00000	0,00000
22	997221569	t	10,90	692,68	692,68	0,00	0,00
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů			63,54900	63,54900	0,00000	0,00000
23	997221815	t	237,24	597,84	597,84	0,00	0,00
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)			2,52000	2,52000	0,00000	0,00000
24	9972218451	t	450,00	410,40	410,40	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovn			0,91200	0,91200	0,00000	0,00000
25	997221855	t	177,93	645,71	645,71	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			3,62900	3,62900	0,00000	0,00000
26	566901173	m2	1 250,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/02	B - STL plynovod PE 63			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena / Množství	Od počátku Cena / Množství	Za období Cena / Množství	Zbývá Cena / Množství
	Název						
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř.			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
27	577143111	m2	331,00	1 668,24	0,00	1 668,24	0,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemod			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
28	573211111R00	m2	13,40	67,54	0,00	67,54	0,00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
29	577113114R00	m2	358,50	1 806,84	0,00	1 806,84	0,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemo			5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
30	9191121111	m	85,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
31	9191211111	m	82,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsn			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**15 375,00**	**15 375,00**	**0,00**	**0,00**
32	899721111R00	m	49,00	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC			231,00000	231,00000	0,00000	0,00000
33	899722113	m	12,00	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm			338,00000	338,00000	0,00000	0,00000
23-M	**Montáže potrubí**			**131 634,00**	**131 634,00**	**0,00**	**0,00**
34	230205042	m	196,00	44 158,80	44 158,80	0,00	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63			225,30000	225,30000	0,00000	0,00000
35	286139240	m	324,00	72 997,20	72 997,20	0,00	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm			225,30000	225,30000	0,00000	0,00000
36	230205255	kus	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
37	286140310	kus	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00
	navrtávací přípojkový T- kus 110-63			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
38	230205242	kus	363,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			9,00000	9,00000	0,00000	0,00000
39	286159720	kus	282,00	846,00	846,00	0,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
40	286145910R1	kus	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00
	elektrozáslepka SDR11, PE100, PN 16, d 63			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
41	286140000	kus	1 363,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 63-32			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
42	286140010	kus	1 659,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 63-40			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
10	**Plynovodní přípojky**			**26 703,20**	**26 703,20**	**0,00**	**0,00**
43	230205031	m	123,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 40			10,80000	10,80000	0,00000	0,00000
44	286139220	m	159,00	1 717,20	1 717,20	0,00	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm			10,80000	10,80000	0,00000	0,00000
45	230205025	m	116,00	1 879,20	1 879,20	0,00	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32			16,20000	16,20000	0,00000	0,00000
46	286139210	m	117,00	1 895,40	1 895,40	0,00	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm			16,20000	16,20000	0,00000	0,00000
47	230200004R00	m	679,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání DN 32 (1 1/4")			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
48	230205231	kus	288,00	576,00	576,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
49	286159700	kus	178,00	356,00	356,00	0,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
50	230200003R00	m	651,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání do DN 25 (1")			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
51	230205225	kus	266,00	798,00	798,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/02	B - STL plynovod PE 63			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
52	286159690	kus	163,00	489,00	489,00	0,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
53	230040007R00	kus	199,00	398,00	398,00	0,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 32			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
54	551389550	kus	3 190,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
55	230040006R00	kus	173,00	519,00	519,00	0,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 25			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
56	551389540R	kus	2 352,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/03	C - STL plynovodní přípoj...			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**19 833,83**	**15 014,64**	**4 819,19**	**0,00**
1	131203102	m3	950,00	364,80	364,80	0,00	0,00
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.			0,38400	0,38400	0,00000	0,00000
2	132201111R00	m3	230,50	754,43	754,43	0,00	0,00
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3			3,27300	3,27300	0,00000	0,00000
3	132201119R00	m3	236,50	193,46	193,46	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			0,81800	0,81800	0,00000	0,00000
4	356212T10I10	m3	220,00	900,02	900,02	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			4,09100	4,09100	0,00000	0,00000
5	354413T10I10	m3	20,00	81,82	81,82	0,00	0,00
	Uložení sypaniny na skládky			4,09100	4,09100	0,00000	0,00000
6	171201211	t	120,00	883,68	883,68	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			7,36400	7,36400	0,00000	0,00000
7	451573111R00	m3	949,00	456,47	456,47	0,00	0,00
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku			0,48100	0,48100	0,00000	0,00000
8	175111101	m3	280,00	404,04	404,04	0,00	0,00
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m			1,44300	1,44300	0,00000	0,00000
9	583373020	t	450,00	1 636,20	1 636,20	0,00	0,00
	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16			3,63600	3,63600	0,00000	0,00000
10	566901134	m2	1 250,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl.			1,92000	1,92000	0,00000	0,00000
11	583441710	t	410,00	363,26	363,26	0,00	0,00
	štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-32			0,88600	0,88600	0,00000	0,00000
12	9197351121	m	95,00	408,50	408,50	0,00	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm			4,30000	4,30000	0,00000	0,00000
13	9197351241	m	160,00	688,00	688,00	0,00	0,00
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm			4,30000	4,30000	0,00000	0,00000
14	113107042	m2	181,00	380,10	380,10	0,00	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech			2,10000	2,10000	0,00000	0,00000
15	113107032	m2	1 018,00	2 137,80	2 137,80	0,00	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při p			2,10000	2,10000	0,00000	0,00000
16	113107025	m2	774,00	1 625,40	1 625,40	0,00	0,00
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm p			2,10000	2,10000	0,00000	0,00000
17	997221611	t	79,30	233,30	233,30	0,00	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			2,94200	2,94200	0,00000	0,00000
18	9972215511	t	42,70	125,62	125,62	0,00	0,00
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km			2,94200	2,94200	0,00000	0,00000
19	997221569	t	10,90	288,61	288,61	0,00	0,00
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů			26,47800	26,47800	0,00000	0,00000
20	997221815	t	237,24	249,10	249,10	0,00	0,00
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)			1,05000	1,05000	0,00000	0,00000
21	9972218451	t	450,00	171,00	171,00	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovn			0,38000	0,38000	0,00000	0,00000
22	997221855	t	177,93	269,03	269,03	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			1,51200	1,51200	0,00000	0,00000
23	566901173	m2	1 250,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř.			2,10000	0,00000	2,10000	0,00000
24	577143111	m2	331,00	695,10	0,00	695,10	0,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemod			2,10000	0,00000	2,10000	0,00000
25	573211111R00	m2	13,40	28,14	0,00	28,14	0,00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2			2,10000	0,00000	2,10000	0,00000
26	577113114R00	m2	358,50	752,85	0,00	752,85	0,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemo			2,10000	0,00000	2,10000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 02	STL plynovod			
Rozpočet:	06118/02/03	C - STL plynovodní přípoj...			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
27	9191121111	m	85,00	365,50	0,00	365,50	0,00
	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v			4,30000	0,00000	4,30000	0,00000
28	9191211111	m	82,00	352,60	0,00	352,60	0,00
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsn			4,30000	0,00000	4,30000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**626,20**	**626,20**	**0,00**	**0,00**
29	899721111R00	m	49,00	519,40	519,40	0,00	0,00
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC			10,60000	10,60000	0,00000	0,00000
30	899722113	m	12,00	106,80	106,80	0,00	0,00
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm			8,90000	8,90000	0,00000	0,00000
23-M	**Montáže potrubí**			**21 830,00**	**21 830,00**	**0,00**	**0,00**
31	230205255	kus	19 161,00	19 161,00	19 161,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
32	286140280R	kus	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00
	navrtávací přípojkový T-kus, d 110-32			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
10	**Plynovodní přípojky**			**9 637,80**	**9 637,80**	**0,00**	**0,00**
33	230205025	m	186,00	1 934,40	1 934,40	0,00	0,00
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32			10,40000	10,40000	0,00000	0,00000
34	286139210	m	186,00	1 934,40	1 934,40	0,00	0,00
	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm			10,40000	10,40000	0,00000	0,00000
35	230200003R00	m	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00
	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání do DN 25 (1")			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
36	230205225	kus	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojko			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
37	286159690	kus	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
38	230040006R00	kus	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
	Montáž trubní díly závitové DN 25			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
39	551389540R	kus	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00
	kulový kohout ISIFLO, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R95			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 03	SO 03 - Vodovod			
Rozpočet:	06118/03/01	Vodovod			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**203 809,80**	**203 809,80**	**0,00**	**0,00**
1	115101201R00	h	90,10	1 261,40	1 261,40	0,00	0,00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l			14,00000	14,00000	0,00000	0,00000
2	113108310R00	m2	181,00	905,00	905,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
3	113107113R00	m2	161,00	805,00	805,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
4	132201212R00	m3	74,00	20 165,00	20 165,00	0,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ			272,50000	272,50000	0,00000	0,00000
5	132301212R00	m3	161,00	43 872,50	43 872,50	0,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			272,50000	272,50000	0,00000	0,00000
6	132201219R00	m3	15,00	4 087,50	4 087,50	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			272,50000	272,50000	0,00000	0,00000
7	132301219R00	m3	32,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			272,50000	272,50000	0,00000	0,00000
8	151101101R00	m2	10,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m			1 430,00000	1 430,00000	0,00000	0,00000
9	151101111R00	m2	5,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			1 430,00000	1 430,00000	0,00000	0,00000
10	161101101R00	m3	53,00	28 885,00	28 885,00	0,00	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			545,00000	545,00000	0,00000	0,00000
11	162201102R00	m3	20,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			545,00000	545,00000	0,00000	0,00000
12	162301102R00	m3	75,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m			88,00000	88,00000	0,00000	0,00000
13	171201101R00	m3	24,30	2 138,40	2 138,40	0,00	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			88,00000	88,00000	0,00000	0,00000
14	174101101R00	m3	60,00	29 820,00	29 820,00	0,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			497,00000	497,00000	0,00000	0,00000
15	175100020RA0	m3	550,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem			44,00000	44,00000	0,00000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**51 200,00**	**46 080,00**	**5 120,00**	**0,00**
16	452313141R00	m3	2 000,00	18 000,00	16 200,00	1 800,00	0,00
	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20			9,00000	8,10000	0,90000	0,00000
17	452353101R00	m2	350,00	11 200,00	10 080,00	1 120,00	0,00
	Bednění bloků pod potrubí			32,00000	28,80000	3,20000	0,00000
18	451573111R00	m3	550,00	22 000,00	19 800,00	2 200,00	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			40,00000	36,00000	4,00000	0,00000
5	**Komunikace**			**5 999,50**	**0,00**	**5 999,50**	**0,00**
19	577112113RT2	m2	394,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
20	573211111R00	m2	13,40	67,00	0,00	67,00	0,00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
21	577152213RT3	m2	502,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00
	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm plochy 101-200 m2			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
22	561251111R00	m2	113,00	565,00	0,00	565,00	0,00
	Podklad ze zeminy stabil. cem.S II,Road Mix,15 cm			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
23	564851111R00	m2	177,50	887,50	0,00	887,50	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**724 942,90**	**681 817,90**	**43 125,00**	**0,00**
24	871311121R00	m	98,10	46 597,50	46 597,50	0,00	0,00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm			475,00000	475,00000	0,00000	0,00000
25	871251121R00	m	72,50	34 437,50	34 437,50	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 03	SO 03 - Vodovod			
Rozpočet:	06118/03/01	Vodovod			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm			475,00000	475,00000	0,00000	0,00000
26	877312121R00	kus	189,50	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00
	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
27	891261111R00	kus	856,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
28	891267211R00	kus	902,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00
	Montáž hydrantů nadzemních DN 100			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
29	891311111R00	kus	988,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
30	857701104R00	kus	933,00	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00
	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
31	857601102R00	kus	458,50	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
32	857601104R00	kus	625,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150			14,00000	14,00000	0,00000	0,00000
33	899721111R00	m	10,90	5 395,50	5 395,50	0,00	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			495,00000	495,00000	0,00000	0,00000
34	850315121R00	kus	3 495,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00
	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
35	892351111R00	m	15,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200			495,00000	0,00000	495,00000	0,00000
36	892353111R00	m	42,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00
	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200			495,00000	0,00000	495,00000	0,00000
37	892372111R00	úsek	2 100,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
38	899713111R00	kus	465,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00
	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
39	111111	ks	2 753,10	5 506,20	5 506,20	0,00	0,00
	T kus litinový DN 150			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
40	111112	ks	2 622,90	10 491,60	10 491,60	0,00	0,00
	T kus litinový DN 150/100			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
41	111112	ks	2 622,90	36 720,60	36 720,60	0,00	0,00
	T kus litinový DN 150/100			14,00000	14,00000	0,00000	0,00000
42	111124	ks	6 667,50	40 005,00	40 005,00	0,00	0,00
	Šoupe E2 DN150 Hawle			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
43	111125	ks	4 191,60	16 766,40	16 766,40	0,00	0,00
	Šoupě E2 DN100 Hawle			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
44	111114	ks	3 475,50	27 804,00	27 804,00	0,00	0,00
	Synoflex 7994 DN100 PN16 Hawle			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
45	111115	ks	1 480,50	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00
	Patkové koleno DN100			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
46	111116	ks	1 455,30	5 821,20	5 821,20	0,00	0,00
	TP 500 DN100			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
47	111117	ks	1 134,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00
	Zemní souprava teleskopická			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
48	111118	ks	468,30	4 683,00	4 683,00	0,00	0,00
	Poklop šoupátkový			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
49	111119	ks	105,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	Podkladová deska pod poklop šoupátkový			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
50	111120	m	7,35	3 638,25	3 638,25	0,00	0,00
	Identifikační vodič pr.2,5 mm			495,00000	495,00000	0,00000	0,00000
51	111121	ks	33 665,10	134 660,40	134 660,40	0,00	0,00
	Hydrant nadzemní DN 100 Hawle			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 03	SO 03 - Vodovod			
Rozpočet:	06118/03/01	Vodovod			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
52	111122	m	429,45	203 988,75	203 988,75	0,00	0,00
	Potrubí PE100RC, 160x14,6 mm, SDR 11			475,00000	475,00000	0,00000	0,00000
53	111123	m	201,60	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00
	Potrubí PE100RC, 110x10 mm, SDR 11			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
54	111124	ks	6 667,50	40 005,00	40 005,00	0,00	0,00
	Šoupe E2 DN150 Hawle			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
91	**Doplňující práce na komunikaci**			**3 134,24**	**1 519,44**	**1 614,80**	**0,00**
55	919723111R00	m	123,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00
	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm			11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
56	919723212R00	m	23,80	261,80	0,00	261,80	0,00
	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla			11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
57	979082213R00	t	42,70	51,24	51,24	0,00	0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			1,20000	1,20000	0,00000	0,00000
58	979087212R00	t	124,50	149,40	149,40	0,00	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky			1,20000	1,20000	0,00000	0,00000
59	979082219R00	t	10,90	130,80	130,80	0,00	0,00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
60	979990113R00	t	990,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt			1,20000	1,20000	0,00000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**61 323,56**	**58 257,37**	**3 066,19**	**0,00**
61	VRN0	%	989 089,60	31 650,87	30 068,32	1 582,55	0,00
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03200	0,03040	0,00160	0,00000
62	005121 R	%	989 089,60	29 672,69	28 189,05	1 483,64	0,00
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02850	0,00150	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 03	SO 03 - Vodovod			
Rozpočet:	06118/03/01/06118/03/(	Vodovod - odbočka III.etapa			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
8	**Trubní vedení**			**13 048,90**	**0,00**	**13 048,90**	**0,00**
1	891311111R00	kus	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	857701104R00	kus	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00
	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	111111	ks	2 753,10	2 753,10	0,00	2 753,10	0,00
	T kus litinový DN 150			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	111117	ks	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00
	Zemní souprava teleskopická			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
5	111118	ks	468,30	468,30	0,00	468,30	0,00
	Poklop šoupátkový			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
6	111119	ks	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	Podkladová deska pod poklop šoupátkový			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
7	111124	ks	6 667,50	6 667,50	0,00	6 667,50	0,00
	Šoupe E2 DN150 Hawle			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 03-01	SO 03-01 - Vodovodní přípojky			
Rozpočet:	06118/03/02	Vodovodní přípojky			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**42 503,95**	**42 503,95**	**0,00**	**0,00**
1	132201212R00	m3	147,50	4 793,75	4 793,75	0,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ			32,50000	32,50000	0,00000	0,00000
2	132301212R00	m3	322,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			32,50000	32,50000	0,00000	0,00000
3	132201219R00	m3	30,90	988,80	988,80	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			32,00000	32,00000	0,00000	0,00000
4	132301219R00	m3	63,20	2 022,40	2 022,40	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			32,00000	32,00000	0,00000	0,00000
5	151101101R00	m2	10,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m			162,00000	162,00000	0,00000	0,00000
6	151101111R00	m2	5,00	810,00	810,00	0,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			162,00000	162,00000	0,00000	0,00000
7	161101101R00	m3	105,50	6 857,50	6 857,50	0,00	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			65,00000	65,00000	0,00000	0,00000
8	162201102R00	m3	40,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			65,00000	65,00000	0,00000	0,00000
9	162301102R00	m3	75,00	375,00	375,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
10	171201101R00	m3	24,30	121,50	121,50	0,00	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
11	174101101R00	m3	60,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
12	175100020RA0	m3	550,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**43 460,00**	**43 460,00**	**0,00**	**0,00**
13	452313141R00	m3	2 545,00	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00
	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
14	452353101R00	m2	381,50	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00
	Bednění bloků pod potrubí			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
15	451573111R00	m3	550,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**166 633,50**	**137 563,50**	**29 070,00**	**0,00**
16	871241121R00	m	53,70	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00
	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
17	877252121R00	kus	137,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
18	891241111R00	kus	672,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
19	891319111R00	kus	1 372,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00
	Montáž navrtávacích pasů DN 150			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
20	899721111R00	m	10,90	654,00	654,00	0,00	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
21	892351111R00	m	15,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
22	892353111R00	m	42,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00
	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
23	892372111R00	úsek	2 100,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
24	899713111R00	kus	465,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00
	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
25	111112	ks	1 974,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00
	Synoflex 7994 DN80 PN16 Hawle			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 03-01	SO 03-01 - Vodovodní přípojky			
Rozpočet:	06118/03/02	Vodovodní přípojky			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
26	111124	ks	2 575,65	25 756,50	25 756,50	0,00	0,00
	Navrtávací pas s přírubou pro PE 160/80 Hawle			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
27	111125	ks	3 571,05	35 710,50	35 710,50	0,00	0,00
	Šoupě E2 DN80 Hawle			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
28	111117	ks	1 134,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00
	Zemní souprava teleskopická			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
29	111118	ks	468,30	4 683,00	4 683,00	0,00	0,00
	Poklop šoupátkový			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
30	111119	ks	105,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	Podkladová deska pod poklop šoupátkový			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
31	111120	m	7,35	441,00	441,00	0,00	0,00
	Identifikační vodič pr.2,5 mm			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
32	111123	m	145,95	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00
	Potrubí PE100RC, 90x8,2 mm, SDR 11			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
33	111126	ks	439,95	4 399,50	4 399,50	0,00	0,00
	záslepka elektro DN80			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**16 418,55**	**14 776,69**	**1 641,86**	**0,00**
34	VRN0	%	252 593,00	8 840,76	7 956,68	884,08	0,00
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,03150	0,00350	0,00000
35	005121R	%	252 593,00	7 577,79	6 820,01	757,78	0,00
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02700	0,00300	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace			
Rozpočet:	06118/04/01	Splašková kanalizace			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**1 100 588,60**	**1 064 152,16**	**36 436,44**	**0,00**
1	115101201R00	h	90,10	1 802,00	901,00	901,00	0,00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l			20,00000	10,00000	10,00000	0,00000
2	113108310R00	m2	181,00	2 896,00	1 448,00	1 448,00	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			16,00000	8,00000	8,00000	0,00000
3	113107113R00	m2	161,00	2 576,00	1 288,00	1 288,00	0,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm			16,00000	8,00000	8,00000	0,00000
4	132301212R00	m3	180,00	257 400,00	249 678,00	7 722,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			1 430,00000	1 387,10000	42,90000	0,00000
5	132301219R00	m3	38,00	27 170,00	26 354,90	815,10	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			715,00000	693,55000	21,45000	0,00000
6	151101102R00	m2	12,00	13 080,00	12 687,60	392,40	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			1 090,00000	1 057,30000	32,70000	0,00000
7	151101112R00	m2	5,00	5 450,00	5 286,50	163,50	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			1 090,00000	1 057,30000	32,70000	0,00000
8	161101102R00	m3	103,00	147 290,00	142 871,30	4 418,70	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			1 430,00000	1 387,10000	42,90000	0,00000
9	162201102R00	m3	24,00	34 320,00	33 290,40	1 029,60	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			1 430,00000	1 387,10000	42,90000	0,00000
10	162301102R14	m3	45,00	9 990,00	9 690,30	299,70	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3			222,00000	215,34000	6,66000	0,00000
11	171201101R00	m3	24,30	5 394,60	5 232,76	161,84	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			222,00000	215,34000	6,66000	0,00000
12	175100020RAA	m3	550,00	95 700,00	92 829,00	2 871,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			174,00000	168,78000	5,22000	0,00000
13	58337368R	T	220,00	425 040,00	412 288,80	12 751,20	0,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			1 932,00000	1 874,04000	57,96000	0,00000
14	174101101R00	m3	60,00	72 480,00	70 305,60	2 174,40	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			1 208,00000	1 171,76000	36,24000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**26 400,00**	**25 608,00**	**792,00**	**0,00**
15	451573111R00	m3	550,00	26 400,00	25 608,00	792,00	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			48,00000	46,56000	1,44000	0,00000
5	**Komunikace**			**19 198,40**	**0,00**	**19 198,40**	**0,00**
16	577112113RT2	m2	394,00	6 304,00	0,00	6 304,00	0,00
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
17	573211111R00	m2	13,40	214,40	0,00	214,40	0,00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
18	577152213RT3	m2	502,00	8 032,00	0,00	8 032,00	0,00
	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm plochy 101-200 m2			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
19	561251111R00	m2	113,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00
	Podklad ze zeminy stabil. cem.S II,Road Mix,15 cm			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
20	564851111R00	m2	177,50	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**471 778,00**	**434 101,52**	**37 676,48**	**0,00**
21	877375121RT2	kus	2 660,00	5 320,00	2 660,00	2 660,00	0,00
	Vysazení šachty na stávajícím potrubí			2,00000	1,00000	1,00000	0,00000
22	894411121R00	kus	12 060,00	156 780,00	144 720,00	12 060,00	0,00
	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300			13,00000	12,00000	1,00000	0,00000
23	871373121R00	m	40,00	15 600,00	15 104,00	496,00	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300			390,00000	377,60000	12,40000	0,00000
24	1265166	m	431,55	3 452,40	1 726,20	1 726,20	0,00
	potrubí PVC DN300 SN8			8,00000	4,00000	4,00000	0,00000
25	1196161	m	711,90	271 945,80	265 866,17	6 079,63	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace			
Rozpočet:	06118/04/01	Splašková kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
	Potrubí Ultra Rib 2 PP, 335/300, SN10			382,00000	373,46000	8,54000	0,00000
26	899711121R00	m	10,90	4 163,80	4 025,15	138,65	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			382,00000	369,28000	12,72000	0,00000
27	892581111R00	m	16,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou			382,00000	0,00000	382,00000	0,00000
28	892855115R00	m	22,00	8 404,00	0,00	8 404,00	0,00
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m			382,00000	0,00000	382,00000	0,00000
91	**Doplňující práce na komunikaci**			**12 366,82**	**4 698,24**	**7 668,58**	**0,00**
29	919723111R00	m	123,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm			18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
30	919723212R00	m	23,80	428,40	0,00	428,40	0,00
	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla			18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
31	979082213R00	t	42,70	327,94	0,00	327,94	0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			7,68000	0,00000	7,68000	0,00000
32	979087212R00	t	124,50	956,16	478,08	478,08	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky			7,68000	3,84000	3,84000	0,00000
33	979082219R00	t	10,90	837,12	418,56	418,56	0,00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			76,80000	38,40000	38,40000	0,00000
34	979990113R00	t	990,00	7 603,20	3 801,60	3 801,60	0,00
	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt			7,68000	3,84000	3,84000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**114 697,08**	**97 051,37**	**17 645,71**	**0,00**
35	VRN0	%	1 764 570,45	61 759,97	49 407,97	12 352,00	0,00
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,02800	0,00700	0,00000
36	005121 R	%	1 764 570,45	52 937,11	47 643,40	5 293,71	0,00
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02700	0,00300	0,00000
8	**Trubní vedení**			**134 234,10**	**123 908,40**	**10 325,70**	**0,00**
37	š8.01	ks	10 325,70	134 234,10	123 908,40	10 325,70	0,00
	Šachtové dílce			13,00000	12,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04	SO 04 - Splašková kanalizace			
Rozpočet:	06118/04/01/06118/04/(	Splašková kanalizace - sanace komunikace ul. Inovační			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**275 033,05**	**0,00**	**275 033,05**	**0,00**
1	113107113R00	m2	161,00	4 662,56	0,00	4 662,56	0,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm			28,96000	0,00000	28,96000	0,00000
2	113108310R00	m2	181,00	5 241,76	0,00	5 241,76	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			28,96000	0,00000	28,96000	0,00000
3	132301212R00	m3	180,00	19 928,74	0,00	19 928,74	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			110,71520	0,00000	110,71520	0,00000
4	132301219R00	m3	38,00	2 103,59	0,00	2 103,59	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			55,35760	0,00000	55,35760	0,00000
5	161101102R00	m3	103,00	11 403,67	0,00	11 403,67	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			110,71520	0,00000	110,71520	0,00000
6	162201102R00	m3	24,00	2 657,16	0,00	2 657,16	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			110,71520	0,00000	110,71520	0,00000
7	174101101R00	m3	60,00	5 144,11	0,00	5 144,11	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			85,73520	0,00000	85,73520	0,00000
8	175100020RAA	m3	506,00	11 174,50	0,00	11 174,50	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			22,08400	0,00000	22,08400	0,00000
9	58337368R	T	220,00	9 716,96	0,00	9 716,96	0,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			44,16800	0,00000	44,16800	0,00000
10	59691002.AR	t	290,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00
	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm			700,00000	0,00000	700,00000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**1 465,38**	**0,00**	**1 465,38**	**0,00**
11	451573111R00	m3	506,00	1 465,38	0,00	1 465,38	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			2,89600	0,00000	2,89600	0,00000
5	**Komunikace**			**44 208,22**	**0,00**	**44 208,22**	**0,00**
12	561251111R00	m2	113,00	-1 808,00	0,00	-1 808,00	0,00
	Podklad ze zeminy stabil. cem.S II,Road Mix,15 cm			-16,00000	0,00000	-16,00000	0,00000
13	564851111R00	m2	177,50	-2 840,00	0,00	-2 840,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm			-16,00000	0,00000	-16,00000	0,00000
14	567122114R00	m2	281,50	22 520,00	0,00	22 520,00	0,00
	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm			80,00000	0,00000	80,00000	0,00000
15	573211111R00	m2	13,40	388,06	0,00	388,06	0,00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			28,96000	0,00000	28,96000	0,00000
16	577112113RT2	m2	394,00	11 410,24	0,00	11 410,24	0,00
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2			28,96000	0,00000	28,96000	0,00000
17	577152213RT3	m2	502,00	14 537,92	0,00	14 537,92	0,00
	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm plochy 101-200 m2			28,96000	0,00000	28,96000	0,00000
91	**Doplňující práce na komunikaci**			**-2 679,28**	**0,00**	**-2 679,28**	**0,00**
18	919723111R00	m	123,00	-5 166,00	0,00	-5 166,00	0,00
	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm			-42,00000	0,00000	-42,00000	0,00000
19	919723212R00	m	23,80	-999,60	0,00	-999,60	0,00
	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla			-42,00000	0,00000	-42,00000	0,00000
20	979082213R00	t	42,70	890,35	0,00	890,35	0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			20,85120	0,00000	20,85120	0,00000
21	979082219R00	t	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	979087212R00	t	124,50	2 595,97	0,00	2 595,97	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky			20,85120	0,00000	20,85120	0,00000
23	979990113R00	t	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační přípojky			
Rozpočet:	06118/04/02	Splaškové kanalizační přípojky			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**158 872,50**	**158 872,50**	**0,00**	**0,00**
1	132301212R00	m3	225,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			190,00000	190,00000	0,00000	0,00000
2	132301219R00	m3	44,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			95,00000	95,00000	0,00000	0,00000
3	151101102R00	m2	12,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			190,00000	190,00000	0,00000	0,00000
4	151101112R00	m2	5,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			190,00000	190,00000	0,00000	0,00000
5	161101102R00	m3	120,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			190,00000	190,00000	0,00000	0,00000
6	162201102R00	m3	28,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			190,00000	190,00000	0,00000	0,00000
7	162301102R14	m3	84,20	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
8	171201101R00	m3	24,30	607,50	607,50	0,00	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
9	175100020RAA	m3	550,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
10	58337368R	T	220,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			264,00000	264,00000	0,00000	0,00000
11	174101101R00	m3	60,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			165,00000	165,00000	0,00000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**3 850,00**	**3 850,00**	**0,00**	**0,00**
12	451573111R00	m3	550,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**87 175,90**	**86 087,90**	**1 088,00**	**0,00**
13	871353121R00	m	30,60	2 080,80	2 080,80	0,00	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200			68,00000	68,00000	0,00000	0,00000
14	1265166	m	205,80	13 994,40	13 994,40	0,00	0,00
	potrubí PVC DN200 SN8			68,00000	68,00000	0,00000	0,00000
15	877373121RT3	kus	4 450,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odb			9,00000	9,00000	0,00000	0,00000
16	899711121R00	m	10,90	741,20	741,20	0,00	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			68,00000	68,00000	0,00000	0,00000
17	892581111R00	m	16,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou			68,00000	0,00000	68,00000	0,00000
18	1515	ks	2 656,50	29 221,50	29 221,50	0,00	0,00
	kan.šachta 315 s bet.poklopem 7t, výska 3m			11,00000	11,00000	0,00000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**17 053,60**	**17 053,60**	**0,00**	**0,00**
19	VRN0	%	262 363,00	9 182,71	9 182,71	0,00	0,00
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,03500	0,00000	0,00000
20	005121R	%	262 363,00	7 870,89	7 870,89	0,00	0,00
	Zařízení staveniště			0,03000	0,03000	0,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**12 463,00**	**12 463,00**	**0,00**	**0,00**
21	893151111R00	kus	1 133,00	12 463,00	12 463,00	0,00	0,00
	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové			11,00000	11,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 04 - 1	SO 04 - Splaškové kanalizační přípojky			
Rozpočet:	06118/04/02/06118/04/(	Splaškové kanalizační přípojky - předělání přípojek			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**30 580,48**	**0,00**	**30 580,48**	**0,00**
1	132301212R00	m3	225,00	11 001,38	0,00	11 001,38	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			48,89500	0,00000	48,89500	0,00000
2	132301219R00	m3	44,00	2 151,38	0,00	2 151,38	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			48,89500	0,00000	48,89500	0,00000
3	161101102R00	m3	120,00	5 867,40	0,00	5 867,40	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			48,89500	0,00000	48,89500	0,00000
4	162201102R00	m3	28,00	1 369,06	0,00	1 369,06	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			48,89500	0,00000	48,89500	0,00000
5	171201101R00	m3	24,30	237,63	0,00	237,63	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			9,77900	0,00000	9,77900	0,00000
6	174101101R00	m3	60,00	2 346,96	0,00	2 346,96	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			39,11600	0,00000	39,11600	0,00000
7	175100020RAA	m3	550,00	4 225,93	0,00	4 225,93	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			7,68350	0,00000	7,68350	0,00000
8	58337368R	T	220,00	3 380,74	0,00	3 380,74	0,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			15,36700	0,00000	15,36700	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**1 152,53**	**0,00**	**1 152,53**	**0,00**
9	451573111R00	m3	550,00	1 152,53	0,00	1 152,53	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			2,09550	0,00000	2,09550	0,00000
8	**Trubní vedení**			**19 619,71**	**0,00**	**19 619,71**	**0,00**
10	871353121R00	m	30,60	388,62	0,00	388,62	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200			12,70000	0,00000	12,70000	0,00000
11	893151111R00	kus	1 133,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00
	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
12	899711121R00	m	10,90	138,43	0,00	138,43	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			12,70000	0,00000	12,70000	0,00000
13	1265166	m	205,80	2 613,66	0,00	2 613,66	0,00
	potrubí PVC DN200 SN8			12,70000	0,00000	12,70000	0,00000
14	1515	ks	2 656,50	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00
	kan.šachta 315 s bet.poklopem 7t, výska 3m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
15	877373121RT3	kus	4 450,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odb			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace			
Rozpočet:	06118/05/01	Dešťová kanalizace			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**1 392 298,20**	**1 347 161,29**	**45 136,91**	**0,00**
1	115101201R00	h	90,10	901,00	720,80	180,20	0,00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l			10,00000	8,00000	2,00000	0,00000
2	113108310R00	m2	181,00	3 620,00	1 810,00	1 810,00	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			20,00000	10,00000	10,00000	0,00000
3	113107113R00	m2	161,00	3 220,00	1 610,00	1 610,00	0,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm			20,00000	10,00000	10,00000	0,00000
4	132301212R00	m3	180,00	334 260,00	324 232,20	10 027,80	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			1 857,00000	1 801,29000	55,71000	0,00000
5	132301219R00	m3	38,00	35 264,00	34 206,08	1 057,92	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			928,00000	900,16000	27,84000	0,00000
6	151101102R00	m2	12,00	14 220,00	13 793,40	426,60	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			1 185,00000	1 149,45000	35,55000	0,00000
7	151101112R00	m2	5,00	5 925,00	5 747,25	177,75	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			1 185,00000	1 149,45000	35,55000	0,00000
8	161101102R00	m3	103,00	191 271,00	185 532,87	5 738,13	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			1 857,00000	1 801,29000	55,71000	0,00000
9	162201102R00	m3	24,00	44 568,00	43 230,96	1 337,04	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			1 857,00000	1 801,29000	55,71000	0,00000
10	162301102R14	m3	45,00	10 980,00	10 650,60	329,40	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3			244,00000	236,68000	7,32000	0,00000
11	171201101R00	m3	24,30	5 929,20	5 751,33	177,87	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			244,00000	236,68000	7,32000	0,00000
12	175100020RAA	m3	550,00	105 600,00	102 432,00	3 168,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			192,00000	186,24000	5,76000	0,00000
13	58337368R	T	220,00	543 840,00	527 524,80	16 315,20	0,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			2 472,00000	2 397,84000	74,16000	0,00000
14	174101101R00	m3	60,00	92 700,00	89 919,00	2 781,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			1 545,00000	1 498,65000	46,35000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**28 600,00**	**27 742,00**	**858,00**	**0,00**
15	451573111R00	m3	550,00	28 600,00	27 742,00	858,00	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			52,00000	50,44000	1,56000	0,00000
5	**Komunikace**			**23 998,00**	**0,00**	**23 998,00**	**0,00**
16	577112113RT2	m2	394,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
17	573211111R00	m2	13,40	268,00	0,00	268,00	0,00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
18	577152213RT3	m2	502,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00
	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm plochy 101-200 m2			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
19	561251111R00	m2	113,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00
	Podklad ze zeminy stabil. cem.S II,Road Mix,15 cm			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
20	564851111R00	m2	177,50	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**473 470,80**	**442 485,30**	**30 985,50**	**0,00**
21	877395121R00	kus	649,00	1 298,00	649,00	649,00	0,00
	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400			2,00000	1,00000	1,00000	0,00000
22	894411121R00	kus	12 060,00	156 780,00	144 720,00	12 060,00	0,00
	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300			13,00000	12,00000	1,00000	0,00000
23	871373121R00	m	40,00	15 760,00	15 270,40	489,60	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300-400			394,00000	381,76000	12,24000	0,00000
24	1265166	m	745,50	5 964,00	2 982,00	2 982,00	0,00
	potrubí PVC DN400 SN8			8,00000	4,00000	4,00000	0,00000
25	1196161	m	711,90	274 793,40	274 793,40	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05	SO 05 - Dešťová kanalizace			
Rozpočet:	06118/05/01	Dešťová kanalizace			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Potrubí Ultra Rib 2 PP, 335/300, SN10			386,00000	386,00000	0,00000	0,00000
26	899711121R00	m	10,90	4 207,40	4 070,50	136,90	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			386,00000	373,44000	12,56000	0,00000
27	892581111R00	m	16,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou			386,00000	0,00000	386,00000	0,00000
28	892855115R00	m	22,00	8 492,00	0,00	8 492,00	0,00
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m			386,00000	0,00000	386,00000	0,00000
91	**Doplňující práce na komunikaci**			**23 725,28**	**10 321,24**	**13 404,04**	**0,00**
29	919723111R00	m	123,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00
	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm			21,00000	0,00000	21,00000	0,00000
30	919723212R00	m	23,80	499,80	0,00	499,80	0,00
	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla			21,00000	0,00000	21,00000	0,00000
31	979082213R00	t	42,70	699,43	349,71	349,72	0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			16,38000	8,19000	8,19000	0,00000
32	979087212R00	t	124,50	2 029,35	1 014,68	1 014,67	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky			16,30000	8,15000	8,15000	0,00000
33	979082219R00	t	10,90	1 776,70	888,35	888,35	0,00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			163,00000	81,50000	81,50000	0,00000
34	979990113R00	t	990,00	16 137,00	8 068,50	8 068,50	0,00
	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt			16,30000	8,15000	8,15000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**136 003,33**	**118 218,30**	**17 785,03**	**0,00**
35	VRN0	%	2 092 358,90	73 232,56	58 586,06	14 646,50	0,00
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,02800	0,00700	0,00000
36	005121 R	%	2 092 358,90	62 770,77	59 632,24	3 138,53	0,00
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02850	0,00150	0,00000
8	**Trubní vedení**			**150 267,39**	**138 708,36**	**11 559,03**	**0,00**
37	š8.01	kpl	11 559,03	150 267,39	138 708,36	11 559,03	0,00
	šachtové dílce			13,00000	12,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05.1	SO 05.1 - Dešťové kanalizační přípojky			
Rozpočet:	06118/05/02	Dešťové kanalizační přípojky			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**149 654,00**	**149 654,00**	**0,00**	**0,00**
1	132301212R00	m3	225,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			270,00000	270,00000	0,00000	0,00000
2	132301219R00	m3	44,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			135,00000	135,00000	0,00000	0,00000
3	151101102R00	m2	12,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			270,00000	270,00000	0,00000	0,00000
4	151101112R00	m2	5,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			270,00000	270,00000	0,00000	0,00000
5	161101102R00	m3	120,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			270,00000	270,00000	0,00000	0,00000
6	162201102R00	m3	28,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			270,00000	270,00000	0,00000	0,00000
7	162301102R14	m3	84,20	2 357,60	2 357,60	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3			28,00000	28,00000	0,00000	0,00000
8	171201101R00	m3	24,30	680,40	680,40	0,00	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			28,00000	28,00000	0,00000	0,00000
9	175100020RAA	m3	550,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			20,00000	20,00000	0,00000	0,00000
10	58337368R	T	220,00	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			44,80000	44,80000	0,00000	0,00000
11	174101101R00	m3	60,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			242,00000	242,00000	0,00000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**4 400,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**
12	451573111R00	m3	550,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**65 092,84**	**63 860,84**	**1 232,00**	**0,00**
13	871353121R00	m	30,60	2 356,20	2 356,20	0,00	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200			77,00000	77,00000	0,00000	0,00000
14	1265166	m	205,80	15 846,60	15 846,60	0,00	0,00
	potrubí PVC DN200 SN8			77,00000	77,00000	0,00000	0,00000
15	877373121RT3	kus	1 732,00	15 588,00	15 588,00	0,00	0,00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odb			9,00000	9,00000	0,00000	0,00000
16	899711121R00	m	10,90	839,30	839,30	0,00	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			77,00000	77,00000	0,00000	0,00000
17	892581111R00	m	16,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou			77,00000	0,00000	77,00000	0,00000
18	1515	ks	2 657,34	29 230,74	29 230,74	0,00	0,00
	kan.šachta 315 s bet.poklopem 7t, výska 3,3m			11,00000	11,00000	0,00000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**15 054,16**	**15 054,16**	**0,00**	**0,00**
19	VRN0	%	231 602,45	8 106,09	8 106,09	0,00	0,00
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,03500	0,00000	0,00000
20	005121R	%	231 602,45	6 948,07	6 948,07	0,00	0,00
	Zařízení staveniště			0,03000	0,03000	0,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**12 463,00**	**12 463,00**	**0,00**	**0,00**
21	893151111R00	kus	1 133,00	12 463,00	12 463,00	0,00	0,00
	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové			11,00000	11,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 05.1	SO 05.1 - Dešťové kanalizační přípojky			
Rozpočet:	06118/05/02/06118/05/(	Dešťové kanalizační přípojky - předělání přípojky			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**23 765,81**	**0,00**	**23 765,81**	**0,00**
1	132301212R00	m3	225,00	8 901,90	0,00	8 901,90	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			39,56400	0,00000	39,56400	0,00000
2	132301219R00	m3	44,00	1 740,82	0,00	1 740,82	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			39,56400	0,00000	39,56400	0,00000
3	161101102R00	m3	120,00	4 747,68	0,00	4 747,68	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			39,56400	0,00000	39,56400	0,00000
4	162201102R00	m3	28,00	1 107,79	0,00	1 107,79	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			39,56400	0,00000	39,56400	0,00000
5	171201101R00	m3	24,30	160,23	0,00	160,23	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			6,59400	0,00000	6,59400	0,00000
6	174101101R00	m3	60,00	1 978,20	0,00	1 978,20	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			32,97000	0,00000	32,97000	0,00000
7	175100020RAA	m3	550,00	2 849,55	0,00	2 849,55	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 1 km			5,18100	0,00000	5,18100	0,00000
8	58337368R	T	220,00	2 279,64	0,00	2 279,64	0,00
	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A			10,36200	0,00000	10,36200	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**777,15**	**0,00**	**777,15**	**0,00**
9	451573111R00	m3	550,00	777,15	0,00	777,15	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			1,41300	0,00000	1,41300	0,00000
8	**Trubní vedení**			**7 463,65**	**0,00**	**7 463,65**	**0,00**
10	871353121R00	m	30,60	240,21	0,00	240,21	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200			7,85000	0,00000	7,85000	0,00000
11	877373121RT3	kus	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odb			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
12	893151111R00	kus	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00
	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
13	899711121R00	m	10,90	85,57	0,00	85,57	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			7,85000	0,00000	7,85000	0,00000
14	1265166	m	205,80	1 615,53	0,00	1 615,53	0,00
	potrubí PVC DN200 SN8			7,85000	0,00000	7,85000	0,00000
15	1515	ks	2 657,34	2 657,34	0,00	2 657,34	0,00
	kan.šachta 315 s bet.poklopem 7t, výska 3,3m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 06	SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací			
Rozpočet:	06118/06/01	Dešťová kanalizace z komunikací			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena	Od počátku Cena	Za období Cena	Zbývá Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**429 330,90**	**429 330,90**	**0,00**	**0,00**
1	132301212R00	m3	258,00	168 732,00	168 732,00	0,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			654,00000	654,00000	0,00000	0,00000
2	132301219R00	m3	51,00	16 677,00	16 677,00	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			327,00000	327,00000	0,00000	0,00000
3	151101102R00	m2	12,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			890,00000	890,00000	0,00000	0,00000
4	151101112R00	m2	5,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			890,00000	890,00000	0,00000	0,00000
5	161101102R00	m3	137,00	89 598,00	89 598,00	0,00	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			654,00000	654,00000	0,00000	0,00000
6	162201102R00	m3	32,00	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			654,00000	654,00000	0,00000	0,00000
7	162301102R00	m3	75,00	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m			363,00000	363,00000	0,00000	0,00000
8	171201101R00	m3	24,30	8 820,90	8 820,90	0,00	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			363,00000	363,00000	0,00000	0,00000
9	174101101R00	m3	60,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			527,00000	527,00000	0,00000	0,00000
10	175100020RA0	m3	550,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem			92,00000	92,00000	0,00000	0,00000
4	**Vodorovné konstrukce**			**19 250,00**	**18 480,00**	**770,00**	**0,00**
11	451573111R00	m3	550,00	19 250,00	18 480,00	770,00	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			35,00000	33,60000	1,40000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**462 734,30**	**449 188,30**	**13 546,00**	**0,00**
12	871353121R00	m	30,60	10 863,00	10 863,00	0,00	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200			355,00000	355,00000	0,00000	0,00000
13	871313121R00	m	25,20	806,40	806,40	0,00	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150			32,00000	32,00000	0,00000	0,00000
14	871-353122	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montáž tvarovek odboč. plast.gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odb			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
15	894411121RT2	kus	37 414,77	149 659,08	149 659,08	0,00	0,00
	Zřízení šachet z dílců, prům.hloubka 3,7m vč. poklopu D400			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
16	111116	ks	7 209,35	64 884,15	64 884,15	0,00	0,00
	Kanalizační šachta Tegra 425 s telesk.rourou a poklopem 12,5t, výška 2r			9,00000	9,00000	0,00000	0,00000
17	894411010RA0	kus	13 068,77	143 756,47	143 756,47	0,00	0,00
	Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m			11,00000	11,00000	0,00000	0,00000
18	1111112	m	203,70	69 869,10	69 869,10	0,00	0,00
	Potrubí Wawin X stream, DN 225/196 SN10			343,00000	343,00000	0,00000	0,00000
19	111113	m	158,55	1 902,60	1 902,60	0,00	0,00
	Potrubí PVC KG DN 200, SN8			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
20	111114	m	105,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
	Potrubí PVC KG DN 150, SN8			32,00000	32,00000	0,00000	0,00000
21	899711121R00	m	10,90	4 087,50	4 087,50	0,00	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm			375,00000	375,00000	0,00000	0,00000
22	892581111R00	m	16,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou			375,00000	0,00000	375,00000	0,00000
23	892855115R00	m	22,00	7 546,00	0,00	7 546,00	0,00
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m			343,00000	0,00000	343,00000	0,00000
24	111117	kmpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vírový ventil + filtr			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**59 235,80**	**53 312,22**	**5 923,58**	**0,00**
25	VRN0	%	911 320,00	31 896,20	28 706,58	3 189,62	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 06	SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací			
Rozpočet:	06118/06/01	Dešťová kanalizace z komunikací			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,03150	0,00350	0,00000
26	005121R	%	911 320,00	27 339,60	24 605,64	2 733,96	0,00
	Zařízení staveniště			0,03000	0,02700	0,00300	0,00000

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 06.1	SO 06.1 - Retenční objekty RO1,2			
Rozpočet:	06118/06/02	Retenční objekty RO1,2			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
1	**Zemní práce**			**431 178,55**	**196 447,00**	**234 731,55**	**0,00**
1	131301202R00	m3	626,00	247 896,00	123 948,00	123 948,00	0,00
	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3			396,00000	198,00000	198,00000	0,00000
2	131301209R00	m3	52,00	10 296,00	5 148,00	5 148,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4			198,00000	99,00000	99,00000	0,00000
3	151101102R00	m2	15,00	4 830,00	2 415,00	2 415,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m			322,00000	161,00000	161,00000	0,00000
4	151101112R00	m2	5,00	1 610,00	805,00	805,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m			322,00000	161,00000	161,00000	0,00000
5	161101102R00	m3	137,00	54 252,00	27 126,00	27 126,00	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			396,00000	198,00000	198,00000	0,00000
6	162201102R00	m3	30,00	11 880,00	5 940,00	5 940,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			396,00000	198,00000	198,00000	0,00000
7	162301102R00	m3	80,00	29 040,00	14 520,00	14 520,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m			363,00000	181,50000	181,50000	0,00000
8	171201101R00	m3	20,00	7 260,00	3 630,00	3 630,00	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			363,00000	181,50000	181,50000	0,00000
9	174101101R00	m3	90,00	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			287,00000	143,50000	143,50000	0,00000
10	175100020RA0	m3	722,35	38 284,55	0,00	38 284,55	0,00
	Obsyp boxu frakce 8-32			53,00000	0,00000	53,00000	0,00000
8	**Trubní vedení**			**312 153,87**	**0,00**	**312 153,87**	**0,00**
11	8,01	m2	31,50	5 987,52	0,00	5 987,52	0,00
	Textilní vrstva			190,08000	0,00000	190,08000	0,00000
12	LF100500W	ks	1 131,90	4 527,60	0,00	4 527,60	0,00
	AZURA filtr do šachty 200			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
13	LF100200W	ks	5 027,40	10 054,80	0,00	10 054,80	0,00
	AZURA geotextilie 2x80m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
14	LF200000W	ks	1 735,65	218 691,90	0,00	218 691,90	0,00
	Q-Bic akum box čistitelny 1200x600x600			126,00000	0,00000	126,00000	0,00000
15	LF200800W	ks	5,25	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00
	Q-bic spojka - klip			248,00000	0,00000	248,00000	0,00000
16	LF200300W	ks	7,35	940,80	0,00	940,80	0,00
	Q-bic trubka			128,00000	0,00000	128,00000	0,00000
17	LF200400W	ks	263,55	2 635,50	0,00	2 635,50	0,00
	Q-bic záslepka 35 kpa			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
18	LF200700W	ks	897,75	5 386,50	0,00	5 386,50	0,00
	Q-bic hrdlo vstupni 160-315			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
19	LF200660W	ks	3 291,75	13 167,00	0,00	13 167,00	0,00
	Q-bic,šach.adapter 600/315			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
20	RP020000W	ks	2 758,35	5 516,70	0,00	5 516,70	0,00
	T600 sacht.korug roura 2m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
21	RP030000W	ks	3 807,30	7 614,60	0,00	7 614,60	0,00
	T600 sacht.korug roura 3m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
22	RF710000W	ks	2 797,20	11 188,80	0,00	11 188,80	0,00
	T600 poklop lit B125			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
23	RF600000N	ks	1 359,75	5 439,00	0,00	5 439,00	0,00
	Betonovy prstenec T600/T1000			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
24	RF999000W	ks	466,20	1 864,80	0,00	1 864,80	0,00
	Těsneni pro teleskop a bet.prstenec			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
25	LF101200N	ks	8 784,30	17 568,60	0,00	17 568,60	0,00
	Regulacni prvek T200			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
26	IF261500W	ks	267,75	267,75	0,00	267,75	0,00

Zjišťovací protokol č.	7		Za období:	1.8.2019	31.10.2019
Stavba:	061/2018	VTP Hodkovice - plocha H2			
Objekt:	SO 06.1	SO 06.1 - Retenční objekty RO1,2			
Rozpočet:	06118/06/02	Retenční objekty RO1,2			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Spojka IN SITU, 160			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
VN	**Vedlejší náklady**			**50 990,69**	**10 198,14**	**40 792,55**	**0,00**
27	VRN0	%	784 472,20	27 456,53	5 491,31	21 965,22	0,00
	Kompletační činnost zhotovitele			0,03500	0,00700	0,02800	0,00000
28	005121R	%	784 472,10	23 534,16	4 706,83	18 827,33	0,00
	Zařízení staveniště			0,03000	0,00600	0,02400	0,00000
8	**Trubní vedení**			**41 135,89**	**0,00**	**41 135,89**	**0,00**
29	8,02	ks	577,50	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00
	Trubní prostup - nátok/odtok			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
30	8,03	ks	735,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00
	Trubní prostup - revizní šachta			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
31	8,04	m3	131,25	7 257,60	0,00	7 257,60	0,00
	Montáž galerie z boxů			55,29600	0,00000	55,29600	0,00000
32	8,05	ks	12,60	3 326,40	0,00	3 326,40	0,00
	Horizontální spoje boxů			264,00000	0,00000	264,00000	0,00000
33	8,06	ks	30,45	304,50	0,00	304,50	0,00
	Záslepky boxů			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
34	8,07	ks	38,85	155,40	0,00	155,40	0,00
	Vstupní hrdla			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
35	8,08	ks	36,75	147,00	0,00	147,00	0,00
	Šachtový adaptér			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
36	8,09	ks	236,25	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
	Vyřezání otvorů v boxech			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
37	8,1	m3	120,75	6 676,99	0,00	6 676,99	0,00
	Vodorovná doprava			55,29600	0,00000	55,29600	0,00000
38	8,11	kpl	16 128,00	16 128,00	0,00	16 128,00	0,00
	Doprava			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Kontaktní adresa: Provoz Říčany
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy
Tel: [redacted]
Fax: [redacted]

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 801960327
Variabilní symbol: 801960327
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: [redacted]

Obchodní rejstřík:	
Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky	Obec Zlatníky - Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 113 252 41 Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí:	IČ: 00241873 DIČ: CZ00241873
Způsob platby: Platební příkaz	Datum uskut.zdanitelného plnění: 31.10.2019 Datum vystavení: 31.10.2019 Datum splatnosti: 01.12.2019
Středisko: 22200 Centrální údržba - Jesenice Fakturoval: [redacted] Telefon: Fax:	**Reklamace vyřizuje:** [redacted] Telefon: Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč
21,00 %	5 745 600,46	1 206 576,10	6 952 176,56 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč

Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Celkem bez DPH:	5 745 600,46 Kč
Celkem za fakturu:	6 952 176,56 Kč
Odečtená záloha:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	**6 952 176,56 Kč**

Předmět plnění: Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 061/2018 VTP Hodkovice - plocha H2 za období 1. 8. - 31.10. 2019.

Zakázka: 2J1801934 **VTP Hodkovice-komunikace,sítě 1.a2.etapa**

Název	Počet j. DPH %	MJ	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
stavební práce - stavba 061/2018	1, 21,00		5 745 600,46 1 206 576,10	5 745 600,46 6 952 176,56
Celkem:			1 206 576,10	5 745 600,46 6 952 176,56
Celkem k úhradě:				**6 952 176,56 Kč**

Počet příloh:

[redacted]

48

108 AGENCY, a.s. **FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020034**

Dodavatel:

108 AGENCY, a.s.
Příběnická 939/20
130 00 Praha 3

IČ: 28954653
DIČ: CZ28954653
E-mail: [redacted]

Variabilní symbol: 2020034
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00241873
DIČ: CZ00241873

Obec Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
252 41 Zlatníky-Hodkovice

Číslo účtu: [redacted]

Datum vystavení: 02.03.2020
Datum splatnosti: 09.03.2020
Datum uskutečnění plnění: 02.03.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Zprostředkování prodeje komerčního pozemku podle Zprostředkovatelské smlouvy podepsané ze dne 11.10.2016				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	276 995,00	21%	58 168,95	335 163,95
Součet	276 995,00		58 168,95	335 163,95
Zaokrouhlení				0,05
CELKEM K ÚHRADĚ				**335 164,00**

Vystavil: [redacted]

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
- 3. 03. 2020
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

OR vedený u MS v Praze oddíl C, vložka 155573

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,05	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	276 995,00	21%	58 168,95	335 163,95

Převzal: [redacted]

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

144

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

0004034168

Dodavatel	**AGRO Jesenice u Prahy a.s.** Vestecká 2 25241 Zlatníky - Hodkovice
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2176	

Faktura číslo	**0004034168**
Variabilní symbol	0004034168
Konstantní symbol	0308
Partner číslo	241873 /000

IČO 46356657 DIČ CZ46356657

Peněžní ústav [redacted]
Číslo účtu
SWIFT:
IBAN:
Forma úhrady Převodní příkaz

Vystavil [redacted]
Telefon
Fax
Mail
www
Adresa

Odběratel **Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice**
Náves sv. Petra a Pavla 113
Zlatníky
252 41 Zlatníky - Hodkovice
CZ

Vystavil [redacted]
Způsob dopravy
Místo určení
Místo vyskladnění
Typ stroje

IČO 241873 DIČ CZ00241873

Splatnost **25.5.2020** Vystavení 11.5.2020
Datum uskutečněného zdanitelného plnění **30.4.2020**

Označení dodávky	Cena za MJ	Množství	Cena bez DPH	%DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám nakládání zeminy ve VPT Hodkovice H2 - duben 2020	900,000	40,000 hod	36 000,00	21	43 560,00

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
18. 05. 2020
[redacted]
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

Podpis a r[redacted]

[redacted]

Rekapitulace	Základ DPH	Kč DPH	Celkem s DPH
Sazba daně 21%	36 000,00	7 560,00	43 560,00 Kč
Celkem k úhradě			**43 560,00 Kč**

AGRO Jesenice

měsíc / rok: IV / 2020

Příkaz k práci a výkaz práce pro OÚ Zlatníky - Hadlava

SPZ: [redacted]

pracovník: [redacted]

Typ stoje: [redacted]

datum	od- do	druh vykonávané práce	sazba	hodiny	množství práce	podpis
2.4.	7:30 - 9:30	nakládání zeminy na VPT Hadlava	900,-	2		
3.4.	7:30 - 9:30	-"- HZ		2		
6.4.	7:30 - 9:30	-"-		2		
7.4.	7:00 - 9:00	-"-		2		
8.4.	7:00 - 10:00	-"-		3		
9.4.	7:00 - 10:00	-"-		3		
14.4.	7:00 - 9:00	-"-		2		
15.4.	7:00 - 10:00	-"-		3		
16.4.	7:00 - 10:00	-"-		3		
17.4.	7:00 - 10:00	-"-		2		
20.4.	7:00 - 9:00	-"-		2		
21.4.	12:00 - 14:00	-"-		2		
22.4.	7:00 - 10:00	-"-		3		
23.4.	7:00 - 10:00	-"-		3		
24.4.	7:00 - 9:00	-"-		2		
27.4.	7:00 - 9:00	-"-		2		
29.4.	7:00 - 9:00	-"-				
		[redacted]				
7.4.	11:00 - 13:00	nakládání zeminy		2		
				40		

Podpis pracovníka .....: [redacted]

12/8

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: **IČO** 46356657 **DIČ** CZ46356657
AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Vestecká 2
25241 Zlatníky-Hodkovice

Pracoviště dodavatele: IČZ: CZS01226
AGRO Jesenice - kompostárna Libeř

Libeř
25241 Libeř

Účet: [redacted]
Banka:
Telefon
Jméno: **KS:** 0308
Rejstřík: Městský soud Praha
Složka: odíl B,vložka 2176

Číslo dokladu: 4036262

Obec Zlatníky - Hodkovice

Náves sv. Petra a Pavla 113

25241 Zlatníky-Hodkovice

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	31.7.2020
Datum vystavení:	31.7.2020
Datum splatnosti:	15.8.2020

Odběratel: **IČO** 00241873 **DIČ** CZ00241873

Obec Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice
IČP Pracoviště odběratele: 2418731234

Smlouva: 00020/2015
Objednávka: 8/0180105059/MKU

Forma úhrady:	bezhotovostním převodem
Celkem bez DPH:	4 200,00 Kč
DPH:	882,00 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	**5 082,00 Kč**

Fakturujeme Vám za služby v odpadovém hospodářství za období 1.7.2020 - 31.7.2020:

Skladové místo: AGRO Jesenice - kompostárna Libeř / IČZ: CZS01226

položka	katalog	ktg	název	množství	jedn. cena	celkem	sazba
945			DOPRAVA KONTEJNERU 20 m3	6 ks	700,00 Kč	4 200,00 Kč	21%
Položek: 1			Hmotnost [t]: 0	Celkem:		4 200,00 Kč	

Skladba DPH:

sazba DPH	základ pro DPH	DPH	celkem
bez DPH:	0,00 Kč		0,00 Kč
snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
základní:	4 200,00 Kč	882,00 Kč	5 082,00 Kč
celkem:	4 200,00 Kč	882,00 Kč	5 082,00 Kč

Celkem k úhradě: **5 082,00 Kč**

[redacted]

Sklad odpadů 8, © 2000, 2011 INISOFT s.r.o., http://www.inisoft.cz/

[redacted]

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
10. 08. 2020
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

Podrobný rozpis - příloha k faktuře č. 4036262

Odběratel: Obec Zlatníky - Hodkovice

Adresa: Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky-Hodkovice, 25241

Skladové místo: AGRO Jesenice - kompostárna Libeř / IČZ: CZS01226

doklad	RZ	datum a čas	položka	ktg	název	množství	celkem bez DPH
A1910302	3SX 3151	17.07.2020 11:36	945		DOPRAVA KONTEJNERU 20 m	1 ks	700,00 Kč
A1910303	3SX 3151	20.07.2020 11:37	945		DOPRAVA KONTEJNERU 20 m	1 ks	700,00 Kč
A1910304	3SX 3151	24.07.2020 11:37	945		DOPRAVA KONTEJNERU 20 m	1 ks	700,00 Kč
A1910305	3SX 3151	27.07.2020 11:38	945		DOPRAVA KONTEJNERU 20 m	1 ks	700,00 Kč
A1910306	3SX 3151	30.07.2020 11:38	945		DOPRAVA KONTEJNERU 20 m	1 ks	700,00 Kč
A1910307	3SX 3151	31.07.2020 11:39	945		DOPRAVA KONTEJNERU 20 m	1 ks	700,00 Kč
Položek: 6	**Hmotnost [t]: 0**				**Celkem:**		**4 200,00 Kč**

1/2

Dodavatel: Arte Real s.r.o.
Bílkova 855/19, Staré Město
110 00 Praha 1

IČ: 04201141 *DIČ:* Nejsme plátci DPH

C 244066 vedená u Městského soudu v Praze

Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu:
SWIFT kód:
IBAN kód:

Přijemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad **19004**

Objednávka: *Zakázka:*
Dod. list: *Konst. symbol:* 0308
Variabilní symbol: **19004**

Odběratel:

Obec Zlatníky - Hodkovice

Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky
Česká republika

IČ: 00241873 *DIČ:*

Dodací a platební podmínky:
Datum splatnosti: 16.05.2019
Forma úhrady: Převodním příkazem
Datum uskutečnění plnění: 06.05.2019
Datum vystavení: 06.05.2019

Označení dodávky	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ* [CZK]	*Celkem* [CZK]
Fakturujeme Vám za provedené práce - inženýring dle přílohy				
• provedené práce	1		28 500,00	28 500,00
				28 500,00

K úhradě: 28 500,00 Kč

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
[redacted] 13. 05. 2019
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

Přílohy: [redacted] *Strana:* 1

Fakturu vystavil: [redacted]
Tel.: *Fax:*
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER SYSTEM

Výkaz činností za období od 1.4.2019 až 30.4.2019

Obec Zlatníky-Hodkovice

Projektová a inženýrská činnost

1. Stavba: **VTP Hodkovice, vnitřní komunikace a inženýrské sítě**
Zlatníky-Hodkovice, 1. a 2. etapa

Stavební objekt : **SO 02 - STL plynovod**
Část: ***STL plynovodní přípojky***

1/ Vyhotovení a podání nové žádosti "Oznámení záměru" podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Oznámení záměru zahrnuje část ***STL plynovodní přípojky*** stavebního objektu SO 02 - STL plynovod
2/ Projednání žádosti - záměru ***STL plynovodní přípojky*** na stavebním úřadě Dolní Břežany
3/ Obstarání **Územního souhlasu** s umístěním STL plynovodních přípojek, v rámci stavby "VTP Hodkovice - plocha H2 ...." stavebního objektu SO 02 - STL plynovod, s nabytím právní moci.
4/ Zpracování poptávky na dodávku a montáž pilířů pro HUP, regulaci a měření plynu
5/ Vyhodnocení cenové nabídky firmy Drokos s.r.o., upřesnění specifikace pilířů, zpracování návrhu objednávky na dodání a montáž betonových pilířů pro HUP, regulaci a měření plynu

Stavební objekt : **SO 01 až SO 06 (Komunikace a inženýrské sítě)**

6/ Vyhotovení změny č. 5 zákresem do "Katastrálního situačního výkresu" spočívající
- doplněním o nové parcely č. 140/68, 140/77, 140/78 - kat. ú. Hodkovice u Zlatníků vzniklé dělením parcely č. 140/38, kat. území Hodkovice u Zlatníků
- zákresem posunutí přípojek plynu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vody a vjezdů u parcel bloků 3a, 3b, 3c s ohledem na nové hranice těchto pozemků

7/ Zajištění kontrolního dne a účast na kontrolním dni na místě stavby s prohlídkou stavby a dojednání změn umístění přípojek splaškové a dešťové kanalizace pro bloky 3a, 3b, 3c

telefonická a e-mailová komunikace - průběžně

Vypracoval: 

Dne 3.5.2019

111

Dodavatel: Arte Real s.r.o.
Bílkova 855/19, Staré Město
110 00 Praha 1

IČ: 04201141 *DIČ:* Nejsme plátci DPH

C 244066 vedená u Městského soudu v Praze

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
SWIFT kód:
IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad **19003**

Objednávka: *Zakázka:*
Dod. list: *Konst. symbol:* 0308
Variabilní symbol: **19003**

Odběratel:

Obec Zlatníky - Hodkovice

Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky
Česká republika

IČ: 00241873 *DIČ:*

Dodací a platební podmínky:
Datum splatnosti: 16.05.2019
Forma úhrady: Převodním příkazem
Datum uskutečnění plnění: 06.05.2019
Datum vystavení: 06.05.2019

Označení dodávky	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ [CZK]*	*Celkem [CZK]*
Fakturujeme Vám za provedené práce - inženýring dle přílohy				
• provedené práce	1		31 500,00	31 500,00
				31 500,00

K úhradě: 31 500,00 Kč

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
13. 05. 2019
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:
Tel.: *Fax:*
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER SYSTEM

110

Dodavatel: Arte Real s.r.o.
Bílkova 855/19, Staré Město
110 00 Praha 1

IČ: 04201141 *DIČ:* Nejsme plátci DPH

C 244066 vedená u Městského soudu v Praze

Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu:
SWIFT kód:
IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad **19002**

Objednávka: *Zakázka:*
Dod. list: *Konst. symbol:* 0308
Variabilní symbol: **19002**

Odběratel:

Obec Zlatníky - Hodkovice

Náves sv. Petra a Pavla 113
25241 Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky
Česká republika

IČ: 00241873 *DIČ:*

Dodací a platební podmínky:
Datum splatnosti: 16.05.2019
Forma úhrady: Převodním příkazem
Datum uskutečnění plnění: 06.05.2019
Datum vystavení: 06.05.2019

Označení dodávky	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ [CZK]*	*Celkem [CZK]*
Fakturujeme Vám za provedené práce - inženýring dle přílohy				
• provedené práce	1		46 750,00	46 750,00
				46 750,00

K úhradě: 46 750,00 Kč

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
13. 05. 2019
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

Přílohy: [redacted]

Strana: 1

Fakturu vystavil:
Tel.: *Fax:*
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

[redacted]

PREMIER SYSTEM

Výkaz činnosti za období od 1.1.2019 až 28.2.2019

Obec Zlatníky-Hodkovice

Projektová a inženýrská činnost

1. Akce: **Inženýrské sítě**
Obec Zlatníky-Hodkovice

Aktualizace stávajícího stavu inženýrských sítí v obci Zlatníky-Hodkovice v období od 04/2018 - 01/2019

- obstarání podkladů od správců sítí a zákres do pasportu obce.

Vyhotoveno ve formátu *pdf a *dwg.

- změna č. 36 _ doplněno o STL přípojku PE 25 pro požární zbrojnici Hodkovice - ul. Vestec
- změna č. 37 _ doplněno o NTL domovní plynovod PE 32 pro požární zbrojnici Hodkovice - u. Vestecká
- změna č. 38 _ doplněno o kanalizační přípojku DN 150 pro požární zbrojnici Hodkovice - ul. Vestecká
- změna č. 39 _ doplněno o trasu vodovodu PE 110 k požární zbrojnici Hodkovice - ulice Na Terase, Vestecká
- změna č. 40 _ doplněno o trasu vodovodu PE 90 - pro řadové RD při ul. Libeňská
- změna č. 41 _ doplněno o trasu splaškové gravitační kanalizace DN 250 - pro řadové RD při ul. Libeňská

2. Stavba: **VTP Hodkovice, vnitřní komunikace a inženýrské sítě**
Zlatníky-Hodkovice, 1. etapa

Stavební objekt : SO 01 - Komunikace
SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací, s regulací odtoku

- vypracování žádosti o změnu stavby před dokončením týkající se termínu dokončení stavby
- projednání žádosti o změnu stavby před dokončením s oddělením dopravy a správy komunikací, stavební úřad Městský úřad Černošice

3. Stavba: **VTP Hodkovice, vnitřní komunikace a inženýrské sítě**
Zlatníky-Hodkovice, 1. a 2. etapa

Stavební objekt : SO 02 - STL plynovod

1. Zpracování a podání žádosti o vydání souhlasu k umístění STL plynovodní přípojky PE 32 na parcele č. 1597/1 PK v kat. území Hodkovice u Zlatníků, VTP Hodkovice, plocha H2, blok 1d, ul. Inovační
- zasláno na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3
2. Obstarání nových technických podmínek (TP) připojení k distribuční soustavě a smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběr, uzavřené mezi Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s. a obcí Zlatníky-Hodkovice
- pro odběrní místo parc. č. 140/38 (nově 140/68), k.ú. Hodkovice u Zlatníků, blok 3b, č. smlouvy 8040546258 ze dne 19.2.2019
3. Projednání návrhu technického řešení umístění plynoměrů G 10, G 25, Elster G 65 s Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s. dle technických podmínek připojení k distribuční soustavě pro plochy bloků 1, 2, 3 dle RP změny č. 1 Zlatníky-Hodkovice
4. Zpracování stanoviska projektanta plynovodní části k realizaci stavby pro 1. SčV, a.s. a projednání s obcí Zlatníky-Hodkovice
5. Obstarání opravného vyjádření k projektové dokumentaci od PPD, a.s. - zn. 20185/OSDS/08380, ze dne 10.12.2018
6. Vyhotovení a podání žádosti "Oznámení záměru" podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Oznámení záměru zahrnuje část ***STL plynovodní přípojky*** st. objektu SO 02 - STL plynovod
7. Projednání *záměru **STL plynovodní přípojky*** na stavebním úřadě Dolní Břežany a PPD, a.s.
8. Příprava podkladů pro opravu textové části Změny č. 1 RP Zlatníky-Hodkovice, zahrnující údaje o plynovodní části
9. Zajištění a předání podkladů pro firmu Elektromont Mutějku, a.s. v záležitosti připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn v kat. území Hodkovice u Zlatníků, VTP Hodkovice, plocha H2, blok 2d, ul. Inovační
10. Projednání záměru firmy Elektromont s obcí Zlatníky-Hodkovice a koordinace se stavbou inž. sítí VTP Hodkovice, plocha H2

Vypracoval: [redacted]
Dne 1.3.2019

[redacted]

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Výkaz činností za období od 1.3.2019 až 31.3.2019

Obec Zlatníky-Hodkovice

Projektová a inženýrská činnost

1. Stavba: **Hodkovice - kVN do cizí TS na p.č. 140/67, IV-12-6024073"**
Zlatníky-Hodkovice, 1. etapa

Investice ČEZ Distribuce, a.s.: trasa kabelového vedení 22 kV v délce 370 m
Investice obce Zlatníky-Hodkovice: odběratelská trafostanice Ekraf CTSbh 1x630, 22/0,4 kV

1) zaslání připomínek k úpravě a doplnění projektové dokumentace zpracované firmou Elektromont Matějka, a.s.
2) projednání návrhu projektové dokumentace s inž. Vosátkou z firmy Elektromont Matějka, a.s.
3) vyhotovení konceptu stanoviska obce Zlatníky-Hodkovice k dokumentaci pro provedení stavby kabelového vedení 22 kV a umístění odběratelské TS v lokalitě VTP Hodkovice, plochu H2, blok 2d

2. Stavba: **VTP Hodkovice, vnitřní komunikace a inženýrské sítě**
Zlatníky-Hodkovice, 1. etapa

Stavební objekt : SO 01 - Komunikace
SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací, s regulací odtoku

- oblsturání *Rozhodnutí* změny stavby před dokončením od oddělení dopravy a správy komunikací, stavební úřad Městský úřad Černošice. Rozhodnutí se týká prodloužení lhůty dokončení stavby dle stavebního povolení.

3. Stavba: **VTP Hodkovice, vnitřní komunikace a inženýrské sítě**
Zlatníky-Hodkovice, 1. a 2. etapa

Stavební objekt : SO 02 - STL plynovod

1) koordinace s firmou Sotio, a.s. v záležitosti návrhu STL přípojek plynu, pilíře pro umístění hlavního uzávěru plynu, regulace a měření plynu pro blok 1a a 1b
2) podepsání smluv s Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s. o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběr pro odběrné místo bloku 1a, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3c, 3d, 3e
3) pro Státní pozemkový úřad ČR zajištění podkladů a projednání
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě
- týká se STL plynovodní přípojky PE 32 pro blok 1d, umístěné na parcele č. 150/1 PK v kat. území Hodkovice u Zlatníků
4) spolupráce s geodetem [redacted] na vyhotovení GP na dělení pozemků lokality H2, blok 1c, 1d, 3c, 3d, 3e

Vypracoval: [redacted]
Dne 31.3.20[redacted]

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.pdffactory.com

324

Help Trade spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00018

Dodavatel:

Help Trade spol. s r.o.
Lešenská 536/5
181 00 Praha 81

IČ: 24831069
DIČ: CZ24831069

Variabilní symbol: 2200113
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 05.03.2021

Odběratel: IČ: 00241873
DIČ: CZ00241873

Obecní úřad Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
252 41 Dolní Břežany

Číslo účtu:

Datum vystavení: 23.08.2022
Datum splatnosti: 06.09.2022
Datum uskutečnění plnění: 23.08.2022
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží/služby dle Vaší objednávky:							
připravě a realizaci projektu Vědecko-technický park Zlatníky-Hodkovice H4. etapa , 01.01.2022-1.8.2021, VTP Zlatníky-Hodkovice p.č. 140/108 k.ú. Hodkovice u Zlatníků	1	292 500,00		292 500,00	21%	61 425,00	353 925,00
Součet položek				292 500,00		61 425,00	353 925,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**353 925,00**

Vystavil:

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
29. 08. 2022
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

C 178370 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Pro vytvoření platebního QR kódu vyplňte pole IBAN v agendě Bankovní účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
292 500,00	21%	61 425,00	353 925,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

434

Help Trade spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00034

Dodavatel:

Help Trade spol. s r.o.
Lešenská 536/5
181 00 Praha 81

IČ: 24831069
DIČ: CZ24831069

Variabilní symbol: 2100034
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 05.03.2021

Odběratel: IČ: 00241873
DIČ: CZ00241873

Obecní úřad Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
252 41 Dolní Břežany

Číslo účtu:

Datum vystavení: 28.12.2021
Datum splatnosti: 11.01.2022
Datum uskutečnění plnění: 28.12.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží/služby dle Vaší objednávky:							
přípravě a realizaci projektu v rámci VTP Zlatníky-Hodkovice Průmyslová zóna , 01.01.2021-28.12.2021, CZECHINDUSTRIAL p.č. 140/102 k.ú. Hodkovice u Zlatníků	1	297 400,00		297 400,00	21%	62 454,00	359 854,00
Součet položek				297 400,00		62 454,00	359 854,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**359 854,00**

Vystavil:

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
28. 12. 2021
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
28. 12. 2021
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

C 178370 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	297 400,00	21%	62 454,00	359 854,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

381

Help Trade spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00026

Dodavatel:

Help Trade spol. s r.o.
Lešenská 536/5
181 00 Praha 81

IČ: 24831069
DIČ: CZ24831069

Variabilní symbol: 2100026
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 05.03.2021

Odběratel: IČ: 00241873
DIČ: CZ00241873

Obecní úřad Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
252 41 Dolní Břežany

Číslo účtu:

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 26.11.2021
Datum splatnosti: 10.12.2021
Datum uskutečnění plnění: 26.11.2021
Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží/služby dle Vaší objednávky:							
připravě a realizaci projektu v rámci VTP Zlatníky-Hodkovice H2 Etapa II. , 01.01.2021-26.11.2021, BONAVENTURA p.č. 140/102 k.ú. Hodkovice u Zlatníků	1	157 232,00		157 232,00	21%	33 018,72	190 250,72
Součet položek				157 232,00		33 018,72	190 250,72
Zaokrouhlení							0,28
CELKEM K ÚHRADĚ							**190 251,00**

Vystavil:

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
26. 11. 2021
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

C 178370 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,28	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	157 232,00	21%	33 018,72	190 250,72

Převzal:

Razítko:

333

Help Trade spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00101

Dodavatel:

Help Trade spol. s r.o.
Lešenská 536/5
181 00 Praha 81

IČ: 24831069
DIČ: CZ24831069

Variabilní symbol: 2100101
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 05.03.2021

Odběratel: IČ: 00241873
DIČ: CZ00241873

Obecní úřad Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
252 41 Dolní Břežany

Číslo účtu:

Datum vystavení: 07.10.2021
Datum splatnosti: 21.10.2021
Datum uskutečnění plnění: 07.10.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží/služby dle Vaší objednávky:							
přípravě a realizaci projektu v rámci VTP Zlatníky-Hodkovice H2 Etapa II. , 01.01.2021-07.10.2021, ANLAB p.č. 140/67 k.ú. Hodkovice u Zlatníků	1	165 000,00		165 000,00	21%	34 650,00	199 650,00
Součet položek				165 000,00		34 650,00	199 650,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**199 650,00**

Vystavil:

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
- 7. 10. 2021
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

C 178370 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
165 000,00	21%	34 650,00	199 650,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

446

Help Trade spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00035

Dodavatel:

Help Trade spol. s r.o.
Lešenská 536/5
181 00 Praha 81

IČ: 24831069
DIČ: CZ24831069

[redacted]

Variabilní symbol: 2100035
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 05.03.2021

Odběratel: IČ: 00241873
DIČ: CZ00241873

Obecní úřad Zlatníky - Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 113
252 41 Dolní Břežany

Číslo účtu: [redacted]

Datum vystavení: 31.12.2021
Datum splatnosti: 14.01.2022
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží/služby dle Vaší objednávky:							
přípravě a realizaci projektu Vědecko-technický park Zlatníky-Hodkovice H4. etapa C.1.a-c, 01.01.2021-31.12.2021, VTP Zlatníky-Hodkovice p.č. 140/102 k.ú. Hodkovice u Zlatníků	1	398 350,00		398 350,00	21%	83 653,50	482 003,50

Součet položek	398 350,00	83 653,50	482 003,50
Zaokrouhlení			0,50
CELKEM K ÚHRADĚ			**482 004,00**

Vystavil: [redacted]

Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
31. 12. 2021
Č.j.: ..... Přílohy: .....
Vyřizuje: .....

C 178370 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
398 350,00	21%	83 653,50	482 003,50

Převzal:

Razítko:

[redacted]

Ekonomický a informační systém POHODA

ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN.
Č.j.:
vyřizuje:
tel./e-mail:

V Praze dne 09.01.2020

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 11.11.2019 podala

Obec Zlatníky - Hodkovice, IČO 00241873, Náves sv. Petra a Pavla 113, 252 41 Zlatníky-Hodkovice,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby provedené podle stavebního povolení spis.zn. 622/16/OU pod č.j.: 807/16/OU ze dne 10.11.2016:

"VTP Hodkovice - plocha H2"
SO 01 komunikace, včetně odkanalizování - I. etapa, jižní a severní část

a který je také dokladem o povoleném účelu užívání přiřazené stavby, zahájené pod spis. zn. výst.: 75390/2019/Sp, provedené podle stavebního povolení spis.zn. 622/16/OU pod č.j.: 890/17/OU ze dne 7.9.2017:

"VTP Hodkovice - plocha H2"
SO 01 komunikace, včetně odkanalizování - II. etapa, východní část

(dále jen "stavba"), vše původně povolené na pozemcích parc. č. 140/38, 140/50, 140/62, 140/66, 140/67 v katastrálním území Hodkovice u Zlatníků a nyní dle geometrických plánů 330-24/2015, 351-8/2018, 357-83/2018 a 363-103/2019 na pozemcích parc. č. 140/38, 140/50, 140/62, 140/65, 140/66, 140/67, 140/77, 140/78, 140/79, 140/80, 140/86 v katastrálním území Hodkovice u Zlatníků.

Vymezení účelu užívání stavby:

- obousměrná veřejná komunikace pro „Vědeckotechnický park Hodkovice", s vozovkou s povrchem z asfaltového betonu, s jednostranným chodníkem s povrchem z betonové dlažby, s jednostranným pásem zeleně, s odvodněním přes uliční vpusti, novou dešťovou kanalizaci a retenční objekty do stávající dešťové kanalizace ul. Inovační.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 5.12.2019 s tímto výsledkem:

- na stavbě nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 11.11.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas. Speciální stavební úřad provedl dne 5.12.2019 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Byly předloženy tyto doklady:

- Souhlas HZS Středočeského kraje
- Prohlášení o kvalitě a shodě
- Prohlášení o likvidaci odpadu
- Geometrické plány stavby
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Statické zátěžové zkoušky
- Protokoly o zkouškách

Stavební úřad vlastníka stavby upozorňuje:

Vlastník je povinen uchovávat stavební povolení, dokumentaci stavby a další doklady, které se ke stavbě vztahují.

Stavba bude užívána k povoleným a kolaudovaným účelům a bude řádně udržována tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

[redacted]

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Zlatníky - Hodkovice, IDDS: iqvbycp
sídlo: Náves sv. Petra a Pavla č.p. 113, Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany
[redacted]

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73
sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice
Policie ČR, území odbor Praha-venkov - JIH, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice

ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

[redacted]

počet stran: 3
sp.zn.: S-MUCE 72081/2019 OŽP/V/Čo
č.j.: MUCE 79964/2019 OŽP/V/Čo-KS

Praha, dne 13.12.2019

Věc: VTP Hodkovice - plocha H2 – Vodovod, splašková a dešťová kanalizace

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon) a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon),

v y d á v á k o l a u d a č n í s o u h l a s

podle § 122 stavebního zákona k trvalému užívání stavby vodních děl :

1. Vodovodní řad V1 – PE 160 x 14,6 (DN150) o délce 464 m:

Řad	Materiál	Profil	Délka	
V1	PE100 RC	160 x 14,6 (DN 150)	464 m	4 ks nadzemních hydrantů 10 ks vodovodních přípojek

Účel: Zásobování vodou z veřejného vodovodu, požární funkce.

Přímé určení polohy stavby (začátek – konec)	Začátek		Konec	
	Y	X	Y	X
Řad V1: připojení. (bod 123) – připojení (bod 122)	740541,82	1056010,75	740598,53	1056088,62

- Splašková kanalizace – stoky o celkové délce 382 m:

Stoka	Materiál	Profil	Délka	
SK1	WAVIN KG 2000 PP, SN 10	DN 300	206 m	7 ks revizních šachet 7 ks kanalizačních přípojek
SK2	WAVIN KG 2000 PP, SN 10	DN 300	176 m	6 ks revizních šachet, 4 ks kanalizačních přípojek

Účel: Odvádění splaškových vod, prostřednictvím veřejné splaškové kanalizace na ČOV Hodkovice.

Přímé určení polohy stavby (začátek – konec)	Začátek		Konec	
	Y	X	Y	X
Stoka SK1: šachta ŠS1 (bod 89) – konc. šachta ŠS7 (bod 98)	740541,22	1056008,68	740375,48	1056117,80
Stoka SK2: šachta ŠS8 (bod 68) – koncová šachta ŠS13 (bod 77)	740597,55	1056085,54	740442,83	1056165,87

- Dešťová kanalizace – stoky o celkové délce 385 m:

Stoka	Materiál	Profil	Délka	
DK1	WAVIN KG 2000 PP, SN 10	DN 300	207 m	7 ks revizních šachet 7 ks kanalizačních přípojek
DK2	WAVIN KG 2000 PP, SN 10	DN 300	178 m	6 ks revizních šachet, 4 ks kanalizačních přípojek

Účel: Odvádění dešťových vod, prostřednictvím obecní dešťové kanalizace do Písnického potoka (HOZ).

Přímé určení polohy stavby (začátek – konec)	Začátek		Konec	
	Y	X	Y	X
Stoka DK1: šachta ŠD6 (bod 47) – konc. šachta ŠD12 (bod 41)	740541,66	1056006,91	740374,03	1056116,48
Stoka DK2: šachta ŠD21 (bod 35) – koncová šachta ŠD26 (bod 40)	740598,04	1056083,79	740441,89	1056164,67

v kraji Středočeském, okrese Praha-západ, obci Zlatníky-Hodkovice, části Hodkovice, na pozemcích č.parc. 140/50 a 140/66 v kat.ú. Hodkovice u Zlatníků, ČHGR: 6250, ČÚPV: 62500, ČHP: 1-12-01-002, vodní tok: Písnický potok.

V podrobnostech se odkazuje na geodetické zaměření stavby a na dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavba vodních děl byla povolena obci Zlatníky - Hodkovice, IČ: 00241873 Náves sv. Petra a Pavla 113, 252 41 Zlatníky - Hodkovice, rozhodnutím Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 77159/2016 OŽP/V/Čo-R (spis.zn. S MUCE 61310/2016 OŽP/V/Čo), ze dne 14.11.2016, a rozhodnutím Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 66242/2017 OŽP/V/Čo-SP (spis.zn. S MUCE 48147/2017 OŽP/V/Čo), ze dne 6.11.2017,

podle ověřené projektové dokumentace „VTP Hodkovice – plocha H2 – vnitřní komunikace a inženýrské sítě – vodohospodářská část – SO 03 - Vodovod, SO 04 - Splašková kanalizace, SO 05 - Dešťová kanalizace" z 04/2016, doplněné 18.8.2016 a 4.10.2016, kterou

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby proběhla dne 3.12.2019.

Při závěrečné kontrolní prohlídce byly předloženy následující doklady:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi společností 1. SčV, a.s. a obcí Zlatníky-Hodkovice,
- geodetické zaměření stavby ze dne 6.9.2019, které vypracovala firma 1. SčV a.s.

- zápis ze dne 15.8.2019 o tlakové zkoušce vodovodu, provedení desinfekce potrubí a kontrole signalizačního vodiče – 1. SčV, a.s.,
- rozbor vzorku vody z vodovodu – protokol č. PV 1539/2019 ze dne 4.10.2019 – Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.,
- závazné stanovisko KHS Středočeského kraje k užívání stavby zn. KHSSC 61652/2019 ze dne 3.12.2019,
- doklady montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – 4 ks nadzemních hydrantů – 1. SčV, a.s.,
- závazné stanovisko HZS Středočeského kraje k užívání stavby ev.č. PZ – 371 - 3/2016/PD ze dne 3.12.2019,
- protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačních stok – 1. SčV, a.s.,
- potvrzení ze dne 2.7.2019 o splnění podmínek podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. – SYRAKUS, z.s., Havlíčkova 1026/6, Praha 1,
- čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby – 1. SčV, a.s.,
- čestné prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů – 1. SčV, a.s.,
- čestné prohlášení zhotovitele na použité výrobky – 1. SčV, a.s.,
- certifikáty, prohlášení, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech na použité výrobky
- souhlas provozovatele veřejného vodovodu a veřejné kanalizace s vydáním kolaudačního souhlasu a uvedením stavby do trvalého provozu – dopis 1. SčV, a.s. zn. TÚŘ/O19800061505/19 ze dne 3.12.2019,
- kopie listů stavebního deníku.

Po přezkoumání žádosti, na základě výsledků závěrečné prohlídky stavby a předložených dokladů se konstatuje, že nebyly zjištěny závady, bránící bezpečnému užívání stavby a proto vodoprávní úřad vydává kolaudační souhlas k užívání výše uvedených vodních děl.

[redacted]
Městský úřad Černošice

Rozdělovník:

Doporučeně s dodejkou:

1) *Obec Zlatníky - Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky, 252 41 Zlatníky - Hodkovice, zastoupená:*
[redacted]

Na vědomí:

2) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (datovou schránkou)
3) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, prac. Řevnice, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice (datovou schránkou)
4) Stavební úřad Dolní Břežany, ul. 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany (dat. schránkou)
5) 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 (datovou schránkou)
6) OŽP - spisy/Čo

Obecní úřad Dolní Břežany
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY, STAVEBNÍ ÚŘAD
5. května 78, 252 41 Dolní Břežany

Spisová značka **SU/5337/19/KS/Ho**
Číslo jednací **5524/19**
Dolní Břežany **25.11.2019**
Vyřizuje [redacted]
tel.. :
e-mail: [redacted]

Nabylo právních účinků
dne 2. 12. 2019
[redacted]

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Obecní úřad Dolní Břežany, oddělení životního prostředí a dopravy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 11.11.2019 podal

Obec Zlatníky - Hodkovice, IČO 00241873, Náves sv. Petra a Pavla 113, 252 41 Zlatníky-Hodkovice,
[redacted]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

"VTP Hodkovice - plocha H2" - vnitřní komunikace a inženýrské sítě
Zlatníky - Hodkovice
SO 02 STL plynovodní řad + přípojky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 140/38, 140/50, 140/61, 140/62, 140/63, 140/65, 140/66, 140/67, 140/68, 140/77 v katastrálním území Hodkovice u Zlatníků umístěné podle Změny č. 1 regulačního plánu Zlatníky – Hodkovice – lokalita H2 vydaného usnesením č. 10-2017 ze dne 29.5.2017 jako opatření obecné povahy č. 1/2017/OOP a územního souhlasu vydaného pod spis.zn. SU/1517/19/US1/Ho, č.j. 1613/19 dne 4.4.2019, jeho opravou vydanou pod č.j. 4227/19 dne 4.9.2019 a územního souhlasu ze dne 28.6.2019 spis.zn. SU/3107/19/Ho/Zl

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 02 - STL plynovod – pro možnost připojení budoucí objektu v lokalitě VTP Hodkovice – plocha H2

- STL plynovod PE dn 90 v délce 135,1 m
- STL plynovod PE dn 63 v délce 225,3 m

s vysazenými přípojkami

- 1 ks STL přípojky PE dn 50 v délce 11,01 m

- 3 ks STL přípojek o dn 40 v celkové délce 19,71 m
- 7 ks STL přípojek o dn 32 v celkové délce 31,89 m

ukončenými hlavním uzávěrem plynu v nice na hranici pozemků.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 21. listopadu 2019 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- Nebyly zjištěny závady, stavbu lze užívat.

Odůvodnění:

Dne 11.11.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 20.11.2019. Stavební úřad provedl dne 21. listopadu 2019 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

..

STAVEBNÍ ÚŘAD
DOLNÍ BŘEŽANY

[redacted]

Obdrží:


[redacted]

2. Obecní úřad Dolní Břežany, stavební úřad, 5. Května č.p. 78, 252 41 Dolní Břežany

Dokumentaci ověřil
Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
silniční správní úřad
ve smyslu rozhodnutí ze dne 10.11.2016
č.j. 807/16/OU; spis. zn.: 622/16/OU



Index změny	Datum	Popis změn	Provedl
1	14.6.2016	Doplněno o STL plynovodní přípojku P11 – PE 32 pro parcelu **1d** - z ul. Inovační	
2	27.6.2016	Doplněno o STL plynovodní přípojku P0 – PE 40 pro parcelu **1a** - z řadu A pro vývojové centrum (SOTIO, a.s. - stavebník)	
3	18.8.2016	Doplněno o nové stavbou dotčené pozemky č. 140/50, 140/66, 140/67 vzniklé dělením parcely č. 140/38, kat. území Hodkovice u Zlatníků	
4	4.10.2016	Doplněno o členění stavby na etapu č. 1. a 2. Členění stavby je vyznačeno v koordinační situaci, zákresu s katastrálním situačním výkrese a v situacích jednotlivých stavebnich objektů.	



Vypracoval:			
Místo stavby:	Zlatníky-Hodkovice, kat. území Hodkovice u Zlatníků		
Investor:	Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113 Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany		
Akce:	VTP Hodkovice - plocha H2 vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky - Hodkovice	Datum:	04/2016
		Stupeň:	DSP
		Formát:	15 A4
Obsah:	B Souhrnná technická zpráva	Číslo přílohy: B – z4	Paré číslo: 6

B Souhrnná technická zpráva

Změna č. 4

Ve změně č. 4 je zohledněno dělení stavby na 1. a 2. etapu a to z důvodu postupu výstavby zasítění pozemků bloku 1a, 1b a 3b souladu s platným regulačním plánem plochy H2 Zlatníky-Hodkovice. Na území zahrnující 2. etapu stavby je v současné době zpracována změna č. 1 regulačního plánu, kde se předpokládá schválení této změny v 01/2017.

Členění stavby na etapy je vyznačeno na výkresech:
C.2 - Koordinační situace
C.3 - Katastrální situační výkres

a dále v situacích jednotlivých stavebních objektů.

Etapa č. 1 řeší stavbu komunikací a inženýrských sítí v severní části a jižní části zájmového území. Základní parametry jednotlivých stavebních objektů 1.etapy jsou specifikovány v koordinační situaci a v situacích jednotlivých stavebních objektů.

Změna č. 4 je doplňkem **B. Souhrnné technické zprávy**, která zůstává v plném rozsahu v platnosti.

Index změny	Datum	Popis změn	Provedl
1	14.6.2016	Doplněno o STL plynovodní přípojku P11 – PE 32 pro parcelu 1d - z ul. Inovační	
2	27.6.2016	Doplněno o STL plynovodní přípojku P0 – PE 40 pro parcelu 1a - z řadu A pro vývojové centrum (SOTIO, a.s. - stavebník)	
3	18.8.2016	Doplněno o nové stavbou dotčené pozemky č. 140/50, 140/66, 140/67 vzniklé dělením parcely č. 140/38, kat. území Hodkovice u Zlatníků	

Vypracoval:			
Místo stavby:	Zlatníky-Hodkovice, kat. území Hodkovice u Zlatníků		
Investor:	Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113 Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany		
Akce:	VTP Hodkovice - plocha H2 vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky - Hodkovice	Datum:	04/2016
		Stupeň:	DSP
		Formát:	15 A4
Obsah:		Číslo přílohy:	Paré číslo:
	B Souhrnná technická zpráva	**B - z3**	

B Souhrnná technická zpráva

Změna č. 3

Po vyhotovení dokumentace k stavebnímu povolení této stavby, došlo dělením pozemku č. 140/38 v kat. území Hodkovice u Zlatníků ke změně vlastnických vztahů.

Dělením pozemku č. 140/38 vznikly nové parcely č. 140/50, 140/66, 140/67, na kterých jsou v dokumentaci k stavebnímu povolení navrženy inženýrské sítě a místní komunikace.

V souhrnné technické zprávě se text v odstavci nahrazuje a doplňuje textem (vyznačeno tučně):

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba komunikace a inženýrských sítí je umístěna na základě regulačního plánu RP H2 Zlatníky-Hodkovice v katastrálním území Hodkovice u Zlatníků na parcele č. 140/38, **140/50, 140/66, 140/67**. Stavební pozemek je mírně svažitý a klesá severozápadním směrem. Na uvedeném pozemku je umístěna komunikace pro areál InnoCrystal s.r.o. a inženýrské sítě, na které se navrhované podzemní inž. sítě a komunikace napojí.

Zájmové území leží mimo zastavěné území obce Zlatníky-Hodkovice, severně od centra obce. Území je v současné době volné, nezastavěné, zemědělsky nevyužívané, zarostlé především travinami.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pozemek č. ~~140/38~~ **140/66** je chráněn ZPF. Důsledkem realizace budoucí stavby vnitřní komunikace VTP Hodkovice, dojde k trvalému záboru zemědělské půdy s třídou ochrany I. o výměře 4458 m2.

Podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu vnitřní komunikace VTP Hodkovice na pozemku číslo parc. ~~140/38~~ **140/66** v kat. území Hodkovice u Zlatníků byl vypracován v souladu se zákonem č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, dále Vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci a Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 441/13 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.

Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF ~~vydá~~ **vydal** OŽP MěÚ Černošice **dne 4.8.2016 pod spis. zn. S-MUCE 22106//2016 OŽP/L/Fi**.

Se záborem pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) se neuvažuje.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

komunikace - navrhovaná stavba je dopravně napojena na místní komunikaci ul. Inovační **k parcele č. 140/50, kat. území Hodkovice u Zlatníků**, která vede do areálu InnoCrystal s.r.o.

STL plynovod - napojovací místo na stávající STL plynovod je stanovena Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s. Napojení na stávající plynovodní síť je v ul. Inovační na parcele č. ~~140/38~~ **140/50**, kat. území Hodkovice u Zlatníků.

vodovod - napojení na stávající potrubí se provede v ul. Inovační na parcele č. ~~140/38~~ **140/50**,

kat. území Hodkovice u Zlatníků.

splašková kanalizace - odvod splaškových vod je zaústěn do stávající splaškové kanalizace DN 300 v ul. Inovační na parcele č. ~~140/38~~ **140/50**, kat. území Hodkovice u Zlatníků. Dále budou splaškové vody odváděny přes čerpací stanici tlakovým potrubím do stávající čistírny odpadních vod v Hodkovicích.

dešťová kanalizace - dešťové vody z jednotlivých parcel jsou svedeny do stávající dešťové stoky z PVC DN 400, která odvádí dešťové vody do Písnického potoka. Dešťové vody z navrhované vnitřní komunikace jsou zachyceny soustavou uličních vpustí, dešťovou kanalizací větví D1 a D2 svedeny na retenční objekty RO1 a RO2 s regulací odtoku a následně zapojeny do navržené dešťové kanalizace stavebního SO 05 - Dešťová kanalizace.

kabelové vedení NN - dokumentaci pro jednotlivé bloky zástavby zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s. na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě.

veřejné osvětlení - není předmětem této stavby

Slaboproud - s výstavbou telekomunikačního vedení investor stavby neuvažuje. V nové komunikaci je v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" ponecháno zájmové pásmo pro trasu sdělovacího vedení.

Změna č. 3 je doplňkem **B. Souhrnné technické zprávy**, která zůstává v plném rozsahu v platnosti.

Nové hranice pozemků 140/50, 140/66, 140/67 v kat. území Hodkovice u Zlatníků jsou vyznačeny ve výkresech:

C.2 - Koordinační výkres

C.3 - Katastrální situační výkres

Vypracoval:	[redacted]	[redacted]	
Místo stavby:	Zlatníky-Hodkovice, kat. území Hodkovice u Zlatníků		
Investor:	Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113 Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany		
Akce:	VTP Hodkovice - plocha H2 vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky - Hodkovice	Datum:	04/2016
		Stupeň:	DSP
		Formát:	15 A4
Obsah:	B Souhrnná technická zpráva	Číslo přílohy: B-z1, z2	Paré číslo:

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba komunikace a inženýrských sítí je umístěna na základě regulačního plánu RP H2 Zlatníky-Hodkovice v katastrálním území Hodkovice u Zlatníků na parcele č. 140/38. Stavební pozemek je mírně svažitý a klesá severozápadním směrem. Na uvedeném pozemku je umístěna komunikace pro areál [redacted] inženýrské sítě, na které se navrhované podzemní inž. sítě a komunikace napojí.

Zájmové území leží mimo zastavěné území obce Zlatníky-Hodkovice, severně od centra obce. Území je v současné době volné, nezastavěné, zemědělsky nevyužívané, zarostlé především travinami.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V rámci přípravy stavby pro „Vývojové centrum moderních buněčných terapií" stavebníka [redacted] byl na parcele č. 140/61, sousedícím s pozemkem č. 140/38, proveden v 09/2014 [redacted] proveden inženýrsko-geologický průzkum.

Závěr Inženýrsko-geologického průzkumu.
Předkvartérní podklad na celém staveništi tvoří břidlice, jejíž povrch je na rozdíl od plochého povrchu terénu členitý, s generelním úklonem výrazně větším než je úklon povrchu terénu. Kvartérní pokryv tvoří od povrchu ornice a vrstva sprašové hlíny jílovitoprachovitého charakteru, která s hloubkou přechází do eolickodeluviální, jílovité hlíny se zrnky a střípky břidlice. Vhodnou základovou půdu tvoří jílovitoprachovitá břidlice, která je v povrchové zóně cca 1m silně zvětralá (tř. R6-R5), pak přechází do navětralé, rozpukané – tř. R4. Staveniště je ploché, s mírným úklonem povrchu terénu. Terénní úpravy proběhnou v hlinitém pokryvu, který se z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 6133 řadí do I. třídy – tzn. mezi snadno rozpojitelné běžnou mechanizací. Krátkodobé (nepřezimující), mělké výkopy (do hl. až 1,5 m) je vodné hloubit jako nepažené se svislými stěnami. Výkopy hlubší je pak třeba pažit nebo svahovat. Do hloubky 3,0 m doporučujeme provádět výkopy svahované ve sklonu 3:1. Na staveništi je značně proměnlivá mocnost hlinitého pokryvu (2,0-6,5m), který je tvořen především sprašovou hlínou (málo únosná, značně stlačitelná, nebezpečně namrzavá a extrémně rozbřídavá), která je vhodná jen pro zakládání nenáročných konstrukcí.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavbou komunikace a inženýrských sítí budou dotčena ochranná pásma podzemních sítí a nadzemního vedení VVN 110 kV.

Ochranná pásma činí:

- *STL plynovod a přípojky* - dle odstavce 3, § 68 zák. č.458/2000 Sb.
  - v zastaveném území 1,0 m na obě strany od půdorysu
- *telekomunikační vedení* – dle odstavce 3, § 92 zák. č. 151/2000 Sb. vedení
  - 1,5 m na obě strany, měřeno od krajního kabelu
- *vodovodní potrubí* – dle odstavce 3, písm. a) § 23 zák. č. 274/2001 Sb.
  - do průměru 500 mm - 1,5 m na obě strany, měřeno od krajního líce potrubí vodorovně na každou stranu
- *kanalizační stoka* dle odstavce 3, písm. a) § 23 zák. č. 274/2001 Sb.
  - do průměru 500 mm - 1,5 m na obě strany, měřeno od krajního líce potrubí vodorovně na každou stranu
- *nadzemní vedení u napětí 35 kV do 110 kV* včetně - dle odstavce 3, § 46 zák. č. 458/2000 Sb.
  - 12,0 m od krajního vodiče

Bezpečnostní pásma nejsou stavbou komunikace a inž. sítí dotčena.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešená stavba se nachází mimo záplavová území, mimo poddolované území menšího či většího rozsahu i mimo oblast sesuvu půdy.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhovaná stavba je v souladu s regulačním plánem plochy H2 obce Zlatníky-Hodkovice. Stavba nebude mít při svém provozu negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Stavbou nevznikají žádné nároky na ochranu okolí. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci výstavby nové komunikace a inženýrských sítí nejsou plánovány asanace, demolice ani kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pozemek č. 140/38 je chráněn ZPF. Důsledkem realizace budoucí stavby vnitřní komunikace VTP Hodkovice, dojde k trvalému záboru zemědělské půdy s třídou ochrany I. o výměře 4458 m2.

Podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu vnitřní komunikace VTP Hodkovice na pozemku číslo parc. 140/38 v kat. území Hodkovice u Zlatníků byl vypracován v souladu se zákonem č.41/2015 Sb., kterým se mění zákon ČNR č.334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, dále Vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci a Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 441/13 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.

Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF vydá OŽP MěÚ Černošice.

Se záborem pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) se neuvažuje.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

komunikace - navrhovaná stavba je dopravně napojena na místní komunikaci ul. Inovační, která vede do areálu [redacted]

STL plynovod - napojovací místo na stávající STL plynovod je stanovena Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s. Napojení na stávající plynovodní síť je v ul. Inovační na parcele č. 140/38, kat. území Hodkovice u Zlatníků.

vodovod - napojení na stávající potrubí se provede v ul. Inovační na parcele č. 140/38, kat. území Hodkovice u Zlatníků.

splašková kanalizace - odvod splaškových vod je zaústěn do stávající splaškové kanalizace DN 300 v ul. Inovační na parcele č. 140/38, kat. území Hodkovice u Zlatníků. Dále budou splaškové vody odváděny přes čerpací stanici tlakovým potrubím do stávající čistírny odpadních vod v Hodkovicích.

dešťová kanalizace - dešťové vody z jednotlivých parcel jsou svedeny do stávající dešťové stoky z PVC DN 400, která odvádí dešťové vody do Písnického potoka.
Dešťové vody z navrhované vnitřní komunikace jsou zachyceny soustavou uličních vpustí, dešťovou kanalizací větví D1 a D2 svedeny na retenční objekty RO1 a RO2 s regulací odtoku a následně zapojeny do navržené dešťové kanalizace stavebního SO 05 - Dešťová kanalizace.

kabelové vedení NN - dokumentaci pro jednotlivé bloky zástavby zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s. na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě.

veřejné osvětlení - není předmětem této stavby

Slaboproud - s výstavbou telekomunikačního vedení investor stavby neuvažuje. V nové komunikaci je v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" ponecháno zájmové pásmo pro trasu sdělovacího vedení.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem užívání stavby je vybudování a zprovoznění sítí technické infrastruktury a místní komunikace pro nové bloky zástavby č. 1 až 3 v regulační ploše H2 vědeckotechnického parku, v kat. území Hodkovice u Zlatníků.

Základní kapacity funkčních jednotek

SO 01 – Komunikace

Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová v šířce 7,5 m + jednostranný chodník.
Celková délka 461,53 m.

SO 02 – STL plynovod

Řad A - PE dn 90 - celková délka ... 134,2 m
Řad B - PE dn 63 - celková délka ... 225,3 m

Plynovodní přípojky - PE 32 - 7 ks
- PE 40 - 2ks
- PE 50 - 1 ks

SO 03 – Vodovod

PE 100 RC, 160 x 14,6 mm - celková délka ... 465
Nadzemní hydranty DN 100 - 4 ks
Vodovodní přípojky - PE 90 - 10 ks

SO 04 – Splašková kanalizace

Stoka SK1 - DN/ID 335/300 - celková délka ... 206 m
Stoka SK2 - DN/ID 335/300 - celková délka ... 177 m
Splaškové kanalizační přípojky - PVC DN 200 - 11 ks

SO 05 – Splašková kanalizace

Stoka DK1 - DN/ID 335/300 - celková délka ... 208 m
Stoka DK2 - DN/ID 335/300 - celková délka ... 178 m
Dešťové kanalizační přípojky - PVC DN 200 - 11 ks

SO 06 – Dešťová kanalizace z komunikací, s regulací odtoku

Větev D1 - DN/ID 225/196 - celková délka ... 137 m
Větev D2 - DN/ID 225/196 - celková délka ... 206 m
Retenční objekt RO1 – 1 ks, délka 18,6 m
Retenční objekt RO1 – 1 ks, délka 19,8 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Netýká se předmětu stavby, neboť se jedná o místní komunikaci a podzemní inženýrské sítě.

b) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení architektonické řešení - kompozice tvarového, materiálové a barevného řešení

Netýká se návrhu stavby, neboť se jedná o místní komunikaci a podzemní inženýrské sítě.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

S ohledem na typ stavby se jedná o bezobslužný provoz, technologie výroby není.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Týká se pouze komunikace, kde návrh stavby tohoto objektu je proveden v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb".

Pro osoby se zrakovým postižením jsou zajištěny vodící linie, které jsou řešeny zvýšenou obrubou na rozhraní chodníku a zeleně. V místě chodníkových přejezdů bude obruba zapuštěná a vodící linie přerušena. Vjezdy budou označeny varovným pásem provedeným z dlažby hmatové (reliéfní). Tyto prvky musí být v kontrastní barvě vůči okolní dlažbě.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována v souladu zejména se zákonem č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu. Veškerá technická a bezpečnostní opatření jsou především zaměřena na zamezení vzniku havárie. Pro provoz příslušných podzemních vedení platí provozní, bezpečnostní a protipožární předpisy a řády vypracované budoucím provozovatelem inž. sítě. Pro bezpečné užívání komunikací budou tyto opatřeny příslušnými dopravními značkami.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení + b) konstrukční a materiálové řešení + c) mechanická odolnost a stabilita

SO 01 - Komunikace

Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová v šířce 7,5 m. Komunikace je navržena se dvěma směrovými oblouky s parametry VB1: R=19,5 m, t=12,33 m, alfa=64,5°; VB2: R=13,0 m, t=20,55 m, alfa=115,4°. Ve druhém směrovém oblouku je vozovka rozšířena na 9,0m podle vlečných křivek vozidel. Příčný sklon vozovky je navržen jako jednostranný s hodnotou 2,5%. Od začátku úseku do staničení km 0,27865 je navržen sklon levostranný. Ve staničení km 0,27865-0,30365 se sklon překlápí podél osy na pravostranný. Vozovka je po obou stranách lemována betonovou obrubou s výškou 15 cm nad úrovní vozovky. Podél vozovky je navržen chodník v šířce 2,0 m. Od začátku úseku je navržen pravostranný chodník, ve staničení km 0,21882 je navrženo místo pro přecházení a do konce úseku chodník pokračuje jako levostranný. Chodník je navržen ve sklonu 2,0% směrem do vozovky. Na opačné straně je navržen pás zeleně v šířce 3,0 m. Ve staničení 0,41230 je navržen pravostranný vjezd k objektu Sotio. Na rozhranní vjezdu je umístěna snížená obruba s nášlapem 2 cm nad úrovní vozovky. Obdobně budou řešeny další vjezdy přes zatravněný pás. Budoucí vjezdy přes chodník budou řešeny chodníkovým přejezdem se sníženou obrubou. Po umístění vjezdů je možné v pásu zeleně realizovat parkovací stání s krytem ze zatravňovací dlažby. Odstavná stání budou realizována v areálu jednotlivých objektů.

V prostoru křižovatek s ulicí Inovační jsou navržena dvě místa pro přecházení. Místo pro přecházení je navrženo v šířce 4,0 m a dále budou v délce 1,0 m vytvořeny přechodové úseky pro snížení obruby na výšku 2 cm nad úroveň vozovky. V místě stávajícího chodníku podél severní hrany ulice Inovační bude snížena stávající obruba. V prostoru jižní křižovatky bude odsunuta stavba HUP, která je nyní v kolizi s navrženým chodníkem a současně i s výhledovým polem při výjezdu z navrhované komunikace.

Výškový návrh komunikací respektuje především stávající výškové uspořádání terénu a možnost napojení zpevněných ploch výhledových areálů na komunikaci. Podélný sklon komunikace se pohybuje v rozmezí 1,62%-3,18%. Komunikace nejprve stoupá do staničení km 0,21000, odkud klesá až do konce úseku. V místech napojení na ulici Inovační podélný sklon nově navržené komunikace respektuje příčný sklon stávající vozovky.

Konstrukce vozovky, chodníku a vjezdů je navržena v souladu s TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací tak, aby s požadovanou spolehlivostí odolaly zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání očekávat.

Navrženy jsou za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro štěrkové podsypy ČSN 73 6126.

SO 02 - STL plynovod

V rámci stavební objektu SO 02 jsou navrženy 2 plynovodní řady. Řad A v materiálu PE dn 90, v délce 134,2 m, je navržen do budoucí místní komunikace. Řad B je navržen z PE trubek dn 63 v celkové délce 225,3 m a bude uložen v nové místní komunikaci.

Současně s pokládkou nových STL plynovodů se ke stavebním parcelám zřídí plynovodní přípojky PE dn 32 až dn 50. Plynovodní přípojky budou ukončeny na hranici pozemku budoucího odběratele plynu hlavním uzávěrem plynu (HUP). Tento uzávěr se umístí ve výšce cca 0,7 m nad terénem v plastové skříni nebo cihlovém pilířku.

Plynovodní přípojky budou v celé délce až po hlavní uzávěr plynu zhotoveny z PE trubek v souladu s technickými pravidly G 702 01. Pro spojení PE trubek s HUP se použije kovové přechodky typ ISIFLO.

Plynovod a plynovodní přípojky se v nové místní komunikaci uloží s minimálním krytím 1,0 m.

Spojování potrubí se bude provádět elektrotvarovkami. Montáž plynovodního potrubí se řídí podle TPG 921 01 a Technických pokynů Pražské plynárenské, a.s. č. A 220 a A 250.

SO 03 – Vodovod

Projekt řeší zokruhovaný vodovodní řad V1, v rozsahu projektované vnitřní komunikace.

Projektovaný vodovod se napojuje na stávající veřejný vodovod PE 160, na dvou místech, z důvodu zokruhování. Vodovod bude sloužit pro jednotlivé bloky zástavby 1 až 3 a k zajištění požární ochrany z hlediska požární vody.

Napojení 2x na stávající veřejný vodovod PE 160 se provede výřezem. V místě napojení (2x) se osadí 3 ks šoupat DN 150 se zemní soupravou a poklopem.

Vodovod je navržen z tlakového potrubí PE 100 RC, 160 x 14,6 mm, SDR 11 + signalizační vodič + výstražná folie, v délce 465 m. Na trase je navrženo 6 lomových bodů.

Na řadu jsou osazeny 4 kusy nadzemních hydrantů DN 100, osazených v zeleném pásu vedle komunikace.

Nadzemní hydranty DN 100 splňují podmínku regulačního plánu - umístění do vzdálenosti 200 m (od sebe) a do maximální vzdálenosti 150 m od výhledových objektů.

Uložení vodovodního potrubí – viz PD.

SO 03.1 - Vodovodní přípojky

Pro jednotlivé bloky zástavby (parcely) 1 až 3, jsou z vodovodního řadu V1 navrženy vodovodní přípojky. Jelikož mimo jedné parcely 1a, kde je zpracován prováděcí projekt Výzkumného centra – SOTIO, nejsou známy potřeby jednotlivých parcel, bylo na jednání s investorem dohodnuto následující:
Zvolit polohu vodovodních přípojek podle odhadu, dimenze přípojky DN 80, přípojku ukončit cca 1 m za vstupem na pozemek zaslepením + blok.
Z vodovodního řadu V1 je navrženo 10 ks vodovodních přípojek – parcely 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d a 3e. Vodovodních přípojka pro parcelu 1a je součástí PD areálu SOTIO, parcela 1c má stávající přípojku z druhé strany a parcela 1d nelze z navržené vnitřní komunikace napojit.
Jelikož může nastat situace, než dojde k realizaci, že dojde ke slučování jednotlivých parcel na větší celky, projektant navrhuje napojení vodovodních přípojek pomocí navrtávacích pasů s přírubou 160/80 + šoupě DN 80 se zemní soupravou a poklopem. Vodovodní přípojky jsou navrženy z tlakového potrubí PE 100 RC, 90 x 8,2 mm, SDR 11, příslušné délky a za vstupem, cca 1 m, na pozemek ukončeny zaslepením + blok.

SO 04 - Splašková kanalizace

Stavební objekt řeší přes nově navržené splaškové stoky SK1 a SK2, odvedení splaškových vod, přes splaškové přípojky z jednotlivých parcel, do stávající stoky z PVC DN 300, která odvádí splaškové vody do stávající ČS a následně jsou splaškové vody čerpány do ČOV Zlatníky-Hodkovice. Výškové vedení splaškových stok je navrženo tak, aby v co největší míře gravitačně odkanalizovalo jednotlivé bloky zástavby (parcely) 1 až 3.

Splašková kanalizace bude provedena z potrubí žebrovaného, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300.

Splašková kanalizace má dvě větve – SK1 a SK2. Větev SK1 je navržena z potrubí žebrovaného, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300 , o celkové délce cca 206 m. Na kanalizační větvi je osazeno 7 ks kanalizačních šachet. Větev SK2 je navržena z potrubí žebrovaného, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300 , o celkové délce cca 177 m. Na kanalizační větvi je osazeno 6 ks kanalizačních šachet. Na kanalizaci budou osazeny vodonepropustné betonové prefabrikované kanalizační šachty dle DIN 4034, část 1 + poklop D 400 dle ČSN EN 124.
Uložení kanalizačního potrubí – viz PD.

SO 04.1 – Splaškové kanalizační přípojky

Pro jednotlivé bloky zástavby (parcely) 1 až 3, jsou ze splaškové kanalizace stok SK1 a SK2 navrženy splaškové kanalizační přípojky. Jelikož mimo jedné parcely 1a, kde je zpracován prováděcí projekt Výzkumného centra – SOTIO, nejsou známy požadavky jednotlivých parcel, bylo na jednání s investorem dohodnuto následující:
Zvolit polohu splaškových kanalizačních přípojek s ohledem na nejlepší možnost gravitačního odkanalizování jednotlivých parcel, dimenze přípojky DN 200, materiál PVC KG, SN 8, přípojku ukončit cca 1 m za vstupem na pozemek průběžnou plastovou šachtou průměr 315, s betonovým poklopem pro zatížení 7 t + zaslepení přítoku v šachtě.
Ze splaškových kanalizačních stok SK1 a SK2 je navrženo 11 ks splaškových kanalizačních přípojek – parcely 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d a 3e.
Splašková kanalizační přípojka pro parcelu 1a je součástí PD areálu SOTIO a není napojena do projektovaných stok a parcela 1d nelze z navržené vnitřní komunikace napojit.
Splaškové kanalizační přípojky jsou navrženy z materiálu PVC KG DN 200, SN 8, příslušné délky a za vstupem, cca 1m, na pozemek ukončeny průběžnou plastovou šachtou průměr 315, s betonovým poklopem pro zatížení 7 t + zaslepení přítoku v šachtě.

SO 05 - Dešťová kanalizace

Stavební objekt řeší přes nově navržené dešťové stoky DK1 a DK2, odvedení regulovaných dešťových vod, přes dešťové přípojky z jednotlivých parcel, do stávající dešťové stoky z PVC DN 400, která odvádí dešťové vody do Písnického potoka.

Výškové vedení dešťových stok je navrženo tak, aby v co největší míře gravitačně odkanalizovalo jednotlivé bloky zástavby (parcely) 1 až 3, přihlédnutím na nutné regulování odtoku dešťových vod.

Pro odvodnění jednotlivých bloků zástavby (parcel) 1 až 3 jsou navrženy tyto regulované odtoky dešťových vod (nutné zdržení v retenčních nádržích na pozemku jednotlivých areálů).

Odtoky z retenčních nádrží jednotlivých bloků zástavby (parcel) budou následující a odpovídají odtoku při současném stavu (zelené plochy):

1a – 12 l/s	1b – 13 l/s	1c – 6 l/s
2a – 5 l/s	2b – 6 l/s	2c – 6 l/s
2d – 7 l/s	3a – 12 l/s	3b – 10 l/s
3c – 6 l/s	3d – 6 l/s	3e – 6 l/s
Projektovaná vnitřní komunikace	12 l/s	(RO1 5,7 l/s, RO2 6,3 l/s)

Dešťová kanalizace bude provedena z potrubí žebrovaného, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300.

Dešťová kanalizace má dvě větve – DK1 a DK2. Větev DK1 je navržena z potrubí žebrovaného, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300 , o celkové délce cca 208 m. Na kanalizační větvi je osazeno 7 ks kanalizačních šachet. Větev DK2 je navržena z potrubí žebrovaného, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300 , o celkové délce cca 178 m. Na kanalizační větvi je osazeno 6 ks kanalizačních šachet. Na kanalizaci budou osazeny vodonepropustné betonové prefabrikované kanalizační šachty dle DIN 4034, část 1 + poklop D 400 dle ČSN EN 124.

Uložení kanalizačního potrubí – viz PD.

SO 05.1 – Dešťové kanalizační přípojky

Pro jednotlivé bloky zástavby (parcely) 1 až 3, jsou z dešťové kanalizace stok DK1 a DK2 navrženy dešťové kanalizační přípojky. Jelikož mimo jedné parcely 1a, kde je zpracován prováděcí projekt Výzkumného centra – SOTIO, nejsou známy požadavky jednotlivých parcel, bylo na jednání s investorem dohodnuto následující. Zvolit polohu dešťových kanalizačních přípojek s ohledem na nejlepší možnost gravitačního odkanalizování jednotlivých parcel, dimenze přípojky DN 200, materiál PVC KG, SN 8, přípojku ukončit cca 1 m za vstupem na pozemek průběžnou plastovou šachtou průměr 315, s betonovým poklopem pro zatížení 7 t + zaslepení přítoku v šachtě.

Z dešťových kanalizačních stok DK1 a DK2 je navrženo 11 ks dešťových kanalizačních přípojek – parcely 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d a 3e.

Dešťová kanalizační přípojka pro parcelu 1a je součástí PD areálu SOTIO a není napojena do projektovaných stok a parcela 1d nelze z navržené vnitřní komunikace napojit.

Dešťové kanalizační přípojky jsou navrženy z materiálu PVC KG DN 200, SN 8, příslušné délky a za vstupem, cca 1m, na pozemek ukončeny průběžnou plastovou šachtou průměr 315, s betonovým poklopem pro zatížení 7 t + zaslepení přítoku v šachtě.

SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací, s regulací odtoku

Dešťové vody z navrhované vnitřní komunikace jsou zachyceny soustavou uličních vpustí, dešťovou kanalizací větví D1 a D2 svedeny na retenční objekty RO1 a RO2 s regulací odtoku, celkově 12 l/s a následně zapojeny do SO 05 -Dešťová kanalizace.

Dešťová kanalizace z komunikací bude provedena z potrubí korugovaného Wavin X-Stream, DN/ID 225/196, SN 10.

Dešťová kanalizace z komunikací má dvě větve – D1 a D2. Větev D1 je navržena z potrubí korugovaného Wavin X-Stream, DN/ID 225/196, SN 10, o celkové délce cca 137 m. Na kanalizační větvi

je osazeno 5 ks kanalizačních šachet, 2 ks betonových (betonová šachta DN 1000 s regulačním prvkem DN200 typ T a filtrační betonová šachta DN 1000 s 2 ks filtrů DN 200 pro šachtu) a 3 ks plastových.
Větev D2 je navržena z potrubí korugovaného Wavin X-Stream, DN/ID 225/196, SN 10, o celkové délce cca 206 m. Na kanalizační větvi je osazeno 8 ks kanalizačních šachet, 2 ks betonových (betonová šachta DN 1000 s regulačním prvkem DN200 typ T a filtrační betonová šachta DN 1000 s 2 ks filtrů DN 200 pro šachtu) a 6 ks plastových.

Na kanalizaci budou osazeny vodonepropustné betonové prefabrikované kanalizační šachty dle DIN 4034, část 1 + poklop D 125 dle ČSN EN 124. Na kanalizaci budou osazeny plastové kanalizační šachty TEGRA 425 s teleskopickou rourou a litinovým poklopem 12,5 t.
Uložení kanalizačního potrubí – viz PD.
Uliční vpusti, včetně kanalizačních přípojek budou součástí SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací.
Kanalizační přípojky od uličních vpustí, budou z potrubí PVC KG hladké, SN 8, DN 150.

SO 06.1 - Retenční objekty RO1 a RO2

Viz samostatná část technické zprávy zpracovaná v programu Systém - Wavin INTESIO.
Vzhledem k inženýrsko-geologickému průzkumu a průzkumu vsakování pro výstavbu haly SOTIO na pozemku p. č. 140/38 v k. ú. Hodkovice u Zlatníků, z července 2015, vychází, že zkoumané území nemá příznivé hydrogeologické podmínky pro zasakování srážkových vod. Koeficientu vsaku kv = 2.10-6 m.s-1. Hladina podzemní vody hodně kolísá. V návrhu výpočtu je uvažovaná varianta retenční – vsakovací. Pokud při realizaci stavby bude skutečná výška hladiny podzemní vody menší než 1 m pod osazenými akumulačními plastovými boxy, bude nutné vsakovací, respektive retenční „galerii" obalit PVC folií, jako ochrana proti spodní vodě.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Jedná se nevýrobní technologická zařízení (rozvody technické infrastruktury), kde podmínky stanovené v platné regulačním plánu H2 pro lokalitu vědeckotechnického parku v obci Zlatníky-Hodkovice byly v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení dodrženy a splněny.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek požární ochrany

Řešeno v samostatní příloze – „Požárně bezpečnostní řešení".

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Není třeba řešit, jedná se o zařízení, která nejsou závislá na energiích.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí

Výstavbou komunikací a inženýrských sítí nedojde ke zhoršení životního prostředí. Potrubní vedení jsou uložena v zemi s krytím 1,0 – 2,0 m.

Během stavby dojde z důvodu stavebních prací k mírnému zhoršení životních podmínek pro místní občany a to zvýšenou prašností a hlučností. Výkopové a montážní práce budou probíhat v jednosměnném provozu od 700 – 2100. Dopravní prostředky pro obsluhu stavby budou provozovány v rámci běžného silničního provozu. Na základě požadavků Nařízení vlády č. 502/2000 nesmí hluk ze stavební činnosti překročit v prostoru 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty v době od $7.^{00}$ – $21.^{00}$ hodnotu 65 dB(A). Výkopek a vybouraná suť budou průběžně odváženy na skládku. Po dobu stavebních prací zajistí dodavatel mytí a kropení dotčených komunikací.

Pro vlastní realizaci stavby nebudou navrženy žádné provozní postupy ani stavební materiály s negativními dopady na životní prostředí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí

V řešeném předmětu stavby nejsou plochy ani stavby, které vyžadují ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se stavby komunikace a inženýrských sítí.

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se stavby komunikace a inženýrských sítí. Trubní vedení jsou navržena z nevodivých materiálů – PE, PP, PVC.

c) ochrana před technickou seizmicitou

V předmětné oblasti se seizmicita nevyskytuje není potřeba stavbu před seizmicitou chránit.

d) ochrana před hlukem

Navržené inženýrské sítě jsou uloženy do země a jejich provoz je bezhlučný.

e) protipovodňová opatření

Projekt protipovodňová opatření nevyžaduje. Stavba je umístěna mimo záplavové území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) *napojovací místa technické infrastruktury*

SO 01 - Komunikace - stávající komunikace k areálu [redacted] v ul. Inovační

SO 02 - STL plynovod - stávající STL plynovod v ul. Inovační v komunikace k areálu [redacted]

SO 03 - Vodovod - stávající vodovod PE 160 v ul. Inovační v komunikace k areálu [redacted]

SO 03.1 - Vodovodní přípojky - z navrženého vodovodu PE 160 v nové komunikaci

SO 04 - Splašková kanalizace - stávající splašková kanalizace PVC 300 v ul. Inovační v komunikace k areálu [redacted]

SO 04.1 - Splaškové kanalizační přípojky - z navržených splaškových stok SK1 a SK2, DN/ID 335/300

SO 05 - Dešťová kanalizace - stávající dešťová kanalizace PVC 400 v ul. Inovační v komunikaci k areálu [redacted]

SO 05.1 - Dešťové kanalizační přípojky - z navržených dešťových stok DK1 a DK2, N/ID 335/300

SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací, s regulací odtoku - větev D1 DN 200 do projektovaného retenčního objektu RO1
- větev D2 DN 200 do projektovaného retenčního objektu RO2

SO 06.1 - Retenční objekty RO1 a RO2 - na projektovanou dešťovou stoku DK1 DN 300 (RO1)
- na projektovanou dešťovou stoku DK2 DN 300 (RO2)

a) *připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky*

SO 01 - Komunikace
obousměrná dvoupruhová v šířce 7,5 m, povrch živičný
celková délka 461,23 m
jednostranný chodník š. 2,0m s krytem ze zámkové dlažby
zelený zatravněný pás š. 3,0 m

SO 02 - STL plynovod
plynovod - řad A - PE dn 90, celková délka 134,2 m
plynovod - řad B - PE dn 63, celková délka 225,3 m
plynovodní přípojky - P1 - PE dn 32 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 2a)
- P2 - PE dn 32 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 2b)
- P3 - PE dn 50 ...11,5 m - (pro pozemek bloku 1b)
- P4 - PE dn 32 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 2c)
- P5 - PE dn 32 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 2d)
- P6 - PE dn 40 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 3a)
- P7 - PE dn 40 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 3b)

- P8 - PE dn 50 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 3b)
- P9 - PE dn 32 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 3d)
- P10 - PE dn 32 ... 5,4 m - (pro pozemek bloku 3e)

SO 03 - Vodovod
tlakového potrubí PE 100 RC, 160 x 14,6 mm, délka 465 m

SO 03.1 - Vodovodní přípojky
tlakové potrubí PE 100 RC, 90 x 8,2 mm
počet přípojek - 10 ks

SO 04 - Splašková kanalizace
stoka SK1, celková délka 206 m
potrubí žebrované, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300
stoka SK2, celková délka 177 m
potrubí žebrované, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300

SO 04.1 - Splaškové kanalizační přípojky
materiál PVC KG DN 200, SN 8
počet přípojek - 11 ks

SO 05 - Dešťová kanalizace
stoka DK1, celková délka 208 m
potrubí žebrované, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300
stoka DK2, celková délka 178 m
potrubí žebrované, Ultra Rib 2 PP, SN 10, dle DIN 16961, DN/ID 335/300

SO 05.1 - Dešťové kanalizační přípojky
materiál PVC KG DN 200, SN 8
počet přípojek - 11 ks

SO 06 - Dešťová kanalizace z komunikací, s regulací odtoku
větev D1, celková délka 137 m
potrubí korugované Wavin X-Stream, DN/ID 225/196, SN 10
větev D2, celková délka 206 m
potrubí korugované Wavin X-Stream, DN/ID 225/196, SN 10

SO 06.1 - Retenční objekty RO1 a RO2
RO1 – 1 ks, délka 18,6 m
RO21 – 1 ks, délka 19,8 m

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Lokalita je dopravně napojena na silnici Hodkovice - Písnice. Silnice je veda podél severovýchodního okraje řešeného území. Z této komunikace je vybudována hlavní přístupová páteřní komunikace k areálu [redacted]

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Navrhovaná stavba je dopravně napojena na místní komunikaci ul. Inovační, která vede do areálu [redacted]

c) doprava klidu

V regulačním plánu H2 je doprava klidu řešena v rámci areálů jednotlivých stavebních bloků. Odstavná stání budou realizována v areálu uvnitř jednotlivých objektů.

d) pěší a cyklistické stezky

Pro pohyb chodců v uličním prostoru je navržen v nové komunikaci chodník. Cyklistické stezky nejsou v regulačním plánu obsažené a tato dokumentace je neřeší.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V rámci plánované výstavby je počítáno s drobnými terénními úpravami pro novou komunikaci. Výškový návrh komunikací respektuje především stávající výškové uspořádání terénu a možnost napojení zpevněných ploch výhledových areálů na komunikaci.

b) použité vegetační prvky

V projektu stavebního objektu komunikace je navržen pás zeleně podél komunikace o šířce 3,0 m.

c) biotechnická opatření

Biotechnická opatření nejsou v rámci stavby nutná a projekt je neřeší.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí

Potrubní vedení (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace) jsou uložena v zemi s krytím cca 1,0 – 4,0 m a po zprovoznění nebudou mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího zařízení nebo stanoviska EIA

Stanovisko EIA ke stavbě komunikace a inženýrských sítí není z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") požadováno.

e) navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

Po zprovoznění podzemních sítí budou tato vedení chráněny ochrannými pásmy, která činí:

- středotlakých plynovodů a přípojek - 1,0 m na obě strany od půdorysu
- vodovodů do průměru 500 mm - 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
- kanalizačních stok do průměru 500 mm - 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
- u kanalizačních stok k o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pro tento typ stavby není požadováno zřízení krytu CO ani další opatření, zabezpečující ochranu obyvatelstva. Tato PD zřízení krytu CO neřeší.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zařízení staveniště bude zajištěno dodavatelem mobilními prostředky bez přípojek vody a elektřiny

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude odvodněno do kanalizace. Předpokládá se, že během výstavby dešťová voda bude vsáknuta.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je přístupné ze stávající komunikace ul. Inovační.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Navrženou akcí nejsou dotčena žádná ochranná pásma ani kulturní památky či památkové rezervace. Stavební práce nebudou mít zásadní trvalý vliv na změny ovzduší a hluku v dané lokalitě.

Během stavby dojde z důvodu stavebních prací k mírnému zhoršení životních podmínek pro místní občany a to zvýšenou prašností a hlučností. Výkopové a montážní práce budou probíhat v jednosměnném provozu od $7.^{00}$ – $21.^{00}$ hod. Dopravní prostředky pro obsluhu stavby budou provozovány v rámci běžného silničního provozu. Na základě požadavků Nařízení vlády č. 502/2000 nesmí hluk ze stavební činnosti překročit v prostoru 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty v době od $7.^{00}$ – $21.^{00}$ hod. hodnotu 65 dB(A). Výkopek a vybouraná suť budou průběžně odváženy na skládku. Po dobu stavebních prací zajistí dodavatel mytí a kropení dotčených komunikací.

Pro vlastní realizaci stavby nebudou navrženy žádné provozní postupy ani stavební materiály s negativními dopady na životní prostředí.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci výstavby nového objektu nejsou plánovány žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Stavba bude probíhat v prostoru navržené komunikace. Trvalé zábory veřejných prostor nejsou potřeba. Dočasné zábory v komunikaci Inovační budou potřeba pro napojení na stávající inženýrské sítě.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny odpady, včetně přebytečné zeminy budou zahrnuty do průběžné evidence odpadů, zpracované dle vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, včetně přebytečné výkopové zeminy, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů.

Vybourané hmoty z vozovky budou deponovány na řízenou skládku. Nebezpečný odpad se předpokládá pouze v rámci výřezů živičných povrchů na silnici. Ten bude odvážen na skládku určenou k tomuto účelu likvidace.

Během stavby bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Ke kolaudaci budou investorem předloženy doklady o způsobu bezpečné likvidace odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci bilance zemních prací se bude jednat hlavně o výkopy v rámci HTÚ pod komunikací. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy, kterou si zajistí stavebník. Zbývající vytěžená zemina se využije ke zpětným zásypům pro výkopy po inženýrských sítích.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz odpadu, vytěžené zeminy a zásobování stavby materiálem. Při provádění stavebních prací je nutno respektovat požadavky:

ochrana proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných

strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stavební firma, která bude stavbu provádět, zajistí, aby na stavbě nebyly prováděny hlučné práce v dobách pracovního klidu:

- o sobotách a nedělích
- v pracovní dny od 21 do 7 hodiny

Stavebník v průběhu stavby zajistí hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště (chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor) tak, aby hodnoty těchto škodlivých účinků byly v souladu s vyhláškou č.148/2006 sb.

ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Znečišťování ovzduší způsobovaného stavební činností - jedná se zejména o provoz stavebních strojů poháněných dieselovým motorem.

Veškeré stavební stroje a dopravní prostředky budou průběžně podrobovány technickým prohlídkám, které prokážou jejich způsobilost. Vhodnou organizací práce a nasazením strojů bude průběžně zajišťováno jejich efektivní využití. V době mimo provoz budou stroje důsledně vypínány. Průběžně se bude sledovat, aby nedocházelo k časovému souběhu činností jednotlivých strojů a zařízení, pokud to z technologického hlediska není nutné. V případech možné náhrady stroje poháněného naftovým motorem za stroj poháněný elektrickým motorem, budou nasazovány výlučně stroje na elektrický pohon.

ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. V průběhu vlastní stavby bude dbáno na udržování čistoty staveništní vozovky a skládkových ploch pravidelným čištěním a v případě sucha též kropením.
Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V současné fázi projektu není stanoven koordinátor BOZP pro přípravnou fázi projektu, ani pro fázi realizace. Není stanoven zhotovitel, ani jím pověřený zaměstnanec vykonávající činnost odborného vedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.

Koordinátor bude stanoven zadavatelem stavby dle požadavku zákona č.309/2006 Sb. Stavbyvedoucí bude jmenován zástupcem zhotovitele v následných fázích projektu, po převzetí staveniště od zadavatele pověřený zástupce zhotovitele přejímá odpovědnost za BOZP na staveništi dle ustanovení právních předpisů, zejména: NV č.591/2006, NV č.362/2005 a zákona č.309/2006 Sb.

Seznam odpovědných osob bude sdělen oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce, dle ustanovení §5 NV č.591/2006 v předstihu před předáním staveniště zhotoviteli.

Ve fázi realizace musí být po celou dobu výstavby umístěn na místě přístupném každému pracovníkovi plán BOZP a seznam osob a jejich odpovědností při zabezpečení bezpečnosti procesu výstavby. Před vlastním nástupem každého zhotovitele, musí být odpovědný pracovník zhotovitele seznámen s plánem BOZP a následně seznámit s plánem své zaměstnance působící na staveništi.

Pokud nebude určeno jinak, pro stavební práce budou použity odpovídající české normy a budou dodržovány příslušné bezpečnostní normy a předpisy, zejména:

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
- zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dále budou dodržovány příslušné hygienické normy a předpisy týkající se hlučnosti a prašnosti vznikající při stavebních a demoličních pracích. Budou dodržovány požadavky dotčených orgánů státní správy uvedené v jednotlivých vyjádřeních ke stavebnímu povolení.

Pracovníci musí být s těmito předpisy seznámeni před započetím prací. Dále budou dodržovány příslušné hygienické normy a předpisy týkající se hlučnosti a prašnosti vznikající při stavebních a demoličních pracích. Budou dodržovány požadavky dotčených orgánů státní správy uvedené v jednotlivých vyjádřeních ke stavebnímu povolení.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou není dotčeno bezbariérové užívání okolních dotčených staveb.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro stavbu komunikací a inženýrských sítí budou použity schémata dle "Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích". Dopravní opatření spočívá v osazení přenosného svislého značení, které zajistí vyznačení staveniště a nutného záboru pro realizaci a provizorní řešení dopravy. Navržená přechodná opatření vycházejí ze závazných předpisů a splňují požadavky na zachování bezpečnosti provozu. Provoz v místě výstavby, tam, kde je potřeba uzavřít ½ vozovky bude řešen zúžením komunikace do jednoho obousměrného jízdního pruhu šířky 2,75m.

Návrh DIO bude před zahájením stavby předložen k odsouhlasení na dopravní inspektorát Policie ČR, územní odbor Praha venkov – JIH.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba nemá stanovené speciální podmínky na provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a termíny stavby budou určeny smluvně mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby, který bude určen výběrovým řízením

Předpokládané termíny stavby:
- zahájení stavby ... 09/2016
- dokončení stavby ... 06/2017

Zápis č. 10 - 2018 a Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice,
konaného dne 4. června 2018 od 19,00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice (dále též „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19,00 hodin starostou ing. Jiřím Rezkem (dále jako „předsedající"). Předsedající schůze přivítal přítomné zastupitele. Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, od 19,40 hodin 9 členů zastupitelstva (příloha č. 1). Zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelem Antonína Růžičku, ověřovateli zápisu Ing. Roman Procházku a Jakuba Harvánka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice určuje zapisovatelem Antonína Růžičku, ověřovateli zápisu jsou Ing. Roman Procházka a Jakub Harvánek.

Výsledek hlasování

Pro.....8 Proti.....0 Zdržel se.....0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Kontrola úkolů:

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a přímou presentací na daném zasedání zastupitelstva obce. Další podněty ani připomínky k programu zastupitelstva vzneseny nebyly.

Návrh programu byl přednesen v následující podobě:

1. Projednání Vyhodnocení předložených nabídek na stavbu komunikace a IS ve VTP Hodkovice
2. Projednání Příkazní smlouvy na zadavatelské činnosti veřejné zakázky
3. Projednání dotace z programu rozvoje venkova
4. Projednání Nájemní smlouvy č. 4/2018
5. Projednání a vzetí na vědomí zprávu o hospodaření DSO za rok 2017
6. Různé
    - Informace o Zlatnickém víceboji
    - Informace o přípravě žádosti na rekonstrukci kabin hřiště
    - Informace o schválení dělení a scelování pozemku, skutečné osazení kostela sv. Petra a Pavla
    - Informace, že na obec byl převeden pozemek darem o výměře 142m2
    - Informace, že hl. m Praha oznamuje zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
    - Informace o množství obalů, které naše obec vytříděné předala k dalšímu využití.
    - Informace z výborů zastupitelstva

Závěr

Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice schvaluje program jednání zastupitelstva obce v přednesené podobě.

Výsledek hlasování:

Pro.....8 Proti.....0 Zdržel se.....0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod 1 Projednání Vyhodnocení předložených nabídek na stavbu komunikace a IS ve VTP Hodkovice

Na základě pokynu zastupitelstva obce byla vypsána veřejná zakázka a to na VTP Hodkovice – plocha H2, vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky-Hodkovice 1. a 2. etapa. Do soutěže se přihlásilo pět uchazečů s nabídkovými cenami od cca 16mil. do 21mil. Kč. Kritériem byla výše ceny za zhotovení díla, v podmínkách byla limitovaná doba výstavby, kterou všichni uchazeči splnili. Po kontrole předložených dokumentů výběrová komise vše prověřila a konstatovala, že všichni uchazeči splnili zákonné předpisy a požadavky zadání. Ani jeden z uchazečů nebyl vyloučen. Komise sestavila pořadník podle výše nabízené ceny, o kterém zastupitelstvo rozhoduje Usnesením.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice schvaluje na základě vyhodnocení nabídek na zhotovení vnitřní komunikace a inženýrských sítí 1. a 2. etapy ve VTP Hodkovice dodavatele 1. SčV, a.s. Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČ: 47549793 za nabídkovou cenu 15.972.266,66 Kč. Cena je uvedena bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na uvedenou akci.

Pro.....8 Proti.....0 Zdržel se.....0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

Bod 2 Projednání Příkazní smlouvy na zadavatelské činnosti veřejné zakázky

Předsedající předkládá k projednání zastupitelstvu obce Příkazní smlouvu mezi obcí (příkazcem) a Mgr. I. H. (příkazníkem) na zajištění a provedení zadavatelských činností veřejné zakázky : „VTP Hodkovice – plocha H2 vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky-Hodkovice 1. a 2. etapa v rámci rozsahu stanoveném zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k provedení zadavatelských činností veřejné zakázky na komunikaci a IS ve VTP Hodkovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Pro.....8 Proti.....0 Zdržel se.....0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Zápis č. 04 - 2018 a Usnesení

ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice,
konaného dne 19. února 2018 od 19,00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice (dále též „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19,00 hodin starostou ing. Jiřím Rezkem (dále jako „předsedající"). Předsedající schůze přivítal přítomné zastupitele. Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, (příloha č. 1). Zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit zapisovatelkou Lenku Kocourkovou, ověřovateli zápisu Marcelu Syrovátkovou a Jakuba Harvánka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice určuje zapisovatelkou Lenku Kocourkovou, ověřovateli zápisu jsou Marcela Syrovátková a Jakub Harvánek

Výsledek hlasování

Pro.....10 Proti.....0 Zdržel se.....0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Kontrola úkolů:

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a přímou presentací na daném zasedání zastupitelstva obce. Dále navrhuje předsedající zařadit do programu zastupitelstva pod bodem 3. „Projednání návrhu výsadby stromořadí západně od hřbitova" a pod bodem 4 „Projednání Příkazní smlouvy na projekt rekonstrukce hřiště". Další podněty ani připomínky k programu zastupitelstva vzneseny nebyly.

Návrh programu byl přednesen v následující podobě:

1. Projednání koupě/prodeje pozemkové parcely ve VTP Hodkovice
2. Projednání situace kolem obslužné komunikace ve VTP Hodkovice
3. Projednání návrhu výsadby stromořadí západně od hřbitova
4. Projednání Příkazní smlouvy na projekt rekonstrukce hřiště
5. Různé
    - Informace o stavu s dokončením garáže na hasičské auto Zlatníky
    - Informace o postupu prací na výstavbě hasičárny Hodkovice
    - Informace o plnění podmínek dotačního titulu „fond hejtmanky Středočeského kraje" v souvislosti se zlatnickým vícebojem.
    - Informace z výborů zastupitelstva

Závěr

Předsedající dala hlasovat o předloženém návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice schvaluje program jednání zastupitelstva obce v přednesené podobě včetně zařazení bodů č. 3; 4 a 5.

Výsledek hlasování:

Pro.....10 Proti.....0 Zdržel se.....0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod 1 Projednání koupě/prodeje pozemkové parcely ve VTP Hodkovice

K projednání v zastupitelstvu je předložen návrh na koupi pozemkové parcely č. 140/75 k.ú. Hodkovice *(pozemek ve VTP Hodkovice)* od Arcibiskupství pražského. Jedná se o vzájemně schválený postup mezi obcí Zlatníky-Hodkovice a Arcibiskupstvím pražským. Celý proces je ověřen se společnostmi, které již pozemky ve VTP Hodkovice vlastní. Následně kupovaný pozemek bude odprodán novému zájemci, který má záměr na uvedené pozemkové parcele vystavět vědeckovýzkumné pracoviště. Záměr je zcela ve shodě s dlouhodobými cíli obce a zároveň pravidly STARu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice schvaluje:

- **koupi pozemkové parcely č. 140/75 o výměře 3.930m2 a pověřuje starostu obce učinit veškeré potřebné kroky k naplnění záměru včetně přípravy kupní smlouvy**
- **Zajištění veškerých potřebných kroků pro naplnění záměru následného odprodeje uvedeného pozemku pro umístění výzkumného pracoviště včetně přípravy kupní smlouvy**

Pro.....10 Proti.....0 Zdržel se.....0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

Bod 2 Projednání situace kolem obslužné komunikace ve VTP Hodkovice


Předsedající informoval zastupitele o faktu, že se podařilo získat veškerá potřebná povolení na výstavbu obslužné komunikace ve VTP Hodkovice včetně veškerých inženýrských sítí. Vybudováním vnitřní komunikace dojde ke kompletnímu pokrytí obslužností jednotlivých pozemkových parcel včetně možnosti okamžitého připojení na IS.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zlatníky-Hodkovice schvaluje provedení výběrového řízení na dodavatele stavby „výstavba vnitřní obslužné komunikace ve VTP Hodkovice včetně IS" a pověřuje starostu zajištěním procesu výběrového řízení .

Pro.....10 Proti.....0 Zdržel se.....0

Usnesení č. 4 bylo schváleno



Legenda

Stávající inženýrské sítě

- STL plynovod
- Vodovod
- Kanalizace splašková – gravitační
- Kanalizace splašková – tlaková
- Kanalizace dešťová
- Silové kabely VO
- Silové kabely NN
- Silové kabely NN protikorozní ochrany VTL plynovodu
- Silové kabely VN – 22 kV
- Sdělovací kabely O2 CR, a.s.
- Sdělovací kabely VUSS Praha
- Sdělovací kabely Telia Sonera
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní vedení 22 kV
- Nadzemní vedení 110 kV
- Nadzemní vedení 220 kV
- Nadzemní vedení 400 kV
- Ochranné pásmo nadzemního vedení 22, 110, 220 a 400 kV
- Ochranné trubky pro optický kabel

Navržené stavební objekty.

SO 01 – Komunikace
- Vozovka (živice)
- Chodník (dlažba)
- Vjezd (dlažba)
- Zatravněná plocha

- SO 02 – STL plynovod
- SO 03 – Vodovod
- SO 04 – Splašková kanalizace
- SO 05 – Dešťová kanalizace
- SO 06 – Dešťová kanalizace z komunikací s regulací odtoku

Nová hranice pozemků č. 140/50, 140/66, 140/67 vzniklá dělením pozemku č. 140/38 v kat. území Hodkovice u Zlatníků

140/38 140/50 140/62 140/66 140/67 Pozemek dotčený stavbou

Index změny	Datum	Popis změn	Provedl
1	14.6.2016	doplněno o STL plynovodní přípojku P11 – PE 32 pro parcelu 1d – z ul. Inovační	
2	27.6.2016	doplněno o STL plynovodní přípojku P0 – PE 40 pro parcelu 1a – vývojové centrum	
3	18.8.2016	doplněno o nové parcely č. 140/50, 140/66, 140/67 – kat. ú. Hodkovice u Zlatníků vzniklé dělením parcely č. 140/38, kat. území Hodkovice u Zlatníků	
4	3.10.2016	doplněno o členění stavby na etapu č. 1. a 2.	

JTSK, výškový systém Bpv

VYPRACOVAL :	
MÍSTO STAVBY :	Zlatníky–Hodkovice, kat. území Hodkovice u Zlatníků
INVESTOR :	Obec Zlatníky–Hodkovice, náves sv. Petra a Pavla 113 Zlatníky, 252 41 Dolní Břežany
STAVBA:	VTP Hodkovice - plocha H2 vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky-Hodkovice
DATUM	04/2016
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	A 44
MĚŘÍTKO	1:500
OBSAH :	Koordinační výkres
ČÍSLO VÝKRESU	C.2
PARE ČÍSLO	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.pdffactory.com